



ANEXO ANALÍTICO DE OBRAS  
QUINTO INFORME DE GOBIERNO  
CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO  
GOBERNADORA



# PRESENTACIÓN

ANEXO ANALÍTICO DE OBRAS



**SIGAMOS  
SONORA**



## ***PRESENTACIÓN***

De conformidad con las directrices del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 en todos los ámbitos de la acción del gobierno, los programas correspondientes van orientados en torno a un plan de participación, unidad, diálogo y acuerdo, donde se construye la colaboración y la cooperación política indispensable para alcanzar las metas planeadas, reconstruir las instituciones y llevar a Sonora al futuro del desarrollo, estabilidad y prosperidad de las y los sonorenses. En este contexto, los ejes rectores estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo marcan la pauta para un desarrollo del estado con amplia participación ciudadana y una visión municipalista que procura la transversalidad en todos los ejes, con el fin de conformar un gobierno eficiente, innovador, transparente y con sentido social, promoviendo, además, los derechos humanos y la igualdad de género, sin dejar de mencionar la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, donde se propone hacer de México una sociedad en la cual todas las personas tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la Constitución.

En este contexto, se presenta el “Anexo Analítico de Obras”, como parte de este Quinto Informe de Gobierno, en el que se da cuenta del esfuerzo realizado por esta administración para atender las necesidades más apremiantes de los sonorenses, en materia de inversión en infraestructura para el desarrollo del estado.

La información se refiere a los recursos ejercidos en el último trimestre del 2019, así como a los autorizados de enero a septiembre de 2020 dentro del gasto para inversión pública y que ascienden a 4 mil 151.7 millones de pesos, mismos que se encuentran destinados a la realización de obras en beneficio de la población de los 72 municipios del estado.

Este anexo contiene un análisis de la asignación y distribución de recursos por cada dependencia, en el que se destacan los montos de los principales programas y su asignación para la ejecución de las obras.

Asimismo, se presenta la parte medular de este documento, que consiste en la relación detallada de todas y cada una de las 1 mil 674 obras y acciones realizadas o que se encuentran en proceso. En dicha parte, se dan a conocer por dependencia y programa los proyectos de inversión con la estructura financiera que les corresponde en cuanto al origen de los recursos: estatal, federal y otros, estableciéndose las metas, los beneficiarios, el avance físico de cada uno de los proyectos, así como el municipio y localidad donde éstos se ejecutan.

Finalmente, este anexo contiene resúmenes por municipio y por programa, ya que significa una forma de agrupamiento que puede aportar información acerca del destino geográfico y programático del gasto.





# CONTENIDO

ANEXO ANALÍTICO DE OBRAS



**SIGAMOS  
SONORA**





## CONTENIDO



<b>ANÁLISIS DEL GASTO DE INVERSIÓN</b>	11
<b>RESUMEN POR DEPENDENCIA</b>	33
<b>ANALÍTICO DE PROYECTOS:</b>	
• Supremo Tribunal de Justicia	39
• Secretaría de Desarrollo Social	43
• Secretaría de Salud Pública	59
• Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	63
• Secretaría de Economía	157
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	161
• Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública	171
• Centro Estatal de Desarrollo Municipal	175
• Fiscalía General del Estado de Sonora	187
• Total general	190
<b>APÉNDICE</b>	
• Resumen por Eje Rector	195
• Resumen por Municipio	199
• Resumen por Modalidad	205

---



# ANÁLISIS DEL GASTO DE INVERSIÓN

ANEXO ANALÍTICO DE OBRAS



**SIGAMOS  
SONORA**



## INVERSIÓN PÚBLICA (CAPÍTULO 6000), TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (CAPÍTULO 4000) Y PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (CAPÍTULO 8000)

En este apartado se presentan los avances obtenidos con los recursos de inversión aplicados y programados durante el periodo comprendido de octubre de 2019 al mes de septiembre de 2020, mediante el documento “Anexo Analítico de Obras”, en el cual se muestran conforme a cada dependencia, programa y proyecto, las inversiones realizadas y programadas en un gran número de localidades ubicadas en los 72 municipios del estado, en congruencia con los objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, instrumento rector de las acciones correspondientes a esta Administración.

Durante el periodo que se informa, el monto de los recursos aplicados y autorizados asciende a 4,151.7 millones de pesos, destinados a la ejecución de 1,674 obras y acciones en materia de inversión pública, previstos para financiarse, tanto con recursos estatales como con recursos federales y otras aportaciones.

Los recursos de inversión aplicados y programados en el periodo que se informa, tuvieron una ligera disminución en relación al informe anterior, ello debido a que a partir del 2019, se viene dando una contracción en el ritmo de crecimiento de la infraestructura en el Estado, derivado a que se dejaron de celebrar algunos convenios de otorgamiento de recursos, que recurrentemente se celebraban con instancias federales para destinarse a la ejecución de obra pública y que le significaban al Estado una derrama económica del orden de los 1,500 millones de pesos anuales.

En el periodo que se informa, de los pocos recursos federales para infraestructura que se otorgaron, destacan los recursos derivados de convenios celebrados con la SEMARNAT a través de la CONAGUA para la conclusión de la obra de construcción de la Presa “Bicentenario”, en el sitio “Los Pilares”, en el municipio de Álamos, así como para diversas obras y acciones en el marco del programa PROAGUA para agua potable, alcantarillado y saneamiento en las modalidades de APAUR, APARURAL, Agua Limpia, PRODI y PTAR, así como de los convenios celebrados con la SHCP, en el marco del Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas, específicamente del Fideicomiso Fondo Metropolitano y del Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad y, de otros fondos federales como lo son el Fondo Minero y los provenientes del Ramo 33-Aportaciones Federales, principalmente del Fondo de Aportaciones Múltiples para Infraestructura Educativa (FAM) y del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

Respecto a los recursos estatales, la aplicación y programación de varias obras, se previó su financiamiento con recursos provenientes de las contribuciones estatales que se recaudan a través de las agencias fiscales en el Estado etiquetadas para el CECOP y el ISIE, así como de otros recursos derivados de las recaudaciones por impuestos diversos, participaciones federales, Fideicomiso Puente Colorado y de saldos y rendimientos financieros del Crédito para Infraestructura productiva de años anteriores, que permitieron la conclusión de algunas obras en proceso. En los financiamientos estatales, cabe destacar en el ejercicio fiscal 2020, la ejecución y programación de diversas obras a realizarse con recursos del Financiamiento para Infraestructura, aprobado por el H. Congreso del Estado para este 2020 por 1,300 millones de pesos, de los cuales, en este informe ya se reportan algunas obras autorizadas a ejecutarse con este financiamiento.

De los recursos aplicados y autorizados en el periodo que se informa y referidos en párrafos que anteceden y que ascienden a 4,151.7 millones de pesos, fueron programados para su ejecución a través de 9 dependencias, destacando por su mayor monto de inversión, las siguientes:

La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con una inversión de 2,890.2 millones de pesos, que representan el 69.6 por ciento del total de la inversión aplicada y programada, seguida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, con una inversión de 747.2 millones de pesos, que representan el 18 por ciento, el Rubro de Desarrollo Municipal, con una inversión de 228 millones de pesos, que representan el 5.5 por ciento, la Secretaría de Desarrollo Social, con una inversión de 186 millones de pesos, que representan el 4.5 por ciento, la Secretaría de Salud Pública, con una inversión de 38 millones de pesos, que representan el 0.9 por ciento, el Supremo Tribunal de Justicia, con una inversión de 26.3 millones de pesos, que representan el 0.6 por ciento, la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, con una inversión de 25 millones de pesos, que representan el 0.6 por ciento, la Fiscalía General del Estado, con una inversión de 8.5 millones de pesos, que representan el 0.2 por ciento y, la Secretaría de Economía, con una inversión de 2.5 millones de pesos, que representan el 0.1 por ciento, principalmente.

Para una mejor apreciación de la distribución de los montos aplicados y programados por dependencia, se presenta el cuadro siguiente:

Programas y/o Modalidad	T o t a l	Estatal y Federalizado	Federal	Otros	Proyectos
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	2,890,260.0	2,823,690.6	50,055.0	16,514.4	1,253
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	747,228.5	706,228.5	41,000.0		86
Desarrollo Municipal	227,991.6	227,991.6			118
Secretaría de Desarrollo Social	185,991.2	185,991.2			187
Secretaría de Salud Pública	37,956.8	37,956.8			9
Supremo Tribunal de Justicia	26,284.7	26,284.7			6
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública	24,991.0	24,991.0			8
Fiscalía General del Estado	8,450.0	8,450.0			4
Secretaría de Economía	2,500.0	2,500.0			3
<b>T O T A L</b>	<b>4,151,653.8</b>	<b>4,044,084.4</b>	<b>91,055.0</b>	<b>16,514.4</b>	<b>1,674</b>

Por Eje Rector, la inversión aplicada y autorizada durante el periodo que se informa, destaca por su monto de inversión los Ejes Rectores siguientes:

En el Eje Rector E2- Sonora con ciudades con calidad de vida, se obtuvo una inversión de 3,140.7 millones de pesos, que representaron el 75.6 por ciento, seguido por el Eje Rector E4-Todos los sonorenses todas las oportunidades, con una inversión de 940.4 millones de pesos, que representaron el 22.7 por ciento, el Eje Rector E1- Sonora en paz y tranquilidad, con una inversión de 55.9 millones de pesos, que representan el 1.3 por ciento, el Eje Rector E6- Gobierno promotor de los derechos humanos e igualdad de género, con una inversión de 12.1 millones de pesos, que representan el 0.3 por ciento y, el Eje Rector E3- Economía con futuro, con una inversión de 2.5 millones de pesos, que representan el 0.1 por ciento, principalmente.

Para una mejor apreciación de la información antes citada, se presenta el cuadro siguiente:

Programas y/o Modalidad	T o t a l	Estatal y Federalizado	Federal	Otros	Proyectos
E1 SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD	55,898.3	55,898.3			16
E2 SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA	3,140,701.0	3,064,894.2	59,292.4	16,514.4	978
E3 ECONOMÍA CON FUTURO	2,500.0	2,500.0			3
E4 TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES	940,433.4	908,670.8	31,762.6		674
E6 GOBIERNO PROMOTOR DE LOS DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO	12,121.1	12,121.1			3
<b>T O T A L</b>	<b>4,151,653.8</b>	<b>4,044,084.4</b>	<b>91,055.0</b>	<b>16,514.4</b>	<b>1,674</b>

A nivel de programa y/o modalidad de los recursos aplicados y programados en el periodo que se informa, en 11 programas se concentra el 97.4 por ciento del total de los recursos de inversión por un monto de 4,151.7 millones de pesos, destacando por el monto de la inversión aplicada y autorizada los programas y/o modalidades siguientes:

En el programa de vialidades urbanas y pavimentación de calles y avenidas, se tienen los mayores recursos aplicados y programados que ascienden a 1,130.1 millones de pesos, que representan el 27.2 por ciento del total de la inversión aplicada y programada, seguido por el programa de ampliación y mejoramiento de la planta física para la educación y capacitación con una inversión de 847 millones de pesos, que representan el 20.4 por ciento, el programa de apoyo a la operación del sistema estatal hidráulico con 472.1 millones de pesos, que representan el 11.4 por ciento, los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento con 467.3 millones de pesos, que representan el 11.3 por ciento, el programa de carreteras y caminos rurales con 242.2 millones de pesos, que representan el 5.8 por ciento, el programa de infraestructura hospitalaria y centros de salud con 195 millones de pesos, que representan el 4.7 por ciento, el programa de asistencia social y servicios comunitarios con 183.6 millones de pesos, que representan el 4.4 por ciento, el programa de seguridad pública y justicia con 174.8 millones de pesos, que representan el 4.2 por ciento, el programa de urbanización con 126.2 millones de pesos, que representan el 3.1 por ciento, el programa de vivienda digna con 124.5 millones de pesos, que representan el 3 por ciento y, el programa de infraestructura deportiva con 80.2 millones de pesos, que representan el 1.9 por ciento, principalmente.

Para una mejor apreciación de la distribución de los montos aplicados y programados por programa y/o modalidad, se presenta el cuadro siguiente:

Programas y/o Modalidad	T o t a l	Estatal y Federalizado	Federal	Otros	Proyectos
Vialidades urbanas y pavimentación en colonias populares	1,130,070.1	1,128,432.0		1,638.1	142
Ampliación y mejoramiento de la planta física para la educación y capacitación, investigación científica, cultura y deporte	846,953.2	808,477.5	31,762.5	6,713.2	626
Apoyo a la operación del sistema estatal hidráulico	472,144.7	456,144.7	16,000.0		3
Agua potable, alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales	467,254.9	441,338.0	25,000.0	916.9	208
Carreteras alimentadoras y caminos rurales	242,194.4	223,826.2	18,292.5	75.7	58
Infraestructura hospitalaria y centros de salud	195,027.0	194,826.9		200.1	94
Asistencia Social y servicios comunitarios	183,561.0	180,176.6		3,384.4	68
Seguridad pública y justicia	174,849.3	174,849.3			37
Urbanización	126,185.7	125,077.9		1,107.8	140
Vivienda digna	124,483.5	123,375.7		1,107.8	163
Infraestructura deportiva	80,161.2	78,986.6		1,174.6	71
<b>Subtotal</b>	<b>4,042,885.0</b>	<b>3,935,511.4</b>	<b>91,055.0</b>	<b>16,318.6</b>	<b>1,610</b>
Otros programas	108,768.8	108,573.0	0.0	195.8	64
<b>T O T A L</b>	<b>4,151,653.8</b>	<b>4,044,084.4</b>	<b>91,055.0</b>	<b>16,514.4</b>	<b>1,674</b>

Para una mejor apreciación, a continuación se describen las obras y acciones que se ejecutan en cada uno de los programas principales:

### *Vialidades urbanas y pavimentaciones en colonias populares*

En el periodo que se informa, en estos programas se han aplicado y programado recursos por 1,130.1 millones de pesos en la ejecución de 142 obras, destacando principalmente las obras siguientes:

En el municipio de Nogales, la modernización como calle completa del bulevar Luis Donaldo Colosio incluyendo su control de calidad y seguimiento, así como la terminación de rampa lateral izquierda en el paso a desnivel "Puente Universitario" en la localidad de Heroica de Nogales; en San Luis Río Colorado, la pavimentación de la avenida Durango "A" entre calle 16 y calle 22, la rehabilitación de pavimentos en avenida Dalías entre calle 48 y entronque con la carretera al Golfo de Santa Clara, la construcción de pavimento en avenida Tlaxcala de calle 26 a calle 29 de la localidad de San Luis Río Colorado, así como la rehabilitación de pavimento en acceso al poblado Luis B. Sánchez y la construcción de

pavimento en perímetro del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de Sonora (CECYTES) en poblado Luis B Sánchez; en el municipio y localidad de Puerto Peñasco, la pavimentación con carpeta asfáltica de la calle 18 entre avenida Luis Encinas y avenida Vallarta, la rehabilitación de calle Miguel Hidalgo entre avenida Sinaloa y bulevar Josefa Ortiz de Domínguez, la rehabilitación de la calle Simón Morúa, entre avenida Sinaloa y bulevar Josefa Ortiz de Domínguez, la rehabilitación de calle Alejandro Sobarzo Loaiza entre bulevar Rafael Godoy Cisneros y bulevar las conchas y la rehabilitación de calle Alejandro Sobarzo Loaiza entre bulevar Benito Juárez y bulevar Josefa Ortiz de Domínguez.

En la localidad y municipio de Hermosillo, la construcción y pavimentación con concreto hidráulico de 91,557 metros cuadrados del bulevar Francisco Serna, entre bulevar Quiroga y bulevar Héctor Espino y entre bulevar Carlos Quintero Arce y bulevar Antonio Quiroga, la pavimentación con concreto hidráulico de 15,111 metros cuadrados y canal pluvial embovedado de la vialidad bulevar Juan Navarrete, la rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo de 3.0 centímetros de espesor en el bulevar Solidaridad entre bulevar Juan Bautista Escalante (Progreso) y acceso a Parque Industrial Norte, la construcción de infraestructura básica y pavimentación de 6,118 metros cuadrados del parque industrial Hermosillo norte, la modernización con concreto asfáltico en caliente de 7,500 metros cuadrados y embovedado del canal bulevar Arquitecto Gustavo F. Aguilar Beltrán (El Chanate) entre calle las Villas del Mediterráneo (1000+000) y bulevar Luis Donald Colosio Murrieta (1000+530), la rehabilitación con concreto asfáltico de 6,217 metros lineales sobre el bulevar De Los Ganaderos, la construcción de acceso al Parque de Innovación y Alta Tecnología (PIAT), la pavimentación con carpeta asfáltica de 28,006 metros cuadrados del bulevar Antonio Quiroga entre bulevar Progreso y bulevar Pueblo Grande, la rehabilitación de 1,308 metros lineales de colector y 41,366.00 metros cuadrados de recarpeteo sobre el bulevar Luis Donald Colosio Murrieta entre bulevar Solidaridad y bulevar Carlos Quintero Arce y, la pavimentación con carpeta asfáltica de varias calles y avenidas en el Sector Los Olivos.

En la localidad y municipio de Cumpas, la pavimentación en calle Salazar (calle 8); en Cananea, la pavimentación con concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor en calle Sonora entre Novena Este y Décima Este; en Sonoita, municipio de General Plutarco Elías Calles, la pavimentación con concreto hidráulico de calle Obregón entre bulevar Eusebio Kino y bulevar de las Américas y del bulevar Lázaro Cárdenas entre calle Obregón y bulevar de las Américas, así como la construcción de Vado del Río; en la localidad de Esqueda, municipio de Fronteras, la pavimentación de la calle Sonora, entre carretera Federal y calle Tercera; en Bavispe, trabajos de pavimentación de vialidad de acceso a las instalaciones de la Guardia Nacional; en la Localidad de San Carlos del Municipio de

Guaymas, la rehabilitación con material asfáltico de 452,800 metros cuadrados sobre el bulevar escénico Manlio Fabio Beltrones Rivera y, la pavimentación y recarpeteo en la calle XIII entre H sur y calle Tercera, calle Tercera entre J Sur y calle L, calle I entre calle Tercera y calle Primera, calle H Sur entre calle XIII y calle XII; en la localidad de Magdalena de Kino del municipio de Magdalena, la reconstrucción de pavimentación con concreto hidráulico en la vialidad Jesús García Corona; en la localidad y municipio de Granados, obras de infraestructura y pavimentación en avenida Taste, entre calle Sin Nombre y calle Tomás Trujillo.

Así mismo, en la localidad y municipio de Navojoa, la rehabilitación de cruce de calle Toledo entre avenida Morelos y avenida Manuel Doblado y, avenida Benito Juárez entre plaza 5 de mayo y calle Pedro Moreno, la pavimentación de concreto hidráulico en avenida Ímuris entre calle Nogales y calle Cajeme, el recarpeteo en calle Guelatao entre calle Mina y calle Quintana Roo, la pavimentación de concreto hidráulico en avenida Nicolás Bravo entre calle Pedro Moreno y calle Corregidora; en la localidad de san Pedro Nuevo del municipio de Etchojoa, la pavimentación e infraestructura en la calle principal en el tramo en el tramo del kilómetro 0+000 al 0+456 y del tramo del kilómetro 0+456 al 0+939.22; en la localidad y municipio de Naco, la pavimentación de la calle Lerdo entre Insurgentes y García Morales; en la localidad y municipio de Mazatán, la pavimentación con concreto hidráulico de 1,880 metros cuadrados en calle De Las Casonas; en la localidad de Ciudad Obregón del municipio de Cajeme, las obras complementarias a la rehabilitación de la calle José María Morelos y Pavón entre Vicente Guerrero e Ímuris; en la localidad y municipio de Quiriego, la pavimentación de la calle Yucatán entre Progreso y Principal.

### ***Ampliación y mejoramiento de la planta física para la educación y la capacitación e investigación científica***

En el periodo que se informa se han aplicado y programado recursos por 847 millones de pesos, destinados a la ejecución de 626 obras y acciones para infraestructura y equipamiento en los diversos planteles de educación básica, media superior y superior, ejecutándose obras en jardines de niños, educación especial, escuelas primarias, secundarias, telesecundarias, bachillerato, universidades y tecnológicos ubicados en los 72 municipios del Estado. Se trata de obras y acciones que comprenden la rehabilitación de aulas y anexos, la construcción de nuevas aulas, la construcción de nuevos edificios en universidades y tecnológicos, impermeabilizaciones, sistemas eléctricos, bardas y cercos perimetrales, canchas cívicas, tejabanos, servicios sanitarios, bebederos, canchas deportivas y equipamiento de laboratorios, principalmente.

De los recursos aplicados y programados durante el periodo que se informa, destaca el financiamiento derivado del convenio de colaboración para la potenciación del FAM para el Programa Escuelas al Cien y los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) incluidos en éste los remanentes del FAM.

Entre las obras y acciones en donde se aplicaron y programaron recursos, destacan principalmente las siguientes:

En Agua Prieta, se realizó la construcción de la quinta etapa en la Unidad Académica Departamental en el Instituto Tecnológico de Agua Prieta y, por otra parte, en este mismo Instituto, se construye la barda perimetral y la construcción del Centro de Información y construcción de obra exterior de la Unidad Académica del Campus Agua Prieta; por otra parte, sobresalen la terminación de la construcción de administración y obra exterior en Secundaria técnica Estatal número 18 y, la construcción de dos aulas y escaleras en este mismo plantel.

En Álamos, se considera la primera etapa de la reconstrucción de cubierta en la Escuela Primaria Bartolomé M. Salido; en Altar, se tiene la rehabilitación de sistema eléctrico y armado de subestación de 150 kva trifásica incluidos alimentadores eléctricos en la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano; en Bacoachi, se construyó la rehabilitación general de edificios y el armado de subestación eléctrica en la Escuela Primaria Ignacio Tato; en Bácum, se contempla la reparación general de aulas y obra exterior en la Escuela Secundaria Técnica 15 Nicolás García Ocegüera; en Benito Juárez, dentro de la reconstrucción de escuelas afectadas por el sismo, se concluyó la construcción de aula de medios-biblioteca, dirección, Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y, seis aulas y obra exterior en la Escuela Primaria Benito Juárez; en Caborca, se contempla la reparación de aulas, servicios sanitarios y obra exterior en la Escuela Primaria Cuauhtémoc.

En Cajeme, se considera la construcción de edificio 1A y 2B y obra exterior en la Escuela Primaria Josefina Viuda de Gálvez, en la localidad de Pueblo Yaqui, adecuaciones y mejoras para el edificio de aulas A-100 del Instituto Tecnológico de Sonora Campus Centro y, las adecuaciones y mejoras para el laboratorio LV-500 de Química y Ciencias Básicas en el Campus Náinari, en Ciudad Obregón; del mismo modo, y dentro de la reconstrucción de escuelas afectadas por el sismo, se concluyó con la construcción de administración dúplex, doce aulas, biblioteca, aula de medios, prefectura, obra exterior y acondicionamiento de auditorio en la Escuela Secundaria José Rafael Campoy y, la construcción de diez aulas, dirección, aula para la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), aula

de medios-biblioteca, rehabilitación de servicios sanitarios y dos aulas existentes y obra exterior en Escuela Primaria Carlos M. Calleja en Ciudad Obregón, la construcción de seis aulas, dirección, aula de medios, servicios sanitarios, obra exterior y rehabilitación de edificios existentes en Escuela Primaria Clotilde Flores en Cócorit, la construcción de dirección, construcción de diez aulas, módulo de servicios sanitarios y obra exterior en Escuela Primaria Ruffo E. Vitela, la construcción de edificio consistente en administración, laboratorio, servicios sanitarios, pórtico, dos aulas, muro-reja, alimentadores eléctricos, tejabán, acceso, rampa y obra exterior en la Escuela Secundaria Profesor Manuel Robles Tovar en Esperanza.

Del mismo modo sobresale el equipamiento para laboratorio de análisis clínicos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECYTES) Cajeme, la construcción de barda perimetral, rehabilitación del sistema eléctrico y subestación eléctrica en la Secundaria Vicente Monroy Mendoza, la rehabilitación general de aulas, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior en la Escuela Primaria Rafael Ramírez, todas estas en Ciudad Obregón.

En Cananea, se lleva a cabo la construcción de subestación eléctrica y alimentadores eléctricos, impermeabilización de módulos sanitarios, en la Escuela Primaria Melchor Ocampo; en Empalme, se realizó la construcción de dos aulas en la Escuela de Educación Inicial, en la localidad de San Fernando municipio de Etchojoa, se trabaja en la demolición y reconstrucción de edificios 1A y 6F, adecuaciones en el edificio 2B y obra exterior del plantel de la Secundaria Profesor Gregorio Ahumada; se finalizó como parte de la reconstrucción de escuelas afectadas por el sismo, la construcción de diez aulas, dirección, pórtico, servicios sanitarios y obra exterior en la Escuela Primaria Abelardo L. Rodríguez, en la localidad de Bacobampo, el cambio de cubierta y rehabilitación general de baños en la Escuela Secundaria Guadalupe Arguelles Obregón en el Bacame Nuevo y, la rehabilitación de comedor (segunda etapa) en la Escuela Normal General Plutarco Elías Calles de la localidad de el Quinto; En Guaymas, se realiza la construcción de módulo de servicios sanitarios y cancha de básquetbol y obra exterior en la Escuela Primaria María del Carmen Torres Gallegos, la rehabilitación de aulas, servicios sanitarios y obra exterior en la Escuela Primaria Felipe Matuz Córdova en Vícam (Swicht) y, la rehabilitación de aulas y obra exterior en la Escuela Secundaria Técnica Número 59 José Armando Vázquez Vidaña, en Heroica Guaymas.

En Hermosillo, se encuentran en proceso la construcción de urbanización de Parque de Innovación y Alta Tecnología (PIAT), la construcción de tres aulas, dirección, pórtico, servicios sanitarios, armado de subestación y obra exterior en la Escuela Secundaria Nueva Creación Sur, colonia Quinta Esmeralda, el mantenimiento, reparación y/o rehabilitación

de edificios y laboratorios y obras exteriores en la Universidad Tecnológica de Hermosillo, la segunda etapa de la construcción de edificio de Administración, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH) California; por otro lado se contemplan la construcción del edificio de Odontología en la Unidad Regional Centro (2da. etapa - terminación de obra) de la Universidad de Sonora, la construcción y adecuación de espacios para laboratorios para la Licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista en el Campo Experimental de Agricultura y Ganadería, de la Universidad de Sonora (2da. etapa - terminación de obra), la construcción del edificio para el Departamento de Arquitectura y Artes Plásticas (3ra. etapa - obra de continuidad), de la Universidad de Sonora, y de igual manera el equipamiento especializado en la Universidad Tecnológica de Hermosillo.

En Huachinera, se lleva a cabo la construcción de tejabán en la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero, en la localidad de Aribabi; en Huatabampo, se concluyó con la construcción de biblioteca incluyendo mobiliario, equipo y obra exterior (continuación de bulevar), así como demolición y recuperación del Centro de Información que albergaba la biblioteca anterior y con el equipamiento de cómputo, laboratorios de Química, Bioquímica y Microbiología del Instituto Tecnológico de Huatabampo y, por otra lado, se realiza la primera etapa de la reparación de servicios sanitarios, techo de segunda planta, laboratorio, en Escuela Secundaria Estatal Número 17, Catalina Acosta Bernal.

En Moctezuma, se encuentra en proceso la quinta etapa de la construcción del edificio de Idiomas, Tutorías y Vinculación, y se concluyó con la adquisición e instalación de equipo y paneles solares en la Unidad Académica II de la Universidad de la Sierra; en Navojoa, se contempla el inicio de la terminación del edificio de Ciencias de la Salud, y se realizan rehabilitaciones eléctricas en la Universidad Estatal de Sonora (Campus Navojoa) y, por otra parte, se concluyó la construcción de subestación eléctrica de 225 kva trifásica incluidos alimentadores eléctricos, rehabilitación eléctrica de aulas e iluminación de tejabán en la Escuela Primaria Hermanos Flores Magón.

En Nogales, se ha concluido con la segunda etapa y equipamiento del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento del Instituto Tecnológico de Nogales, así como con la terminación de nueve aulas, dirección, servicios sanitarios, obra exterior y construcción de muro de contención en el Jardín de Niños Nueva Creación, Lomas del Sol, además de la construcción de barda en el Instituto Tecnológico de Nogales y, con la construcción de cuatro aulas y obra exterior en la Escuela Secundaria General 5, Complejo Puerta de Anza, sin dejar de mencionar que se tiene en proceso la construcción de tres aulas y obra exterior en la Escuela Secundaria General Número 5, y se dará inicio de la construcción de tres aulas y obra exterior, en Escuela Primaria Nueva Creación Lomas de Anza.

En Opodepe, se realiza la rehabilitación de aulas y módulo de servicios sanitarios en la Telesecundaria 62, en la localidad de Querobabi; en Pitiquito, se concluyó con la adecuación de edificio en la Escuela Primaria Juan Gutiérrez Neyoi, en Puerto Libertad; en Puerto Peñasco, se realiza la rehabilitación de servicios sanitarios, rehabilitación de aulas, rehabilitaciones eléctricas y construcción de barda con malla, en el Jardín de Niños José A. Acuña Núñez; en Rosario, está por iniciar la construcción de tejaban en la Escuela Primaria General Abelardo L. Rodríguez, de la localidad de Nuri.

En San Luis Río Colorado, se construye el laboratorio pesado en la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado y, la demolición de edificio, construcción de cinco aulas, un aula USAER y obra exterior en el Jardín de Niños María Acedo de Madrid, y se han realizado la construcción de cancha deportiva, construcción de servicios sanitarios y rehabilitación de banquetas y pisos en aulas en la Escuela Primaria Profesor Félix Soria, la demolición de aulas, construcción de una aula, pintura en edificios, en barda reja, en techumbre de cancha, construcción de tejabán y obra exterior en la Escuela Primaria Rivera de López.

En San Miguel de Horcasitas, se dará inicio de la rehabilitación de servicios sanitarios, subestación eléctrica y obra exterior en el Jardín de Niños Francisca Mercedes Madrid Durazo, en la localidad de Pesqueira; en Santa Ana, se tiene en proceso la demolición del edificio que presenta daños estructurales, reconstrucción de los espacios demolidos y rehabilitación mayor de servicios sanitarios, en la Escuela Primaria Hermanas Valencia, y se concluyó con la construcción de administración y obra exterior en la Escuela Secundaria Técnica Estatal Número 19; en Ures, se realizó el aumento de carga en subestación eléctrica, rehabilitación del sistema eléctrico, sustitución de cableado y accesorios eléctricos en la Escuela Secundaria Eduardo Salcido Celaya.

### ***Apoyo a la operación del sistema estatal hidráulico***

En este rubro se han aplicado y programado recursos por 472.1 millones de pesos en la ejecución de 3 obras, destacando la conclusión de la construcción de la Presa Bicentenario en el sitio Los Pilares en el municipio de Álamos, incluyendo la supervisión externa de la misma y, la construcción de la primera etapa de la Presa Centenario en la localidad de Nacozari, municipio de Nacozari de García, además de la rehabilitación del camino de acceso a la misma.

### ***Agua potable, alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales***

En estos renglones se aplicaron y programaron recursos por 467.3 millones de pesos en la ejecución de 208 obras y acciones, destacando principalmente las siguientes:

En Álamos, la construcción del acueducto Macoyahui-Álamos para agua potable; en Hermosillo, la construcción de sistema de alcantarillado y la construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Bahía de Kino, se llevó a cabo la construcción de drenaje pluvial en el parque industrial Hermosillo Norte, la reparación de colapso y sustitución de tubería sanitaria de 72" de diámetro sobre bulevar Quintero Arce entre bulevar Colosio y acceso a Villa Toscana, la construcción de ducto pluvial y subcolector "los Ángeles" entre bulevar paseo Río Sonora y calle Boston y la construcción de línea de conducción, línea de alimentación, tanque de almacenamiento y estación de bombeo en el Parque de Innovación y Alta Tecnología (PIAT) (obra de cabeza).

En Ímuris, el equipamiento de cárcamo de bombeo, construcción de emisor a presión y planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Ímuris (primera etapa) y el equipamiento de cárcamo de bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Ímuris, municipio de Ímuris (segunda etapa); en Navojoa, el embovedado de canal en el bulevar Centenario; en Cananea, el suministro e instalación de 5000 micromedidores de chorro múltiple para usuarios domésticos y comerciales de las colonias Agropecuaria, Burócrata, Campestre Oriente, Dorado I, Dorado II, El Fortín, Leyes de Reforma, Linda Vista, Mártires de Cananea, Mesa Norte, Minera I, Minera II, Napoleón Gómez Sada, Nuevo Cananea, Río Blanco, Centro, Cananea Vieja, Ayuntamiento, Los Pinos, Mesa Sur, Planta Nueva y Santa Teresa y, la construcción de tanque de almacenamiento para agua potable con capacidad de 100 metros cúbicos en la localidad de Heroica Ciudad de Cananea.

En Guaymas, el equipamiento de cárcamo de bombeo C1, la sustitución de equipo de bombeo San José y la sustitución de equipo de bombeo Batuecas; en Empalme, la construcción de Centro de Control de Motores (CCM), equipamiento, sistema electromecánico del rebombeo C1 en la localidad de Empalme; en Magdalena, la ampliación de 3,160 ml de red de agua potable con tubería de PVC hidráulico de 4" de diámetro y construcción de 917 tomas domiciliarias en la colonia Polvorín (Sector 7) y San Isidro (Sector 4) segunda etapa y, la ampliación de 11,555 metros de red de agua potable con tubería de PVC de 4", 62 y 82 de diámetro y construcción de 1,187 tomas domiciliarias en colonia Polvorín (Sector 7) en la localidad de Magdalena de Kino.

### ***Carreteras alimentadoras y caminos rurales***

Dentro de este programa se han aplicado y programado recursos por 242.2 millones de pesos, que se destinarán a la ejecución de 58 obras, principalmente para la reconstrucción y conservación de la red carretera estatal a financiarse con recursos provenientes tanto del Fondo Minero como de las recaudaciones estatales, destacando las obras y tramos carreteros siguientes:

La rehabilitación y ampliación con concreto asfáltico de 5.22 kilómetros de la carretera Hermosillo-Mazatán del kilómetro 4+300 al kilómetro 8+000 y del kilómetro 9+080 al kilómetro 10+600 en el municipio de Hermosillo; la rehabilitación y ampliación con concreto asfáltico de 5.22 kilómetros de la carretera Hermosillo-Mazatán del kilómetro 4+300 al kilómetro 8+000 y del kilómetro 9+080 al kilómetro 10+600 en el municipio de Hermosillo; la reconstrucción de la carretera San Ignacio - Jupatahueca - San Ignacio del km. 16+950 al km. 22+000; la segunda etapa de rehabilitación de Puente Metropolitano Guaymas-Empalme y, la reconstrucción de la carretera Hermosillo-El Novillo-Sahuaripa del km 20+000 al km 23+000 (primera etapa).

Asimismo, la reconstrucción de la calle 2200 (entre Margarita y Villa Juárez) del km 7+000 al km 10+000; la conservación de libramiento Guaymas km 0+000 al km 15+000, (tramos aislados), en el municipio de Guaymas; la conservación y reconstrucción de la carretera Navojoa-Etchojoa-Huatabampo del km 7+000 al km 10+000 (primera etapa) (tramos aislados), en varias localidades del municipio de Navojoa, la conservación de carretera la azteca - entronque con carretera (San Luis - Riito - Golfo de Santa Clara) del km 0+000 al km 6+400, en varias localidades del municipio de San Luis Río Colorado, la construcción de vado ubicado en el kilómetro 13+405 en carretera 0 norte, la conservación de la carretera Ures-Rayón del km. 0+000 al km. 36+100 (varios tramos), la construcción de vado en el río Matape, acceso principal en la localidad de Cobachi y, la conservación de la carretera calle cero norte del km 0+000 al km 28+300 (tramos aislados), en el municipio de Hermosillo.

También la conservación de la carretera Son-074, Guaymas - unidad industrial pesquera, del km 0+070 al km 5+500, (tramos aislados) en el municipio de Guaymas; la construcción de acceso a Junelanchui del kilómetro 5+600 al kilómetro 7+100, en el municipio de Guaymas, la conservación de la red estatal de carreteras (programa semana santa), la construcción de obra de drenaje en claro mayor de 6 mts en el cruce de calle 600 y canal 4, la modernización de caseta de peaje en el puente San Luis Río Colorado, la conservación de 1.06 kilómetros del tramo acceso al Paredoncito, en el estado de Sonora y, sin dejar de mencionar la conservación de la red estatal de carreteras, beneficiando a varios municipios.

### ***Infraestructura hospitalaria y centros de salud***

En este sector se aplicaron y programaron recursos por 195 millones de pesos en la ejecución de 94 obras de construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura que prestan servicios de salud, destacando principalmente las siguientes:

En Hermosillo, se llevó a cabo el equipamiento del segundo piso del Hospital Infantil de Sonora; el equipamiento del área de quirófanos del Hospital Infantil de Sonora; la ampliación del área de urgencias y quirófano del Hospital Integral de la Mujer; la segunda etapa de la ampliación del área de urgencias y quirófano del Hospital Integral de la Mujer; la segunda etapa de construcción por sustitución del Hospital General del Estado, incluida la supervisión externa y control de calidad de dicha obra; la pavimentación y modernización de área de urgencias y pabellón 4 en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte; el servicio de revisión y verificación eléctrica para la construcción por sustitución del Hospital General del Estado, y; la rehabilitación y adecuación de área de medicina nuclear en el Centro Estatal de Oncología.

La rehabilitación para acreditación y conclusión del área de rayos “X” del Hospital General de Magdalena de Kino, en el municipio de Magdalena; la construcción de Unidad de Diagnóstico de la Salud, en la localidad de Altar, municipio de Altar; los trabajos de anteproyecto arquitectónico y técnico para la construcción del Hospital General de Guaymas, y; el equipamiento de diversos Centros de Salud en varias localidades, en varios municipios.

En el municipio de Cajeme, la construcción del Centro de Rehabilitación y Educación Especial en Ciudad Obregón, y; servicio de revisión y verificación eléctrica en la construcción y/o ampliación de diversos Centros de Salud y Unidad de Terapia para adolescentes en varios municipios del estado.

### ***Asistencia social y servicios comunitarios***

En este apartado se han aplicado y programado recursos por 183.6 millones de pesos, destinados a la ejecución de 68 obras, programas y acciones, destacando principalmente las siguientes:

La ejecución de Obra Pública Concertada a través de los 72 gobiernos municipales, la construcción de casa del estudiante ubicada en calle Niños Héroes entre calle Guerrero y

Garmendia, en la colonia Centro, en Hermosillo, a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP).

También destaca la “Adquisición de camiones recolectores de basura” en San Luis Río Colorado; obras de rehabilitación en edificación de instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) en Ciudad Obregón; la restauración del templo La Pimería Alta en Pitiquito; la construcción de Centro de Control Animal en San Luis Río Colorado; la rehabilitación de Centro de Usos Múltiples ubicada en calle Principal Sin Nombre frente a la plaza, localidad del Ocuca, en el municipio de Trincheras; la construcción de 13 casetas de descanso en paradas de camiones en varios puntos de la localidad y municipio de Huatabampo; la construcción de centro ceremonial, ubicado en domicilio conocido a 150 metros de la Escuela Secundaria y a 250 metros de cancha pública de la comunidad, en la localidad de Cochibampo; la construcción de centro ceremonial, ubicado en domicilio conocido detrás de Escuela Primaria a 40 metros de centro de salud y cancha pública de la comunidad, localidad de Las Flores, ambas en el municipio de Álamos; la construcción de barda perimetral mixta en iglesia bautista misión Beltrones, ubicada en bulevar Las Torres y calle Ciprés, colonia Beltrones, localidad de Ciudad Obregón; la construcción de tejabán en templo Rosa de Sarón, ubicado en calles Ópalo y Topacio, colonia Valle Verde, ambas en el municipio de Cajeme, y; la rehabilitación de parque y construcción de oficinas de DIF, ubicado en calle Benito Juárez esquina con Coronel Sánchez, localidad de Mátape, Municipio de Villa Pesqueira.

### ***Seguridad pública y justicia***

En estos rubros se han aplicado y programado recursos por 174.8 millones de pesos para la ejecución de 37 obras y acciones, dentro de los cuales destacan:

En Hermosillo, se dará inicio con la construcción de edificio Sede Ministerial, se realiza la construcción de segunda planta del edificio para albergar Centro Integral de Justicia, la construcción de un archivo de 20.40 x 14.0 metros incluye servicios sanitarios, construcción de dos aulas de 6.0 x 8.0 metros (cada una) y construcción de una cancha de fútbol de 50.0 x 30.0 metros en el Instituto de Seguridad Pública del Estado (ISSPE), y la construcción de segunda etapa del edificio del Centro Integral de Justicia para la Mujer.

Del mismo modo, se concluyó con el proyecto ejecutivo de obra integral para la construcción del CERESO Hermosillo III, la construcción de varios conceptos de obra, en el Centro Estatal de Readaptación Social (CERESO) Hermosillo I Femenil, y el suministro e instalación de seccionador de distribución subterránea en el Complejo Integral de

Procuración de Justicia (Ciudad de la Justicia), y la terminación del edificio Centro de Transición al Nuevo Sistema de Justicia Penal.

De igual manera en el Municipio de San Luis Río Colorado, se contempla iniciar la construcción del Juzgado con dos salas de Oralidad Penal; y el inicio de la remodelación de Juzgado en Ciudad Obregón, del municipio de Cajeme.

### ***Urbanización***

En este programa se han aplicado y programado recursos por 126.2 millones de pesos en la ejecución de 140 obras, destacando principalmente las siguientes:

En Arizpe, la rehabilitación general, alumbrado público y construcción de kiosco de la plaza pública en la localidad de Sinoquipe; en Hermosillo, el alumbrado público y construcción de banquetas en el bulevar Las Quintas (bulevar Paseo Río Sonora Norte), así como la elaboración de proyecto ejecutivo para el programa de fortalecimiento de vialidad para movilidad urbana en la localidad de Hermosillo, la elaboración de proyecto ejecutivo para la prolongación del bulevar Quinto Bordo entre bulevar Solidaridad y bulevar Quiroga (incluyendo pluvial), la elaboración de evaluación costo beneficio para proyecto de construcción encauzamiento del Río Sonora, en la localidad de Hermosillo.

En Nogales, La semaforización y alumbrado público en puente universitario y calle Metro Sur en Nogales; en Cajeme la construcción de tejabán en la plaza pública de la localidad Marte R. Gómez (Tobarito); así elaboración de proyecto ejecutivo para el programa de fortalecimiento de vialidad para movilidad urbana en varios municipios de Sonora.

En San Luis Río Colorado, la construcción de salón de usos múltiples, así como la adquisición de camiones recolectores de basura, adquisición de equipo usado moto conformador, adquisición de equipo usado camiones cisterna de 12,000 litros y la adquisición de equipo usado camiones de volteo de 14 m<sup>3</sup>; en Huatabampo, la modernización de plaza Juárez (1° etapa).

### ***Vivienda digna***

Para este programa se aplicaron y programaron recursos por 124.5 millones de pesos, destinados a la ejecución de 163 obras que comprenden las acciones siguientes:

La atención de 2,431 subsidios para fomentar la vivienda nueva y 2 mil 356 acciones de vivienda en conceptos de ampliación, mejoramiento y construcción, en las que se destacan 834 acciones en conceptos de ampliación de vivienda en los municipios de Altar, Átil, Caborca, San Ignacio Río Muerto, Sáric, Trincheras, Tubutama, Cajeme, Etchojoa, Hermosillo, Benito Juárez, Santa Ana, Huatabampo, Huásabas, Opodepe, Bácum, Cumpas, Rosario, Nacozari de García, Quiriego, Álamos, Magdalena, Yécora, Moctezuma, Trincheras, Arivechi, General Plutarco Elías Calles; de igual manera, la construcción de 228 módulos sanitarios en los municipios de Álamos, Arivechi, Bácum, Benito Juárez, Carbó, La Colorada, Empalme, Etchojoa, Hermosillo, Huatabampo, Magdalena, Moctezuma, Nacozari de García, Quiriego, Rayón, Rosario, Santa Ana, Trincheras y Yécora.

En este mismo programa, destacan 195 acciones de mejoramiento de vivienda a través de la construcción de piso firme en las viviendas en los municipios de Álamos, Arivechi, Etchojoa, Magdalena, Navojoa, Quiriego, San Ignacio Río Muerto, San Miguel de Horcasitas y Santa Ana.

Destacan también, el suministro de 12,260 sacos de cemento de 50 kilogramos; el suministro de cubetas de impermeabilizante elastomérico blanco de 19 litros; el suministro y distribución de kit de pintura, el suministro de tinacos con capacidad de 750 litros; el suministro de tinacos con capacidad de 1,100; el suministro de lámina galvanizada calibre 28 R27 de 8 pies; el suministro de lámina galvanizada calibre 28 R27 de 14 pies, todo esto para apoyar a la población vulnerable en la auto rehabilitación de sus viviendas, en varios municipios del estado; en el municipio de Oquitoa, el suministro de materiales para la terminación de construcción de vivienda, y; la instalación de calentadores solares y bases metálicas para tinacos en varias colonias en la localidad de Hermosillo.

### ***Infraestructura deportiva***

Dentro de este programa se han aplicado y programado recursos por 80.2 millones de pesos, destinados a la ejecución de 71 obras y acciones para la modernización y mejoramiento de la infraestructura deportiva en los municipios del Estado, destacando principalmente:

En la localidad de Hermosillo, se llevó a cabo terminación de la reconstrucción y equipamiento del gimnasio del Estado, la construcción de estacionamiento, explanada de acceso y modernización de calle Nayarit, la construcción de barda perimetral, módulos de acceso, alumbrado integral y circuito cerrado, en Unidad Deportiva del Noroeste de

Hermosillo, la rehabilitación de cancha de fútbol, en la colonia Villa Bonita Residencial y la rehabilitación de unidad deportiva de la liga infantil y juvenil "Buitos".

En el municipio de Huatabampo, se realiza la construcción de campo de béisbol en unidad deportiva Baldomero Aldama; en Cajeme, la rehabilitación general de la plaza Miguel Hidalgo, ubicado en calle Niños Héroes entre Venustiano Carranza y Francisco I. Madero, en la localidad de Esperanza y la rehabilitación de canchas de usos múltiples en la localidad de Cócorit.

En el municipio de Bavispe, se ejecutaron recursos para la construcción de plaza memorial "La Mora" y para la cimentación para el monumento conmemorativo y la construcción de escultura emblemática en plaza memorial "La Mora"; en Magdalena, se lleva a cabo la remodelación de plaza San Felipe en Magdalena de Kino; en Cananea, la construcción de parque "El Abasto" en la localidad de Heroica Ciudad de Cananea; en Mazatán, la rehabilitación de campo de béisbol infantil.

En el mismo sentido en Empalme, se ejecutó la construcción de parque de béisbol en la localidad Cruz de Piedra (primera etapa); en Guaymas, las obras complementarias para gimnasio de halterofilia en unidad deportiva Guaymas Sur.

### ***Otros programas***

En otros programas se han aplicado y programado recursos por 108.8 millones de pesos en la ejecución de 64 obras. Entre las que se destacan:

En Hermosillo, la continuación de obras de infraestructura eléctrica y drenaje pluvial en el Parque Industrial Hermosillo Norte y la construcción de línea de alimentación eléctrica para el Parque de Innovación y Alta Tecnología (PIAT); en la localidad y municipio de Navojoa, la rehabilitación de carpeta asfáltica y cerco perimetral en Aeródromo; en la localidad de Heroica Guaymas del municipio de Guaymas, la rehabilitación de mirador ubicado en la colonia El Centinela; la construcción de 1,400 metros lineales de red de electrificación urbana en colonia Milpitas de la localidad y municipio de Nacoziari de García; adquisición de 2 vehículos adaptados para discapacitados tipo autobús urbano para los municipios de Cananea y Nogales y la adquisición de 7 vehículos adaptados para discapacitados tipo sedán para los municipios de Bavispe, Moctezuma, Pitiquito, San Javier, san Miguel de Horcasitas y Hermosillo a través del DIF sonora; la construcción de relleno sanitario en la localidad y municipio de Baviácora; la terminación de la rehabilitación de pista de aterrizaje en la localidad y municipio de Sahuaripa; la

remodelación de fachada de palacio municipal en el municipio de Ures; la remodelación, rehabilitación y adecuación de las oficinas de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES) en la localidad de Ciudad Obregón del municipio de Cajeme; estudios para la evaluación de la eficiencia de equipos electromecánicos en operación para pozos para uso hidroagrícola profundos en varias localidades en municipios de la Zona Económica Especial del Río Sonora; la construcción de línea de transmisión eléctrica en la localidad y municipio Bavispe, principalmente.

**SIGAMOS  
SONORA**







# RESUMEN POR DEPENDENCIA

ANEXO ANALÍTICO DE OBRAS



**SIGAMOS  
SONORA**



Dependencia	Estructura Financiera (pesos)				Proyectos
	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros	
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	26,284,716.26	26,284,716.26	0.00	0.00	6
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	185,991,244.77	185,991,244.77	0.00	0.00	187
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	37,956,776.03	37,956,776.03	0.00	0.00	9
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	2,890,260,034.49	2,823,690,612.20	50,054,991.33	16,514,430.96	1,253
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	3
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	747,228,500.42	706,228,500.42	41,000,000.00	0.00	86
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA	24,991,013.87	24,991,013.87	0.00	0.00	8
DESARROLLO MUNICIPAL	227,991,573.72	227,991,573.72	0.00	0.00	118
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA	8,450,000.00	8,450,000.00	0.00	0.00	4
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,151,653,859.56</b>	<b>4,044,084,437.27</b>	<b>91,054,991.33</b>	<b>16,514,430.96</b>	<b>1,674</b>





# ANALÍTICO DE PROYECTOS

ANEXO ANALÍTICO DE OBRAS



**SIGAMOS  
SONORA**





# SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

ANEXO ANALÍTICO DE OBRAS



**SIGAMOS  
SONORA**



Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ CK ] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA</b>							
C-00164/0010 REMODELACIÓN DE JUZGADO EN CIUDAD OBREGÓN CAJEME	5,492,287.09	5,492,287.09	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1163	PERSONAS 433050	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)							
C-00164/0012 AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO PARA SALA DE ORALIDAD DEL JUZGADO DE CANANEA CANANEA	752,835.17	752,835.17	0.00	0.00	METRO CUADRADO 121.7	PERSONAS 32936	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE CANANEA							
C-00164/0007 REMODELACIÓN DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL EDIFICIO SEDE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA HERMOSILLO	3,771,966.18	3,771,966.18	0.00	0.00	METRO CUADRADO 101.6	PERSONAS 917251	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00164/0011 FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA HERMOSILLO	1,666,896.00	1,666,896.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 884273	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00164/0009 CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO CON DOS SALAS DE ORALIDAD PENAL SAN LUIS RÍO COLORADO	13,173,331.62	13,173,331.62	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2638.76	PERSONAS 192739	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO							
C-00164/0008 REMODELACIÓN DE JUZGADO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE URES URES	1,427,400.20	1,427,400.20	0.00	0.00	METRO CUADRADO 258	PERSONAS 8704	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE URES							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>26,284,716.26</b>	<b>26,284,716.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>6 Proyectos</b>
<b>SUBTOTAL 2019</b>	<b>26,284,716.26</b>	<b>26,284,716.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>6 Proyectos</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>	<b>26,284,716.26</b>	<b>26,284,716.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>6 Proyectos</b>





# SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO ANALÍTICO DE OBRAS



**SIGAMOS  
SONORA**



Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES</b>							
C-00085/0178 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE EL MAQUIPITO Y EL CHINAL							
ÁLAMOS	2,043,073.91	2,043,073.91	0.00	0.00	METRO LINEAL 5982	PERSONAS 571	TERMINADO
VARIAS							
C-00085/0190 CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN CUCURPE							
CUCURPE	428,890.50	428,890.50	0.00	0.00	METRO LINEAL 1	PERSONAS 481	TERMINADO
CUCURPE							
C-00085/0182 CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN TURICACHI							
FRONTERAS	378,224.40	378,224.40	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 477	TERMINADO
TURICACHI							
C-00085/0177 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD POZO DULCE							
HUATABAMPO	274,854.59	274,854.59	0.00	0.00	METRO LINEAL 510	PERSONAS 126	TERMINADO
POZO DULCE							
C-00085/0189 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA COLORADA							
COLORADA, LA	779,311.99	779,311.99	0.00	0.00	METRO LINEAL 680	PERSONAS 141	TERMINADO
COLORADA, LA							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>3,904,355.39</b>	<b>3,904,355.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>5 Proyectos</b>
<b>[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES</b>							
C-00077/0157 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES							
FRONTERAS	358,370.36	358,370.36	0.00	0.00	METRO LINEAL 313	PERSONAS 52	TERMINADO
TURICACHI							
C-00077/0160 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD YAQUI DE PÓTAM							
GUAYMAS	3,067,889.92	3,067,889.92	0.00	0.00	METRO LINEAL 2900.7	PERSONAS 670	TERMINADO
PÓTAM							
C-00077/0164 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TUAPE							
OPODEPE	1,917,125.42	1,917,125.42	0.00	0.00	METRO LINEAL 1338	PERSONAS 167	TERMINADO
TUAPE							
P-00006/0185 AMPLIACIÓN DE COLECTOR DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN PARABÓLICA EN SAN JAVIER							
SAN JAVIER	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 30	PERSONAS 10	TERMINADO
SAN JAVIER							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>5,379,385.70</b>	<b>5,379,385.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>4 Proyectos</b>
<b>[ SE ] URBANIZACIÓN</b>							
P-00006/0190 CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL EN PARQUE "BARRIO LOS MUÑOZ"							
OPODEPE	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 90	PERSONAS 1988	TERMINADO
QUEROBABI							
P-00006/0191 CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL EN BIBLIOTECA PÚBLICA Y DEPORTIVO							
OPODEPE	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 60	PERSONAS 344	TERMINADO
QUEROBABI							
P-00006/0184 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "I" SOBRE AVENIDA BENITO JUÁREZ							
SAN JAVIER	71,900.00	71,900.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 110	PERSONAS 492	TERMINADO
SAN JAVIER							
P-00006/0189 APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES							
SANTA CRUZ	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 5000	PERSONAS 1678	TERMINADO
VARIAS							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>331,900.00</b>	<b>331,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>4 Proyectos</b>

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SF ] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES</b>							
P-00006/0182 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE							
ACONCHI	79,300.00	79,300.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
ACONCHI					374.4	1741	
P-00006/0183 REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PERIFÉRICO NORTE EN SAN JAVIER							
SAN JAVIER	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
SAN JAVIER					36	492	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>117,400.00</b>	<b>117,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2 Proyectos</b>
<b>[ SH ] VIVIENDA DIGNA</b>							
P-00006/0181 MEJORAMIENTO DE 53 VIVIENDAS EN ACONCHI							
ACONCHI	165,700.00	165,700.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					53	192	
C-00075/0439 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	974,401.95	974,401.95	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
ÁLAMOS					14	52	
C-00075/0444 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	680,163.24	680,163.24	0.00	0.00	MÓDULO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					13	52	
C-00075/0446 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	166,022.58	166,022.58	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					18	67	
C-00075/0427 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN ALTAR							
ALTAR	1,008,000.29	1,008,000.29	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
ALTAR					15	56	
C-00075/0467 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN ARIVECHI							
ARIVECHI	139,779.35	139,779.35	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
ARIVECHI					2	7	
C-00075/0476 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN ARIVECHI							
ARIVECHI	52,259.79	52,259.79	0.00	0.00	MÓDULO	PERSONAS	TERMINADO
ARIVECHI					1	6	
C-00075/0477 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ARIVECHI							
ARIVECHI	36,027.19	36,027.19	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
ARIVECHI					4	15	
C-00075/0451 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60) DEL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	1,396,057.01	1,396,057.01	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)					14	52	
C-00075/0452 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60) DEL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	917,529.65	917,529.65	0.00	0.00	MÓDULO	PERSONAS	TERMINADO
FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)					18	67	
C-00075/0428 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	2,103,604.32	2,103,604.32	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					27	100	
C-00075/0431 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	575,562.76	575,562.76	0.00	0.00	MÓDULO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					14	52	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SH ] VIVIENDA DIGNA</b>							
C-00078/0191 CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO EN EL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL							
BENJAMÍN HILL	214,686.72	214,686.72	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
BENJAMÍN HILL					1	4	
C-00075/0461 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	4,092,121.39	4,092,121.39	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					47	174	
C-00075/0430 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN CARBÓ							
CARBÓ	429,881.83	429,881.83	0.00	0.00	MÓDULO	PERSONAS	TERMINADO
CARBÓ					10	37	
C-00078/0107 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUMPAS							
CUMPAS	1,292,163.20	1,292,163.20	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					69	276	
C-00075/0471 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	1,049,591.70	1,049,591.70	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					15	56	
C-00075/0472 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	625,755.73	625,755.73	0.00	0.00	MÓDULO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					15	55	
C-00075/0449 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	2,770,570.50	2,770,570.50	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					30	111	
C-00075/0453 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	497,028.92	497,028.92	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					56	196	
C-00075/0463 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS							
FRONTERAS	746,681.04	746,681.04	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					11	41	
C-00075/0470 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,748,050.19	1,748,050.19	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					25	93	
C-00078/0217 SUMINISTRO DE SACOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KILOGRAMOS							
HERMOSILLO	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	PIEZA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					5000	18750	
C-00078/0218 SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28 R-72 DE 8 PIES							
HERMOSILLO	712,800.00	712,800.00	0.00	0.00	PIEZA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1980	7429	
C-00078/0219 SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28 R-72 DE 14 PIES							
HERMOSILLO	711,660.00	711,660.00	0.00	0.00	PIEZA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1227	4601	
C-00078/0222 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 46 METROS CUADRADOS EN LA COLONIA LOS JARDINES							
HERMOSILLO	826,200.00	826,200.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					3	12	
C-00075/0429 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	1,649,758.87	1,649,758.87	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					40	148	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SH ] VIVIENDA DIGNA</b>							
C-00075/0466 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	953,601.26	953,601.26	0.00	0.00	MÓDULO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					18	67	
C-00075/0433 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA COLORADA							
COLORADA, LA	471,096.59	471,096.59	0.00	0.00	MÓDULO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					15	56	
C-00075/0457 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE MAGDALENA							
MAGDALENA	17,918.94	17,918.94	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
SAN IGNACIO					2	7	
C-00075/0454 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA							
MAGDALENA	765,895.23	765,895.23	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					11	41	
C-00075/0455 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA							
MAGDALENA	501,269.54	501,269.54	0.00	0.00	MÓDULO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					12	44	
C-00075/0473 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA	213,187.30	213,187.30	0.00	0.00	MÓDULO	PERSONAS	TERMINADO
MOCTEZUMA					5	19	
C-00075/0475 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE DE TERAPA							
MOCTEZUMA	317,877.36	317,877.36	0.00	0.00	MÓDULO	PERSONAS	TERMINADO
SAN CLEMENTE DE TERAPA					6	22	
C-00075/0469 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA	419,837.92	419,837.92	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					6	22	
C-00075/0464 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN NACOZARI DE GARCÍA							
NACOZARI DE GARCÍA	979,209.51	979,209.51	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
NACOZARI DE GARCÍA					14	52	
C-00075/0465 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN NACOZARI DE GARCÍA							
NACOZARI DE GARCÍA	209,740.94	209,740.94	0.00	0.00	MÓDULO	PERSONAS	TERMINADO
NACOZARI DE GARCÍA					5	19	
C-00075/0458 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	379,403.24	379,403.24	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					49	152	
P-00006/0186 MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS EN OPODEPE							
OPODEPE	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					30	111	
C-00075/0460 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN QUIRIEGO							
QUIRIEGO	976,693.27	976,693.27	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
QUIRIEGO					14	52	
C-00075/0448 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS BAJÍOS							
QUIRIEGO	122,090.62	122,090.62	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	TERMINADO
BAJÍOS, LOS					26	81	
C-00075/0443 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO							
QUIRIEGO	414,870.83	414,870.83	0.00	0.00	MÓDULO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					10	37	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SH ] VIVIENDA DIGNA</b>							
P-00006/0187 MEJORAMIENTO DE 136 VIVIENDAS EN QUIRIEGO							
QUIRIEGO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 136	PERSONAS 504	TERMINADO
VARIAS							
C-00075/0456 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE RAYÓN							
RAYÓN	385,745.41	385,745.41	0.00	0.00	MÓDULO 9	PERSONAS 33	TERMINADO
VARIAS							
C-00075/0435 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO							
ROSARIO	36,513.61	36,513.61	0.00	0.00	MÓDULO 15	PERSONAS 55	TERMINADO
ROSARIO (TESOPACO)							
C-00075/0459 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO							
ROSARIO	1,046,527.45	1,046,527.45	0.00	0.00	VIVIENDA 15	PERSONAS 56	TERMINADO
VARIAS							
C-00075/0436 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	130,179.84	130,179.84	0.00	0.00	VIVIENDA 15	PERSONAS 52	TERMINADO
SAN IGNACIO RÍO MUERTO							
C-00075/0434 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	1,538,256.95	1,538,256.95	0.00	0.00	VIVIENDA 22	PERSONAS 82	TERMINADO
VARIAS							
C-00075/0425 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	112,788.74	112,788.74	0.00	0.00	VIVIENDA 14	PERSONAS 52	TERMINADO
PESQUEIRA							
C-00075/0442 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA							
SANTA ANA	82,050.33	82,050.33	0.00	0.00	MÓDULO 2	PERSONAS 8	TERMINADO
SANTA ANA							
C-00075/0440 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA							
SANTA ANA	1,709,402.92	1,709,402.92	0.00	0.00	VIVIENDA 25	PERSONAS 93	TERMINADO
VARIAS							
C-00075/0441 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN ÁLAMOS							
SANTA ANA	163,329.51	163,329.51	0.00	0.00	MÓDULO 4	PERSONAS 15	TERMINADO
VARIAS							
C-00075/0445 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA							
SANTA ANA	303,930.08	303,930.08	0.00	0.00	MÓDULO 6	PERSONAS 23	TERMINADO
VARIAS							
C-00075/0447 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE SANTA ANA							
SANTA ANA	94,857.84	94,857.84	0.00	0.00	VIVIENDA 11	PERSONAS 41	TERMINADO
VARIAS							
P-00006/0188 MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS EN SANTA CRUZ							
SANTA CRUZ	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 30	PERSONAS 111	TERMINADO
VARIAS							
P-00006/0174 MEJORAMIENTO DE 61 VIVIENDAS							
TRINCHERAS	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 61	PERSONAS 226	TERMINADO
TRINCHERAS							
C-00075/0432 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN PUEBLO NUEVO EL OCUCA, MUNICIPIO DE TRINCHERAS							
TRINCHERAS	617,939.32	617,939.32	0.00	0.00	MÓDULO 10	PERSONAS 37	TERMINADO
PUEBLO NUEVO (PUEBLO NUEVO OCUCA)							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SH ] VIVIENDA DIGNA</b>							
C-00075/0462 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TRINCHERAS							
TRINCHERAS	208,364.15	208,364.15	0.00	0.00	VIVIENDA 3	PERSONAS 11	TERMINADO
VARIAS							
C-00075/0468 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN YÉCORA							
YÉCORA	698,896.71	698,896.71	0.00	0.00	VIVIENDA 10	PERSONAS 37	TERMINADO
YÉCORA							
C-00075/0474 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN YÉCORA							
YÉCORA	1,047,399.78	1,047,399.78	0.00	0.00	MÓDULO 25	PERSONAS 93	TERMINADO
YÉCORA							
C-00078/0106 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE HUÁSBABAS Y OPODEPE							
VARIOS	1,572,456.22	1,572,456.22	0.00	0.00	VIVIENDA 75	PERSONAS 300	TERMINADO
VARIAS							
C-00078/0109 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE ETCHOJOA Y HERMOSILLO							
VARIOS	3,567,690.58	3,567,690.58	0.00	0.00	VIVIENDA 159	PERSONAS 636	TERMINADO
VARIAS							
C-00078/0110 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE ALTAR, ÁTIL, CABORCA, SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SÁRIC, TRINCHERAS Y TUBUTAMA							
VARIOS	12,736,407.08	12,736,407.08	0.00	0.00	VIVIENDA 171	PERSONAS 576	TERMINADO
VARIAS							
P-00004/0036 APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO DE LAS CIUDADES PRIORITARIAS EN SAN LUIS RÍO COLORADO Y NOGALES							
VARIOS	16,450,000.00	16,450,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO A VIVIENDA 2350	PERSONAS 9400	POR INICIAR
VARIAS							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>76,521,487.29</b>	<b>76,521,487.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>64 Proyectos</b>
<b>[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>							
C-00125/0006 CONSTRUCCIÓN DE PASTO SINTÉTICO Y CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES EN COLONIA LUIS ECHEVERRIA							
CAJEME	348,379.67	348,379.67	0.00	0.00	METRO CUADRADO 325	PERSONAS 2338	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)							
P-00014/0002 HONORARIOS							
VARIOS	890,539.56	890,539.56	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 50	POR INICIAR
VARIAS							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>1,238,919.23</b>	<b>1,238,919.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2 Proyectos</b>
<b>[ TG ] DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACIÓN)</b>							
P-00006/0173 REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO EN SÁRIC							
SÁRIC	159,250.00	159,250.00	0.00	0.00	KILÓMETRO 6	PRODUCTOR 48	TERMINADO
SÁRIC							
P-00006/0172 REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO EN CERRO PRIETO							
SÁRIC	90,750.00	90,750.00	0.00	0.00	KILÓMETRO 3.3	PRODUCTOR 56	TERMINADO
CERRO PRIETO							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2 Proyectos</b>
<b>[ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS</b>							
C-00085/0181 CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN COLONIA MESA BONITA							
FRONTERAS	835,581.10	835,581.10	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 278	TERMINADO
ESQUEDA							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS</b>							
C-00085/0191 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL CHAPARRAL							
HERMOSILLO	1,199,686.19	1,199,686.19	0.00	0.00	METRO LINEAL 1160	PERSONAS 470	TERMINADO
HERMOSILLO							
C-00085/0179 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE RÍOS							
HUATABAMPO	178,344.10	178,344.10	0.00	0.00	METRO LINEAL 285.5	PERSONAS 92	TERMINADO
HUATABAMPO							
C-00085/0180 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TEPEYAC							
NAVOJOA	1,638,507.04	1,638,507.04	0.00	0.00	METRO LINEAL 2277.9	PERSONAS 720	TERMINADO
NAVOJOA							
C-00085/0185 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HÉCTOR BURRUEL EN LA COLONIA DEL VALLE							
NOGALES	167,242.98	167,242.98	0.00	0.00	METRO LINEAL 143.53	PERSONAS 63	TERMINADO
HEROICA NOGALES							
C-00085/0186 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR A1 COLONIA CTS-CROC							
NOGALES	122,694.85	122,694.85	0.00	0.00	METRO LINEAL 140	PERSONAS 23	TERMINADO
HEROICA NOGALES							
C-00085/0187 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIERRA SAN ISIDRO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ							
NOGALES	208,066.57	208,066.57	0.00	0.00	METRO LINEAL 207.5	PERSONAS 48	TERMINADO
HEROICA NOGALES							
C-00085/0188 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO							
NOGALES	384,304.37	384,304.37	0.00	0.00	METRO LINEAL 454.36	PERSONAS 137	TERMINADO
HEROICA NOGALES							
C-00085/0183 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BELLA VISTA							
PITIKUITO	568,774.69	568,774.69	0.00	0.00	METRO LINEAL 697	PERSONAS 163	TERMINADO
PITIKUITO							
C-00085/0184 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO MOLINA							
PITIKUITO	321,827.92	321,827.92	0.00	0.00	METRO LINEAL 448	PERSONAS 59	TERMINADO
PITIKUITO							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>5,625,029.81</b>	<b>5,625,029.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10</b>	<b>Proyectos</b>
<b>[ U4 ] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS</b>							
C-00077/0152 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA BELLA VISTA							
ALTAR	337,070.63	337,070.63	0.00	0.00	METRO LINEAL 283.2	PERSONAS 23	TERMINADO
ALTAR							
C-00077/0153 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MAGISTERIAL							
ALTAR	1,443,320.17	1,443,320.17	0.00	0.00	METRO LINEAL 1300.7	PERSONAS 167	TERMINADO
ALTAR							
C-00077/0154 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA BUENOS AIRES EN ALTAR							
ALTAR	927,274.47	927,274.47	0.00	0.00	METRO LINEAL 516.8	PERSONAS 104	TERMINADO
ALTAR							
C-00077/0156 CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS PARA ALCANTARILLADO EN COLONIA ANTORCHA CAMPESINA							
HERMOSILLO	419,975.42	419,975.42	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 315	TERMINADO
HERMOSILLO							
C-00077/0163 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL CHAPARRAL (SEGUNDA ETAPA)							
HERMOSILLO	379,224.28	379,224.28	0.00	0.00	METRO LINEAL 272	PERSONAS 74	TERMINADO
HERMOSILLO							

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ U4 ] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS</b>							
C-00077/0158 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE RÍOS							
HUATABAMPO HUATABAMPO	2,164,104.60	2,164,104.60	0.00	0.00	METRO LINEAL 915.3	PERSONAS 425	TERMINADO
C-00077/0155 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TEPEYAC							
NAVOJOA NAVOJOA	2,537,512.02	2,537,512.02	0.00	0.00	METRO LINEAL 1787.9	PERSONAS 680	TERMINADO
C-00077/0161 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TORRE SUR, COLONIA LAS TORRES							
NOGALES HEROICA NOGALES	228,370.30	228,370.30	0.00	0.00	METRO LINEAL 104	PERSONAS 56	TERMINADO
C-00077/0162 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PRECOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO							
NOGALES HEROICA NOGALES	314,661.02	314,661.02	0.00	0.00	METRO LINEAL 141	PERSONAS 52	TERMINADO
C-00077/0159 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BELLA VISTA							
PITQUITO PITQUITO	897,303.75	897,303.75	0.00	0.00	METRO LINEAL 473	PERSONAS 130	TERMINADO
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>9,648,816.66</b>	<b>9,648,816.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>10 Proyectos</b>
<b>[ UB ] CAMINOS RURALES</b>							
P-00006/0175 EMPEDRADO EN CAMINO A LA ZONA DEL PANGO							
SOYOPA SOYOPA	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 600	PERSONAS 300	TERMINADO
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1 Proyectos</b>
<b>SUBTOTAL 2019</b>	<b>103,287,294.08</b>	<b>103,287,294.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>104 Proyectos</b>
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES</b>							
C-00085/0269 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE							
ÁLAMOS ESPERANZA, LA	1,815,000.00	1,815,000.00	0.00	0.00	TANQUE 1	PERSONAS 76	POR INICIAR
C-00085/0258 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TECHOBAMPO							
ÁLAMOS TECHOBAMPO	1,242,000.00	1,242,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 4120	PERSONAS 193	POR INICIAR
C-00085/0259 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE							
ÁLAMOS YOCOGIHUA	1,815,000.00	1,815,000.00	0.00	0.00	TANQUE 1	PERSONAS 267	POR INICIAR
C-00085/0257 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA AURORA AL TEZAL							
ÁLAMOS TEZAL, EL	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1395	PERSONAS 150	POR INICIAR
C-00085/0274 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO							
ÁLAMOS ESTRADOS, LOS	805,000.00	805,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONAS 88	POR INICIAR
C-00085/0276 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO							
ÁLAMOS MESA COLORADA	805,000.00	805,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONAS 427	POR INICIAR

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES</b>							
C-00085/0275 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO							
ÁLAMOS MASCURAGÜI	805,000.00	805,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONAS 108	POR INICIAR
C-00085/0270 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE QUINTO VIEJO - CAMPO LEÓN							
ETCHOJOA CAMPO LEÓN	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 3366	PERSONAS 460	POR INICIAR
C-00085/0267 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ELOURDES FLORES							
HUATABAMPO UNIÓN, LA	367,000.00	367,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 730	PERSONAS 148	POR INICIAR
C-00085/0256 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA LA NOPALERA							
MOCTEZUMA SAN PATRICIO DE LA MESA	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 380	PERSONAS 45	POR INICIAR
C-00085/0268 AMPLIACIÓN DE LA RED AGUA POTABLE EN COLONIA MONTERREAL							
NACAZARI DE GARCÍA NACAZARI DE GARCÍA	188,500.00	188,500.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 267	PERSONAS 48	POR INICIAR
C-00085/0271 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE							
PITQUITO SANTA MATILDE	1,815,000.00	1,815,000.00	0.00	0.00	TANQUE 1	PERSONAS 208	POR INICIAR
C-00085/0272 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO BATEVE, EL	1,815,000.00	1,815,000.00	0.00	0.00	TANQUE 1	PERSONAS 350	POR INICIAR
C-00085/0273 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO SINGAPUR	1,815,000.00	1,815,000.00	0.00	0.00	TANQUE 1	PERSONAS 400	POR INICIAR
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>15,647,500.00</b>	<b>15,647,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>14 Proyectos</b>
<b>[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES</b>							
C-00077/0187 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE EL CHAPOTE							
ETCHOJOA CHAPOTE, EL	3,780,000.00	3,780,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 2517.35	PERSONAS 477	POR INICIAR
C-00077/0186 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL RASTRO							
FRONTERAS FRONTERAS	681,600.00	681,600.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 601	PERSONAS 111	POR INICIAR
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>4,461,600.00</b>	<b>4,461,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2 Proyectos</b>
<b>[ SH ] VIVIENDA DIGNA</b>							
P-00004/0040 SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	1,225,493.60	1,225,493.60	0.00	0.00	SUBSIDIO A VIVIENDA 16	PERSONAS 60	POR INICIAR
C-00078/0266 EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA							
BÁCUM VARIAS	4,814,045.73	4,814,045.73	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONAS 75	POR INICIAR
P-00004/0044 SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE BANAMICHI							
BANÁMICHÍ BANÁMICHÍ	76,593.35	76,593.35	0.00	0.00	SUBSIDIO A VIVIENDA 1	PERSONAS 4	POR INICIAR

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ SH ] VIVIENDA DIGNA</b>							
C-00078/0230 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PAREDÓN COLORADO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	1,901,179.19	1,901,179.19	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)					10	38	
C-00078/0233 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	770,255.84	770,255.84	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)					4	15	
C-00078/0272 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA DAÑADA POR INCENDIO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN							
CAJEME	127,354.62	127,354.62	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	4	
C-00078/0267 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	1,481,150.64	1,481,150.64	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
LOMA DE GUAMÚCHIL					13	49	
C-00075/0576 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN ANTONIO							
CAJEME	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
CAMPO SAN ANTONIO					1	4	
C-00078/0269 TERMINACIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES DE 12.0 METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA	171,558.36	171,558.36	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					3	11	
P-00004/0041 SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA	2,144,613.80	2,144,613.80	0.00	0.00	SUBSIDIO A VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					28	105	
P-00004/0042 SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	2,221,207.15	2,221,207.15	0.00	0.00	SUBSIDIO A VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					29	109	
C-00075/0577 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ETCHOJOA CABECERA MUNICIPAL							
ETCHOJOA	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
ETCHOJOA					9	34	
C-00075/0580 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN ETCHOJOA CABECERA MUNICIPAL							
ETCHOJOA	387,000.00	387,000.00	0.00	0.00	MÓDULO	PERSONAS	POR INICIAR
ETCHOJOA					9	34	
C-00078/0265 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 40.01 METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	738,964.44	738,964.44	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
ETCHOJOA					3	11	
P-00004/0043 SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS							
FRONTERAS	459,560.10	459,560.10	0.00	0.00	SUBSIDIO A VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
FRONTERAS					6	23	
C-00078/0242 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 22.09 METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, POR MEDIO DEL APOYO TIPO REUBICACIÓN DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	2,349,812.41	2,349,812.41	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
SONOITA					15	56	
C-00078/0278 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 22.09 METROS CUADRADOS							
GUAYMAS	156,654.16	156,654.16	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	4	
C-00075/0578 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA MIRASOLES EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	4	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal				Otros
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>								
<b>[ SH ] VIVIENDA DIGNA</b>								
C-00075/0581 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	MÓDULO 5	PERSONAS 19	POR INICIAR
C-00075/0582 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN COLONIA MIRASOLES	HERMOSILLO	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	MÓDULO 1	PERSONAS 4	POR INICIAR
C-00078/0273 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA LAS MINITAS EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	28,069.37	28,069.37	0.00	0.00	VIVIENDA 1	PERSONAS 4	POR INICIAR
C-00078/0274 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE ZAPATA CORRIDA, MUROS DE BLOCK Y CADENA DE CERRAMIENTO	HERMOSILLO	57,854.06	57,854.06	0.00	0.00	VIVIENDA 1	PERSONAS 4	POR INICIAR
C-00078/0275 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA DAÑADA POR INCENDIO EN LA COLONIA LAS MINITAS EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	68,082.08	68,082.08	0.00	0.00	VIVIENDA 1	PERSONAS 4	POR INICIAR
C-00078/0277 INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y BASES METÁLICAS PARA TINACOS EN VARIAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	258,650.40	258,650.40	0.00	0.00	VIVIENDA 30	PERSONAS 113	POR INICIAR
C-00078/0280 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA VALLE DEL MARQUEZ, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	67,962.91	67,962.91	0.00	0.00	VIVIENDA 1	PERSONAS 4	POR INICIAR
C-00078/0281 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA EL APACHE, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	156,575.26	156,575.26	0.00	0.00	VIVIENDA 1	PERSONAS 4	POR INICIAR
C-00078/0282 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	86,604.58	86,604.58	0.00	0.00	VIVIENDA 1	PERSONAS 4	POR INICIAR
C-00078/0283 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA REVOLUCIÓN 2, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	42,961.34	42,961.34	0.00	0.00	VIVIENDA 1	PERSONAS 4	POR INICIAR
C-00078/0252 CONSTRUCCIÓN DE VIVIEMNDA DE 22.09 METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO POR MEDIO DEL APOYO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	HERMOSILLO VARIAS	783,270.81	783,270.81	0.00	0.00	VIVIENDA 5	PERSONAS 19	POR INICIAR
P-00004/0039 SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCÍA	NACUZARI DE GARCÍA NACUZARI DE GARCÍA	76,593.35	76,593.35	0.00	0.00	SUBSIDIO A VIVIENDA 1	PERSONAS 4	POR INICIAR
C-00078/0284 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 40.01 METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA CHINOTAHUECA	246,319.93	246,319.93	0.00	0.00	VIVIENDA 1	PERSONAS 4	POR INICIAR
C-00078/0268 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA MEZQUITAL DE BUIYACUSI	1,209,849.14	1,209,849.14	0.00	0.00	VIVIENDA 5	PERSONAS 19	POR INICIAR
C-00078/0270 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES DE 12.0 METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES HEROICA NOGALES	1,287,986.98	1,287,986.98	0.00	0.00	VIVIENDA 35	PERSONAS 131	POR INICIAR

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ SH ] VIVIENDA DIGNA</b>							
C-00078/0279	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 22.09 METROS CUADRADOS						
NOGALES	156,654.16	156,654.16	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					1	4	
C-00075/0579	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OQUITOA						
OQUITOA	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
OQUITOA					1	4	
C-00078/0223	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE OQUITOA						
OQUITOA	384,757.91	384,757.91	0.00	0.00	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONAS	POR INICIAR
OQUITOA					5	19	
C-00078/0254	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE OQUITOA						
OQUITOA	105,351.70	105,351.70	0.00	0.00	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONAS	POR INICIAR
OQUITOA					2	2	
C-00078/0253	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO DE TESOPACO						
ROSARIO	262,082.94	262,082.94	0.00	0.00	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONAS	POR INICIAR
ROSARIO (TESOPACO)					10	10	
C-00078/0271	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS						
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	426,460.67	426,460.67	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
PESQUEIRA					5	19	
C-00078/0224	SUMINISTRO DE CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO BLANCO DE 19 LITROS						
VARIOS	2,470,000.00	2,470,000.00	0.00	0.00	PIEZA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					100	375	
C-00078/0225	SUMINISTRO DE SACOS DE CEMENTO DE 50 KILOGRAMOS (AMPLIACIÓN)						
VARIOS	2,890,448.87	2,890,448.87	0.00	0.00	PIEZA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					12260	3750	
C-00078/0226	SUMINISTRO DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 1,100 LITROS (AMPLIACIÓN)						
VARIOS	1,341,975.00	1,341,975.00	0.00	0.00	PIEZA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					522	495	
C-00078/0227	SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28 R72 DE 8 PIES						
VARIOS	2,823,480.00	2,823,480.00	0.00	0.00	PIEZA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					733	0	
C-00078/0228	SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE KIT DE PINTURA						
VARIOS	2,027,850.00	2,027,850.00	0.00	0.00	PIEZA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1069	0	
C-00078/0229	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOSQUITEROS EN PUERTAS Y VENTANAS						
VARIOS	267,263.83	267,263.83	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					47	176	
C-00078/0236	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOSQUITEROS EN PUERTAS Y VENTANAS EN VARIOS MUNICIPIOS						
VARIOS	1,222,588.97	1,222,588.97	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					215	806	
C-00078/0237	SUMINISTRO DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 750 LITROS						
VARIOS	1,762,500.00	1,762,500.00	0.00	0.00	PIEZA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					105	0	
C-00078/0276	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA						
VARIOS	2,100,138.00	2,100,138.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					300	1125	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ SH ] VIVIENDA DIGNA</b>							
C-00078/0285 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOSQUITEROS EN PUERTAS Y VENTANAS EN VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	2,118,485.04	2,118,485.04	0.00	0.00	VIVIENDA 380	PERSONAS 1425	POR INICIAR
VARIAS							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>44,854,260.69</b>	<b>44,854,260.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>49 Proyectos</b>
<b>[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>							
P-00014/0003 GASTOS DE OPERACIÓN (HONORARIOS)							
VARIOS	1,434,000.00	1,434,000.00	0.00	0.00	APOYO 1	PERSONAS 0	POR INICIAR
VARIAS							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>1,434,000.00</b>	<b>1,434,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1 Proyectos</b>
<b>[ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS</b>							
C-00085/0265 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO							
BÁCUM	1,815,000.00	1,815,000.00	0.00	0.00	TANQUE 1	PERSONAS 4318	POR INICIAR
SAN JOSÉ							
C-00085/0266 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO							
BENITO JUÁREZ	1,815,000.00	1,815,000.00	0.00	0.00	TANQUE 1	PERSONAS 3800	POR INICIAR
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)							
C-00085/0264 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS EL YAQUI Y LAS PRADRAS							
CARBÓ	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 440	PERSONAS 67	POR INICIAR
CARBÓ							
C-00085/0264 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD YAQUI DE PÓTAM							
GUAYMAS	2,221,700.00	2,221,700.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 4870	PERSONAS 644	POR INICIAR
PÓTAM							
C-00085/0261 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BRAVO, COLONIA LAS VEGAS							
MOCTEZUMA	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 98	PERSONAS 30	POR INICIAR
MOCTEZUMA							
C-00085/0262 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA ARTÍCULO 27							
NOGALES	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 75	PERSONAS 37	POR INICIAR
HEROICA NOGALES							
C-00085/0263 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA EMBARCADERO							
NOGALES	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 151	PERSONAS 48	POR INICIAR
HEROICA NOGALES							
C-00085/0277 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA BRISAS DEL MAR							
PUERTO PEÑASCO	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	METRO CÚBICO 2575	PERSONAS 444	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>7,780,700.00</b>	<b>7,780,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>8 Proyectos</b>
<b>[ U4 ] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS</b>							
C-00077/0196 CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA EN DIFERENTES CALLES DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1274	PERSONAS 225	POR INICIAR
ÁLAMOS							
C-00077/0188 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA BUENOS AIRES							
ALTAR	2,440,000.00	2,440,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1603	PERSONAS 270	POR INICIAR
ALTAR							

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ U4 ] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS</b>							
C-00077/0189 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COLONIA LA LAGUNA							
FRONTERAS ESQUEDA	313,890.00	313,890.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 236	PERSONAS 78	POR INICIAR
C-00077/0190 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL, SAN ISIDRO							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	1,958,000.00	1,958,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1331.85	PERSONAS 126	POR INICIAR
C-00077/0191 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MONTERREAL							
NACUZARI DE GARCÍA NACUZARI DE GARCÍA	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 347.3	PERSONAS 59	POR INICIAR
C-00077/0192 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MONTERREAL							
NOGALES HEROICA NOGALES	387,000.00	387,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 193	PERSONAS 22	POR INICIAR
C-00077/0193 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA ARTÍCULO 27							
NOGALES HEROICA NOGALES	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 363	PERSONAS 133	POR INICIAR
C-00077/0194 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EMBARCADERO							
NOGALES HEROICA NOGALES	387,000.00	387,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 146	PERSONAS 37	POR INICIAR
C-00077/0195 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS TORRES							
NOGALES HEROICA NOGALES	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 164	PERSONAS 56	POR INICIAR
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>8,525,890.00</b>	<b>8,525,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>9 Proyectos</b>
<b>SUBTOTAL 2020</b>	<b>82,703,950.69</b>	<b>82,703,950.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>83 Proyectos</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>	<b>185,991,244.77</b>	<b>185,991,244.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>187 Proyectos</b>



# SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ANEXO ANALÍTICO DE OBRAS



**SIGAMOS  
SONORA**



Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ FQ ] SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO</b>							
P-00009/0007 ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO ADAPTADO TIPO SEDAN							
YÉCORA	988,011.20	988,011.20	0.00	0.00	0	PERSONAS 0	POR INICIAR
YÉCORA							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>988,011.20</b>	<b>988,011.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1 Proyectos</b>
<b>[ SO ] CENTROS DE SALUD</b>							
C-00056/0083 CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL BASIROA, EN LA LOCALIDAD DE BASIROA, MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	2,366,000.00	2,366,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 345	POR INICIAR
BASIROA							
C-00056/0084 EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL BASIROA, EN LA LOCALIDAD DE BASIROA, MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	1,563,372.30	1,563,372.30	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONAS 345	POR INICIAR
BASIROA							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>3,929,372.30</b>	<b>3,929,372.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2 Proyectos</b>
<b>SUBTOTAL 2019</b>	<b>4,917,383.50</b>	<b>4,917,383.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>3 Proyectos</b>
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ SN ] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA</b>							
C-00056/0088 TRABAJOS DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS							
GUAYMAS	999,862.00	999,862.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 203661	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS							
C-00056/0089 REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREA DE MEDICINA NUCLEAR EN EL CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA							
HERMOSILLO	2,102,555.66	2,102,555.66	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 715061	POR INICIAR
HERMOSILLO							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>3,102,417.66</b>	<b>3,102,417.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2 Proyectos</b>
<b>[ SO ] CENTROS DE SALUD</b>							
C-00056/0091 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE SALUD CON ESTABILIZACIÓN DE VILLA JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONAS 13770	POR INICIAR
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)							
C-00056/0090 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE SALUD CON ESTABILIZACIÓN DE EMPALME							
EMPALME	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONAS 56177	POR INICIAR
EMPALME							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2 Proyectos</b>
<b>[ UL ] SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO</b>							
P-00009/0008 ADQUISICIÓN DE 7 VEHÍCULOS ADAPTADOS TIPO SEDAN PARA LOS MUNICIPIOS DE BAVISPE, MOCTEZUMA, PITIQUITO, SAN JAVIER, SAN MIGUEL DE HORCASITAS Y HERMOSILLO (DIF SONORA)							
VARIOS	3,745,343.00	3,745,343.00	0.00	0.00	UNIDAD 1	PERSONAS 17833	POR INICIAR
VARIAS							
P-00009/0009 ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS ADAPTADOS AUTOBÚS TIPO URBANO PARA LOS MUNICIPIOS DE CANANEA Y NOGALES							
VARIOS	5,191,631.87	5,191,631.87	0.00	0.00	UNIDAD 2	PERSONAS 2	POR INICIAR
VARIAS							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>8,936,974.87</b>	<b>8,936,974.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2 Proyectos</b>
<b>SUBTOTAL 2020</b>	<b>33,039,392.53</b>	<b>33,039,392.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>6 Proyectos</b>

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<i>TOTAL DEPENDENCIA</i>		37,956,776.03	37,956,776.03	0.00	0.00		9 <i>Proyectos</i>



# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ANEXO ANALÍTICO DE OBRAS



**SIGAMOS  
SONORA**



Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5C ] ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO</b>							
C-00053/0027 REHABILITACIÓN DE MIRADOR UBICADO EN LA COLONIA EL CENTINELA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS							
GUAYMAS	487,215.30	487,215.30	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
HEROICA GUAYMAS					1	30000	
C-00053/0014 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, PLAYA Y BALNEARIO KINO MÁGICO (PRIMERA ETAPA) EN LA COMISARÍA DE BAHÍA DE KINO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	2,018,285.08	2,018,285.08	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
BAHÍA KINO					1	30000	
C-00053/0025 TRABAJOS ELÉCTRICOS EN EL CUARTO DE MÁQUINAS DEL PARQUE Y BALNEARIO "KINO MÁGICO"							
HERMOSILLO	77,741.81	77,741.81	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
BAHÍA KINO					120	5267	
C-00053/0026 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y BALNEARIO "KINO MÁGICO" (ETAPA 1)							
HERMOSILLO	773,913.12	773,913.12	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
BAHÍA KINO					120	5267	
C-00053/0023 TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATERRIZAJE EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO							
MAGDALENA	4,266,747.12	4,266,747.12	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
MAGDALENA DE KINO					13513	30000	
C-00053/0024 TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATERRIZAJE EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA							
SAHUARIPA	2,759,879.26	2,759,879.26	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
SAHUARIPA					8040	5000	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>10,383,781.69</b>	<b>10,383,781.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>6 Proyectos</b>

**[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN**

C-00062/6460 SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y PINTURA GENERAL, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE LETRINA DE 2.15X4.30, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, EN JARDÍN DE NIÑOS SILVANA ROBLES DE ROMERO, DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA Y MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA							
ACONCHI	35,354.41	0.00	35,354.41	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
ESTANCIA, LA					1	34	
C-00055/1226/0101 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN JARDÍN DE NIÑOS JEAN HENRY DUNAT, UBICADO EN CALLES 33 Y 34 AVENIDA 22, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	602,867.82	422,007.48	0.00	180,860.34	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
AGUA PRIETA					1	500	
C-00055/1226/0102 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 1, UBICADA EN CALLE 35 ENTRE AVENIDAS 18 Y 20, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	225,403.58	157,782.50	0.00	67,621.08	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
AGUA PRIETA					1	1100	
C-00062/7305 CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN LA PALOMA EN AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	17,792.46	17,792.46	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
AGUA PRIETA					1	150613	
C-00062/7315 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN							
AGUA PRIETA	45,546.77	45,546.77	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
AGUA PRIETA					1	90	
C-00062/7416 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA EN 33000 VOLTS MONOFÁSICA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS E ILUMINACIÓN DE TEJABÁN EN JARDÍN DE NIÑOS ALAMITO							
AGUA PRIETA	819,503.50	819,503.50	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
AGUA PRIETA					1	215	
C-00062/7473 CONSTRUCCIÓN DE LA QUINTA ETAPA EN LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	9,453,935.28	9,453,935.28	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
AGUA PRIETA					1	800	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/7477 CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA TÉCNICA ESTATAL NÚMERO 18							
AGUA PRIETA	2,140,880.18	2,140,880.18	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
AGUA PRIETA					1	90	
C-00062/7489 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN "T", EN LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (USAER 72)							
AGUA PRIETA	931,903.91	931,903.91	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
AGUA PRIETA					1	30	
C-00062/7593 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL, CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, PUENTE PEATONAL Y ESTACIONAMIENTO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	1,060,742.34	1,060,742.34	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
AGUA PRIETA					1	800	
C-99999/2182 REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.							
AGUA PRIETA	152,253.61	0.00	152,253.61	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
AGUA PRIETA					1	525	
C-99999/2190 IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA GENERAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ LUIS CORREA MURILLO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO AGUA PRIETA, SONORA.							
AGUA PRIETA	216,343.30	0.00	216,343.30	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
AGUA PRIETA					1	1080	
C-00055/1226/0100 AUMENTO DE CARGA DE ENERGÍA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	107,148.19	75,003.73	0.00	32,144.46	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
COLONIA MORELOS					1	300	
C-00055/1226/0151 REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA PAULITA BEJARÁN, UBICADA EN CALLE MOLINA GALEANA CON CALLE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	263,342.20	223,840.87	0.00	39,501.33	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
ÁLAMOS					1	250	
C-00055/1226/0152 CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIA EN ESCUELA REVOLUCIÓN, UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON CALLE ALTAMIRANO, BARRIO LA CAPILLA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	104,678.86	88,977.03	0.00	15,701.83	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
ÁLAMOS					1	9345	
C-00062/7270 ELABORACIÓN DE DICTÁMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA BARTOLOME M. SALIDO							
ÁLAMOS	261,902.48	261,902.48	0.00	0.00	ESTUDIO	ALUMNOS	TERMINADO
ÁLAMOS					1	371	
C-00055/1226/0150 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN CECYTES, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES) FRENTE A CANCHA DEL MISMO A 350 METROS DE PLAZA PÚBLICA, LOCALIDAD DE BASIROA, MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	249,363.43	211,958.92	0.00	37,404.51	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
BASIROA					1	345	
C-00062/7656 CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA Y OBRA EXTERIOR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD), EL MAQUIPO							
ÁLAMOS	997,413.59	997,413.59	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
MAQUIPO, EL					1	62	
C-00062/7655 CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD), LOS TANQUES							
ÁLAMOS	903,460.03	903,460.03	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
TANQUES, LOS					1	92	
C-00062/7319 CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA AISLADA DE 6.0 X 8.0 METROS, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS LA PALOMITA							
ÁLAMOS	956.72	956.72	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
PROVIDENCIA, LA					1	30	
C-99999/2172 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, PINTURA GENERAL E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN EN VENTANAS, REHABILITACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA EN TEJABAN, CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, EN JARDÍN DE NIÑOS EDELMIRA MENDEZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA							
ALTAR	18,772.44	0.00	18,772.44	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
ALTAR					1	86	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/6285 REPARACIÓN DE CUBIERTA, REPARACIÓN DE PISOS EN AULAS, PINTURA GENERAL, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE PISOS DE CONCRETO, SUSTITUCIÓN DE TINACO, LUMINARIAS EN TEJABAN, PISOS EN PLAZA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS ARIVETZI, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA.							
ARIVECHI	15,830.47	0.00	15,830.47	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
ARIVECHI					1	23	
C-00062/7572 REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS ARMADO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO TATO							
BACOACHI	2,874,537.47	2,874,537.47	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
BACOACHI					1	115	
C-00062/7351 CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN TELESECUNDARIA 255							
BAVISPE	14,740.88	14,740.88	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
SAN MIGUELITO					1	30	
C-00055/1226/0165 CONSTRUCCIÓN DE TECHUBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, UBICADA EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y AVENIDA MANLIO FABIO BELTRONES, LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	485,592.65	412,753.75	0.00	72,838.90	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)					1	13770	
C-00062/6645 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, VITROPISO, PINTURA GENERAL, REPARACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, PUERTAS Y BASTIDORES Y REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, DE LA COMUNIDAD DE VILLA JUÁREZ Y MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SONORA.							
BENITO JUÁREZ	95,947.22	0.00	95,947.22	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)					1	173	
C-00062/7051 CAMBIO DE CUBIERTA EN EDIFICIO 1A, EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ, DE LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ Y MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SONORA.							
BENITO JUÁREZ	18,827.19	0.00	18,827.19	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)					1	52	
C-00062/7271 RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS-BIBLIOTECA, DIRECCIÓN, UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (USAER), SEIS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	1,862,704.29	1,862,704.29	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)					1	162	
C-00062/7295 CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN EN VILLA JUAREZ							
BENITO JUÁREZ	161,670.24	161,670.24	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)					1	30	
C-00062/7388 REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN							
BENITO JUÁREZ	1,430,377.48	1,430,377.48	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)					1	329	
C-00062/7427 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 KVA EN 33000 VOLTS MONOFÁSICA, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS E ILUMINACIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	917,261.54	917,261.54	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)					1	162	
C-00062/6372 REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CAMBIO DE CANCELERIA Y CRISTALES, PINTURA ESCOLAR Y VENTANAS EN ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SONORA.							
BENITO JUÁREZ	97,838.76	0.00	97,838.76	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
AGUA BLANCA					1	96	
C-00055/1226/0086 AMPLIACIÓN DE CANCHA CÍVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NÚMERO 277, UBICADO FRENTE A UNIDAD DEPORTIVA, LOCALIDAD DE EL BATEVITO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	150,000.00	127,500.00	0.00	22,500.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
BATEVITO (COLONIA IRRIGACIÓN)					1	453	
C-00055/1326 RECONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA SONORA BAJA CALIFORNIA (CCT: 26EPR0003A), UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO							
BENJAMÍN HILL	995,309.64	995,309.64	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
BENJAMÍN HILL					1	153	
C-00062/7017 REHABILITACIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO SUR, AIRE ACONDICIONADO, REHABILITACIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN DIRECCIÓN, ACOMETIDA Y ALIMENTADORES, EN EL JARDÍN DE NIÑOS ARI, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL, SONORA							
BENJAMÍN HILL	4,464.58	0.00	4,464.58	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
BENJAMÍN HILL					1	33	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal				Otros
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>								
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>								
C-00055/1226/0121 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA (COBACH), UBICADA EN AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE CALLES 15 BIS Y CALLE 16, COLONIA DEPORTIVA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	793,657.52	555,560.26	0.00	238,097.26	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CABORCA					1		1200	
C-00055/1226/0122 AMPLIACIÓN, PINTURA Y ALUMBRADO EN TEJABÁN EN JARDÍN DE NIÑOS 6 DE ABRIL, UBICADO EN CALLE GENERAL PESQUEIRA ESQUINA CON CALLE PUERTO LOBOS SIN NÚMERO, COLONIA PUEBLO VIEJO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	175,130.11	122,591.07	0.00	52,539.04	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CABORCA					1		150	
C-00055/1226/0124 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN TEJABÁN DE ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO JAVIER, UBICADA EN CALLE PRIMERA ESQUINA CON AVENIDA 6 DE ABRIL, COLONIA LOS JARDINES, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	69,565.79	48,696.05	0.00	20,869.74	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CABORCA					1		250	
C-00055/1226/0125 TERMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 8 "PROFESOR ARMANDO E. ESTRELLA ORTEGA", UBICADA EN CALLE MARÍA JESÚS MÉNDEZ ENTRE AVENIDAS ALTAR Y OQUITOA, COLONIA TIERRA BLANCA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	157,748.90	110,424.22	0.00	47,324.68	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CABORCA					1		250	
C-00062/6290 INSTALACIÓN DE PLAFOND, VITROPISO, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CÍVICA, EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	CABORCA	18,456.77	0.00	18,456.77	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CABORCA						1	168	
C-00062/6292 REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS (REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA), REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES SANITARIOS, AZULEJO, PISOS, ELÉCTRICO Y PINTURA), EN JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DE CABORCA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	CABORCA	21,421.19	0.00	21,421.19	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CABORCA						1	169	
C-00062/6293 REHABILITACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, EN JARDÍN DE NIÑOS 6 DE ABRIL, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.	CABORCA	8,846.80	0.00	8,846.80	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CABORCA						1	40	
C-99999/2177 IMPERMEABILIZACIÓN, VITROPISO, PUERTAS, CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, PISOS E ILUMINACIÓN EN TEJABAN, EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	CABORCA	504,784.11	0.00	504,784.11	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CABORCA						1	106	
C-00062/6652 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, AIRES ACONDICIONADOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y TEJABAN, EN TELESECUNDARIA 372, DE LA LOCALIDAD EL COYOTE Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.	CABORCA	44,424.04	0.00	44,424.04	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
COYOTE, EL						1	77	
C-00055/1226/0120 REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVO CREACIÓN, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, FRENTE A ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES Y A DOS CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD, POBLADO CERRO BLANCO, MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	209,234.03	146,463.82	0.00	62,770.21	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
CERRO BLANCO						1	40	
C-00062/6830 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL, REHABILITACIÓN MENOR EN BAÑOS, ESTRUCTURA PARA TINACO, ANDADORES, ACOMETIDA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ILUSIÓN, DE LA LOCALIDAD DE LA ALAMEDA (CORTAZAR) Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	CABORCA	87,520.21	0.00	87,520.21	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
ALAMEDA, LA (CORTAZAR)						1	23	
C-00062/6601 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "C", REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BARANDAL EN RAMPA, DESMONTAJE Y CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, DESMONTAJE Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, EN JARDÍN DE NIÑOS PERLA DEL MAR, DE LA LOCALIDAD DE DESEMBOQUE Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	CABORCA	27,037.26	0.00	27,037.26	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
DESEMBOQUE						1	33	
C-00062/6651 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, AIRES ACONDICIONADOS, CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN TELESECUNDARIA 369, DE LA LOCALIDAD EJIDO EL DIAMANTE Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.	CABORCA	30,602.73	0.00	30,602.73	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
DIAMANTE, EL. (DIVISION DEL NORTE)						1	100	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/7306 CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA Y OBRA EXTERIOR EN TELESECUNDARIA 340							
CABORCA	27,453.85	27,453.85	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
JESÚS GARCÍA					1	30	
C-00062/6897 PINTURA GENERAL, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIO "1A" Y "2B", REHABILITACIÓN MAYOR DE MÓDULO SANITARIO, AIRES ACONDICIONADOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO, CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, REPARACIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA, ACOMETIDA ELÉCTRICA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, FOSA SÉPTICA, EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA							
CABORCA	116,227.26	0.00	116,227.26	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
LÁZARO CÁRDENAS					1	20	
C-00062/7336 CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA Y OBRA EXTERIOR EN TELESECUNDARIA 289							
CABORCA	7,576.54	7,576.54	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ					1	30	
C-00055/1226/0123 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA HÉROES 6 DE ABRIL (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA ENTRADA AL EJIDO, LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA	326,354.67	228,448.27	0.00	97,906.40	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
PRIMAVERA, LA					1	150	
C-00062/7316 CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA AISLADA DE 6.0 X 8.0 METROS, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y OBRA EXTERIOR EN TELESECUNDARIA 290							
CABORCA	7,638.27	7,638.27	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
ORIBE DE ALVA (SANTA ELVIRA)					1	30	
C-00062/7335 CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA Y OBRA EXTERIOR EN TELESECUNDARIA 343							
CABORCA	27,099.78	27,099.78	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
EJIDO SIEMPRE VIVA					1	30	
C-00055/1226/0038 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y ANDADORES A BASE DE CONCRETO EN ESCUELA PREPARATORIA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA (COBACH II), UBICADO EN CALLE VENECIA Y PASEO MIRAVALLE, COLONIA VILLA FONTANA, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	535,489.52	374,842.66	0.00	160,646.86	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	927	
C-00055/1226/0039 REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICO EN CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL (CECATI) NÚMERO 94, UBICADO EN CALLE TÁRTARO, FRACCIONAMIENTO REAL DEL SOL, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	549,007.45	384,305.22	0.00	164,702.23	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	100	
C-00055/1226/0040 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NÚMERO 197, UBICADO EN CALLE BASE, COLONIA PROVIDENCIA, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	403,586.52	282,510.56	0.00	121,075.96	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	900	
C-00055/1226/0041 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PREPARATORIA CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CETIS) NÚMERO 69, UBICADO EN CALLE CONSTITUCIÓN Y CALZADA FRANCISCO VILLANUEVA CASTELO, COLONIA BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	336,187.48	235,331.24	0.00	100,856.24	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	1138	
C-00055/1226/0042 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO, ALUMBRADO EN CAMPO DEPORTIVO E IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA (COBACH) III, UBICADO EN CALLE CALIFORNIA ENTRE CALLES INDUSTRIALES Y ZAIRE, COLONIA AMPLIACIÓN ALAMEDA, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	159,816.44	111,871.51	0.00	47,944.93	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	800	
C-00055/1226/0198 REHABILITACIÓN DE DE TECHOS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLES NÚMERO 36, UBICADO EN AVENIDA ITSON Y CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, FRACCIONAMIENTO VILLA ITSON, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	40,711.58	28,498.11	0.00	12,213.47	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	95	
C-00055/1226/0199 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 25, UBICADO EN CALLE ANTONIO CASO Y CLUB DE LEONES, COLONIA VILLA ITSON, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	91,865.04	64,305.53	0.00	27,559.51	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	60	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00055/1226/0200 REHABILITACIÓN DE MUROS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 3 "LIBERALES DE REFORMA", UBICADA EN CALLE AGUSTÍN MELGAR Y RAMÓN GUZMÁN, COLONIA FASUTINO FÉLIX SERNA, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	417,142.08	291,999.46	0.00	125,142.62	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	1734	
C-00055/1226/0201 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, UBICADA EN CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ Y PRIVADA, COLONIA FAUSTINO FÉLIX SERNA, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	126,610.54	88,627.38	0.00	37,983.16	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	238	
C-00062/5349 REHABILITACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE 75 KVA Y ALIMENTADORES, DEL JARDÍN DE NIÑOS SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA							
CAJEME	34,528.98	0.00	34,528.98	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	142	
C-00062/7272 RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCIÓN DE DIEZ AULAS, DIRECCIÓN, AULA PARA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (USAER), AULA DE MEDIOS-BIBLIOTECA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DOS AULAS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS M. CALLEJA							
CAJEME	4,479,243.86	4,479,243.86	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	664	
C-00062/7274 RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DUPLEX, DOCE AULAS, BIBLIOTECA, AULA DE MEDIOS, PREFECTURA, OBRA EXTERIOR Y ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN SECUNDARIA JOSÉ RAFAEL CAMPOY							
CAJEME	7,811,602.95	7,811,602.95	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	831	
C-00062/7277 RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U-1C, CONSISTE EN UNA AULA, AULA DE MEDIOS-BIBLIOTECA, UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (USAER) Y DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA RECURSOS HIDRÁULICOS							
CAJEME	1,711,983.49	1,711,983.49	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	425	
C-00062/7278 RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U-2C, CONSISTE EN OCHO AULAS, AULA DE MEDIOS-BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE RÉBSAMEN							
CAJEME	1,527,196.21	1,527,196.21	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	296	
C-00062/7298 CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NISSAN OBREGÓN EN CAJEME							
CAJEME	393,300.58	393,300.58	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	30	
C-00062/7299 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN EN CAJEME							
CAJEME	16,474.43	16,474.43	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	30	
C-00062/7300 CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN EN PUERTO PEÑASCO							
CAJEME	0.03	0.03	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	30	
C-00062/7303 CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA HERMAN BRUSS EN CAJEME							
CAJEME	373,850.07	373,850.07	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	30	
C-00062/7320 CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, LAS MISIONES							
CAJEME	347,527.27	347,527.27	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	120	
C-00062/7321 CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA DE 6.0 X 8.0 METROS Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS MISIÓN DEL REAL							
CAJEME	202,848.44	202,848.44	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	30	
C-00062/7387 REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN AULAS CON DAÑOS Y REHABILITACIÓN MAYOR DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN LLANES NORIEGA							
CAJEME	459,552.80	459,552.80	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	176	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/7428 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA EN 13200 VOLTS TRIFÁSICA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS M. CALLEJA							
CAJEME	1,282,790.48	1,282,790.48	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	664	
C-00062/7429 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES							
CAJEME	1,163,817.24	1,163,817.24	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	361	
C-00062/7448 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA EN 13200 VOLTS TRIFÁSICA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS E ILUMINACIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA RUFFO E. VITELA							
CAJEME	1,595,931.07	1,595,931.07	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	470	
C-00062/7450 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA EN 13200 VOLTS TRIFÁSICA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS E ILUMINACIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA RECURSOS HIDRÁULICOS							
CAJEME	1,647,205.10	1,647,205.10	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	425	
C-00062/7451 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA EN 13200 VOLTS TRIFÁSICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. RÉBSAMEN							
CAJEME	893,817.74	893,817.74	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	296	
C-00062/7454 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 300 KVA EN 13200 VOLTS TRIFÁSICA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN DE AULAS E ILUMINACIÓN DE TEJABÁN EN SECUNDARIA JOSÉ RAFAEL CAMPOY							
CAJEME	3,710,320.00	3,710,320.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	911	
C-00062/7460 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA OLGA DÍAZ ESQUER							
CAJEME	1,500,033.68	1,500,033.68	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	345	
C-00062/7462 REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA RODOLFO ELÍAS CALLES							
CAJEME	910,025.90	910,025.90	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	411	
C-00062/7468 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES) CAJEME							
CAJEME	3,149,377.00	3,149,377.00	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	447	
C-00062/7498 REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ							
CAJEME	3,580,162.66	3,580,162.66	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	266	
C-00062/7504 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA							
CAJEME	1,854,761.64	1,854,761.64	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	1800	
C-00062/7539 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO LV-100 DE VETERINARIA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA CAMPUS NAÍNARI							
CAJEME	3,113,582.17	3,113,582.17	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	800	
C-00062/7544 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN							
CAJEME	726,582.95	726,582.95	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	429	
C-00062/7568 CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE PASTO SINTÉTICO EN ESCUELA PRIMARIA LIC. LUIS ENCINAS							
CAJEME	2,050,102.15	2,050,102.15	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	665	
C-00062/7569 CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN MALDONADO GUAGUETCHIA							
CAJEME	710,327.76	710,327.76	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	239	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/7573 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE TALLERES, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 2, JUAN RIVERA ARMENTA							
CAJEME	1,821,645.07	1,821,645.07	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	1122	
C-00062/7636 REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI							
CAJEME	280,784.90	280,784.90	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	89	
C-00062/7654 REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA PROFESOR OSCAR ROMERO CARPENA							
CAJEME	206,743.62	206,743.62	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	598	
C-99999/2167 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 2 JUAN RIVERA ARMENTA, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA							
CAJEME	515,276.90	0.00	515,276.90	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	1186	
C-99999/2175 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, EN EL JARDÍN DE NIÑOS TOMAS JEFFERSON, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA							
CAJEME	480,174.97	0.00	480,174.97	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	121	
C-00062/7290 REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS EN TECHO DE DOS AULAS Y REHABILITACIÓN MAYOR DE MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE							
CAJEME	1,326,830.82	1,326,830.82	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
ARENERAS, LAS					1	66	
C-00062/7382 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS AISLADAS DE 6.00 X 8.00 METROS, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y OBRA EXTERIOR EN TELESECUNDARIA 19							
CAJEME	1,216,849.74	1,216,849.74	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
CUAUHTÉMOC (CAMPO 5)					1	60	
C-00062/7273 RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS, DIRECCIÓN, AULA DE MEDIOS, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES EN ESCUELA PRIMARIA CLOTILDE FLORES							
CAJEME	3,887,286.10	3,887,286.10	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CÓCORIT					1	260	
C-00062/7449 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN AULAS, ILUMINACIÓN DE TEJABÁN Y REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA CLOTILDE FLORES							
CAJEME	820,375.45	820,375.45	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
CÓCORIT					1	260	
C-00062/7543 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ALBERTO FLORES URBINA							
CAJEME	506,850.62	506,850.62	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CÓCORIT					1	325	
C-99999/2184 TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA AURELIANO A. ANAYA, DE LA LOCALIDAD DE ESPERANZA Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA							
CAJEME	216,346.12	0.00	216,346.12	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
ESPERANZA					1	247	
C-99999/2189 REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA, EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, DE LA LOCALIDAD DE ESPERANZA Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA							
CAJEME	216,345.99	0.00	216,345.99	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
ESPERANZA					1	338	
C-00062/7276 RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE DIEZ AULAS, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA RUFFO E. VITELA							
CAJEME	3,642,392.81	3,642,392.81	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
ESPERANZA					1	470	
C-00062/7280 RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CONSISTE EN ADMINISTRACIÓN, LABORATORIO, SERVICIOS SANITARIOS, PÓRTICO, DOS AULAS, MURO-REJA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, TEJABÁN, ACCESO, RAMPA Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA PROFESOR MANUEL ROBLES TOVAR							
CAJEME	2,131,712.86	2,131,712.86	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
ESPERANZA					1	665	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/7455 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA EN 13200 VOLTS Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN SECUNDARIA PROFESOR MANUEL ROBLES TOVAR							
CAJEME	2,028,048.29	2,028,048.29	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
ESPERANZA					1	638	
C-00062/7052 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS 6.00X4.00, EN LA TELESECUNDARIA NO. 141, DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE GUAMÚCHIL Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA							
CAJEME	9,988.05	0.00	9,988.05	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
LOMA DE GUAMÚCHIL					1	111	
C-00062/7307 CONSTRUCCIÓN DE AULA ADOSADA DE 6.0 X 8.0 METROS, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y OBRA EXTERIOR EN TELESECUNDARIA 141 SIGIFREDO VALENZUELA PORTILLO							
CAJEME	47,918.33	47,918.33	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
LOMA DE GUAMÚCHIL					1	30	
C-00055/1226/0202 CONSTRUCCIÓN DE PISO CERÁMICO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y LÁZARO CÁRDENAS, LOCALIDAD DE QUETCHEHUECA, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	443,680.31	310,576.22	0.00	133,104.09	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
QUETCHEHUECA					1	357	
C-00062/7275 ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO ESTRUCTURAL PARA DETERMINAR EL GRADO DE SEGURIDAD EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFINA VIUDA DE GALVEZ							
CAJEME	90,132.00	90,132.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
PUEBLO YAQUI					1	455	
C-00062/7281 RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE USOS MÚLTIPLES, BIBLIOTECA-AULA DE MEDIOS, LABORATORIO DE CIENCIAS, PREFECTURA Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA LIC. BENITO JUÁREZ							
CAJEME	1,679,115.93	1,679,115.93	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
PUEBLO YAQUI					1	418	
C-00062/7453 ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN SECUNDARIA LIC. BENITO JUÁREZ							
CAJEME	167,239.58	167,239.58	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
PUEBLO YAQUI					1	424	
C-00062/7458 SUSTITUCIÓN DE CABLEADO, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, LÁMPARAS INTERIORES, REHABILITACIÓN DE DIRECCIÓN Y AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA BORQUEZ							
CAJEME	987,451.86	987,451.86	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
PUEBLO YAQUI					1	180	
C-00062/7549 COMPLEMENTO DEL DICTÁMEN DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIO 1-A Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFINA VIUDA DE GALVEZ NÚMERO 1							
CAJEME	1,228,274.33	1,228,274.33	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
PUEBLO YAQUI					1	364	
C-00055/1226/0060 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 9 "RICARDO FLORES MAGÓN", UBICADA EN CARRETERA CANANEA-AGUA PRIETA KILÓMETRO 82.5 ENTRE TLAXCALA Y CUITLÁHUAC SIN NÚMERO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA	581,228.67	406,860.07	0.00	174,368.60	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	2000	
C-00055/1226/0061 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS E INSTALACIÓN DE VIDRIOS PARA VENTANAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MÁRTIRES DE 1906, UBICADA EN AVENIDA BENITO JUÁREZ 11A ENTRE DIEZ Y ONCE, COLONIA LOS PINOS, LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA Y MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA	71,886.74	50,320.72	0.00	21,566.02	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	1000	
C-00055/1226/0062 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN, MURO BLOCK, SUMINISTRO Y TENDIDO DE LÍNEAS DE GAS EN JARDÍN DE NIÑOS ARISTÓTELES, UBICADO EN CALLE LEYES DE REFORMA, COLONIA LEYES DE REFORMA 1, LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA Y MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA	523,141.59	430,746.48	0.00	92,395.11	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	200	
C-00055/1226/0063 APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EXTERIOR DEL EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN JARDÍN DE NIÑOS AURORA, UBICADO EN CALLE 5-A ENTRE ERASMO COTA Y HÉCTOR MÉLICO NÚMERO 6, LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA Y MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA	151,147.46	105,803.22	0.00	45,344.24	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	200	
C-00055/1226/0064 COLOCACIÓN DE CIELO, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN TECHO DEL EDIFICIO, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE REGISTRO SANITARIO, INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN JARDÍN DE NIÑOS VALLE DEL COBRE, UBICADO EN BULEVAR LÁZARO GUTIÉRREZ DE LARA Y LA COLORADA, LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA Y MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA	166,135.57	116,294.90	0.00	49,840.67	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	200	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00055/1226/0065 REHABILITACIÓN DE BAÑO, VENTANAS DE HERRERÍA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE DEL EDIFICIO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, UBICADA EN AVENIDA SONORA ENTRE SEGUNDA Y TERCERA NÚMERO 56, LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA Y MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA	540,911.14	378,637.80	0.00	162,273.34	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	700	
C-00055/1226/0166 REHABILITACIÓN DE BAÑOS, PINTURA EXTERIOR DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADO EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, UBICADA EN AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES TERCERA ESTE Y CUARTA ESTE, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA Y MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA	212,616.63	148,831.64	0.00	63,784.99	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	600	
C-00055/1226/0167 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ALFONSO ATONDO GARCÍA, UBICADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLES ALFONSO ATONDO Y NETZAHUALCÓYOTL, COLONIA AGROPECUARIA, LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA Y MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA	173,138.57	121,197.00	0.00	51,941.57	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	300	
C-00055/1226/0168 RESTAURACIÓN DE ESCALONES PARA ACCESO AL EDIFICIO EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAELA M. DE RUIZ, UBICADA EN AVENIDA SONORA ENTRE CALLES SEGUNDA Y TERCERA, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA Y MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA	111,116.71	77,781.70	0.00	33,335.01	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	100	
C-00055/1226/0169 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, REPOSICIÓN DE PUERTA, VENTANAS Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, UBICADA EN AVENIDA PUEBLA ENTRE CALLES SEGUNDA ESTE Y TERCERA ESTE, COLONIA MESA SUR, LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA Y MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA	366,489.56	256,542.69	0.00	109,946.87	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	500	
C-00055/1226/0170 APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. DIÉGUEZ, UBICADA EN AVENIDA LOS ENCINOS ENTRE CALLES TERCERA Y CUARTA ESTE, COLONIA EL DORADO, LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA Y MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA	206,710.83	144,697.58	0.00	62,013.25	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	300	
C-00055/1289 REHABILITACIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (ICATSON), UBICADO EN CALLE PEDRO LÓPEZ DÍAZ, ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6-A, EN LA COLONIA SANTA TERESA, EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA	529,032.05	529,032.05	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	450	
C-00062/7317 CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN							
CANANEA	140,609.24	140,609.24	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	30	
C-00062/7461 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA EN 13200 VOLTS TRIFÁSICA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO							
CANANEA	989,764.65	989,764.65	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	410	
C-00062/6906 REHABILITACIÓN GENERAL DE PINTURA, TECHUMBRES, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, AIRE ACONDICIONADO, RAMPA ANDADORES, CERCO DE MALLA Y REHABILITACIÓN EXTERIOR, DEL JARDÍN DE NIÑOS CUCURPE, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA							
CUCURPE	53,327.31	0.00	53,327.31	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CUCURPE					1	26	
C-00062/6311 SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA							
CUMPAS	18,356.25	0.00	18,356.25	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CUMPAS					1	145	
C-00062/7662 REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN MUROS EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR LUIS G. MONZON							
CUMPAS	301,919.24	301,919.24	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
JÉCORI					1	36	
C-00062/6312 REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "1A" (PUERTAS Y VENTANAS, PISO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA), REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN SERVICIOS SANITARIOS, AIRES ACONDICIONADOS, ANDADORES, ACOMETIDA Y ALIMENTADORES, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN CARLOS CHAVEZ, EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA Y MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA							
CUMPAS	57,172.24	0.00	57,172.24	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)					1	15	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/7375 CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN TELESECUNDARIA NÚMERO 163							
CUMPAS	34,993.83	34,993.83	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
TEONADEPA					1	30	
C-00055/1226/0073 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP), UBICADA EN CALLE CUATRO Y AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	718,350.30	538,763.00	0.00	179,587.30	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
EMPALME					1	500	
C-00055/1226/0074 CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, AULA DE MEDIOS Y OFICINAS EN JARDÍN DE NIÑOS CAIC "NUEVO AMANECER", UBICADO EN CALLES CUARTA Y QUINTA A UN COSTADO DEL ESTADIO DE BÉISBOL ESTRELLAS EMPALMESE, COLONIA LUIS D. COLOSIO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	430,816.67	323,113.00	0.00	107,703.67	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
EMPALME					1	150	
C-00062/7400 REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS AUGUSTO COMTE							
EMPALME	1,158,077.84	1,158,077.84	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
EMPALME					1	78	
C-00062/7571 DEMOLICIÓN DE CUATRO AULAS CON DAÑOS ESTRUCTURALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
EMPALME	329,810.12	329,810.12	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
EMPALME					1	288	
C-00062/7657 COLOCACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR (CETMAR) 32							
EMPALME	435,751.68	435,751.68	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO	ALUMNOS	TERMINADO
EMPALME					1	552	
C-00062/7670 AUMENTO DE ALTURA DE BARDA, CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN SECUNDARIA BENITO JUÁREZ							
EMPALME	566,332.76	566,332.76	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
EMPALME					1	489	
C-00062/7673 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN MALDONADO GUAGUETCHIA							
EMPALME	123,775.80	123,775.80	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
EMPALME					1	112	
C-00062/7675 REPARACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, DRENAJE, CISTERNA E HIDRONEUMÁTICO EN ESCUELA PRIMARIA EDUARDO LÓPEZ RUIZ							
EMPALME	979,924.95	979,924.95	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
EMPALME					1	470	
C-00062/7676 TERMINACIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES EN SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 12							
EMPALME	942,724.87	942,724.87	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
EMPALME					1	271	
C-00062/7674 REHABILITACIÓN GENERAL DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA ÁNGEL GARCÍA ABURTO							
EMPALME	354,127.24	354,127.24	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CRUZ DE PIEDRA					1	112	
C-00062/7457 REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS EN JARDÍN DE NIÑOS HELLEN KELLER							
EMPALME	861,635.73	861,635.73	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ATRAVEZADA)					1	73	
C-00055/1322 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO							
EMPALME	1,451,106.86	1,451,106.86	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
SAN FERNANDO					1	50	
C-00062/6841 REHABILITACIÓN DE AULA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE CISTERNA, INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, EN EL JARDÍN DE NIÑOS EDMUNDO VALADEZ, LA LOCALIDAD EJIDO SAN FERNANDO Y MUNICIPIO EMPALME, SONORA							
EMPALME	36,872.61	0.00	36,872.61	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SAN FERNANDO					1	20	
C-00062/7459 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 37.5 KVA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN JARDÍN DE NIÑOS HÉCTOR MANUEL VALDEZ RANGEL							
ETCHOJOA	561,599.91	561,599.91	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
ETCHOJOA					1	100	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/7463 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA EN 33000 VOLTS TRIFÁSICA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN DE AULAS E ILUMINACIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS							
ETCHOJOA	1,475,395.75	1,475,395.75	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
ETCHOJOA					1	274	
C-00062/7397 CAMBIO DE CUBIERTA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE BAÑOS EN SECUNDARIA GUADALUPE ARGUELLES OBREGÓN							
ETCHOJOA	1,886,957.20	1,886,957.20	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
BACAME NUEVO					1	265	
C-00062/7279 RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCIÓN DE DIEZ AULAS, DIRECCIÓN, PÓRTICO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRÍGUEZ							
ETCHOJOA	2,750,620.91	2,750,620.91	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
BACOBAMPO					1	343	
C-00062/7452 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA EN 13200 VOLTS TRIFÁSICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRÍGUEZ							
ETCHOJOA	2,519,334.25	2,519,334.25	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
BACOBAMPO					1	343	
C-00062/7638 REHABILITACIÓN EN AULAS, SALIDAS 220 VOLTS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ							
ETCHOJOA	382,646.89	382,646.89	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
BACOBAMPO					1	105	
C-00062/7650 REHABILITACIÓN DE AULAS EN SECUNDARIA PROFESOR GREGORIO AHUMADA							
ETCHOJOA	417,382.13	417,382.13	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
BACOBAMPO					1	399	
C-00055/1226/0134 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO, UBICADO EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y EMILIANO ZAPATA, FRENTE A CANCHA SOCIAL, LOCALIDAD DE BASCONCOBE, MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	334,944.47	284,702.80	0.00	50,241.67	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
BASCONCOBE					1	100	
C-00062/7389 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO							
ETCHOJOA	609,638.70	609,638.70	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
BOCANA, LA					1	195	
C-00062/7465 REHABILITACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN TELESECUNDARIA 134							
ETCHOJOA	781,725.07	781,725.07	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
BOCANA, LA					1	115	
C-00062/7297 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS LA ESPINITA EN HUITCHACA							
ETCHOJOA	67.30	67.30	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
ESPAÑA CAMPO UNO					1	30	
C-00062/7296 CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS LA ESPINITA EN HUITCHACA							
ETCHOJOA	323.42	323.42	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HUITCHACA					1	30	
C-00062/7018 REHABILITACIÓN DE AULAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINAS EN AULAS, EN LA TELESECUNDARIA 229, DE LA LOCALIDAD DE MOCORÚA Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA							
ETCHOJOA	18,694.08	0.00	18,694.08	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
MOCORÚA					1	55	
C-00062/7430 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN							
ETCHOJOA	720,308.92	720,308.92	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
MOCORÚA					1	77	
C-00055/1226/0132 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CÍVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NÚMERO 250, UBICADA A UN COSTADO DEL CANAL DE RIEGO Y TIERRAS DE CULTIVO AL NOROESTE DEL POBLADO, LOCALIDAD DE LAS PLAYITAS, MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	392,256.29	333,417.85	0.00	58,838.44	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
PLAYITAS, LAS					1	50	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/7025 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, TEJABAN Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA 250, DE LA LOCALIDAD DE LAS PLAYITAS Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA							
ETCHOJOA	160,045.04	0.00	160,045.04	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
PLAYITAS, LAS					1	44	
C-00055/1226/0133 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NÚMERO 230, UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLES NACAZARI Y JESÚS GARCÍA, LOCALIDAD DE LA VASCONIA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	529,059.72	449,700.76	0.00	79,358.96	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
VASCONIA					1	70	
C-00062/7302 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS RENÉ DESCARTES							
FRONTERAS	64,668.47	64,668.47	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
FRONTERAS					1	30	
C-00062/7322 CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS MESA BONITA							
FRONTERAS	114,023.34	114,023.34	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
ESQUEDA					1	30	
C-00055/1226/0221 CONSTRUCCIÓN DE BARDAS Y ACCESO EN ESCUELA FILOMENTO MATA, UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA MÉXICO Y ASUNCIÓN, LOCALIDAD DE ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	244,051.60	183,038.70	0.00	61,012.90	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
SONOITA					1	1000	
C-00055/1226/0222 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN CALLE HERMOSILLO ENTRE CALLES ARROYO Y DE CANDELARIO ZAMORA, COLONIA BURÓCRATA, LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	735,880.35	551,910.26	0.00	183,970.09	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
SONOITA					1	1000	
C-00055/1226/0223 CONSTRUCCIÓN DE TEMPLETE EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN CALLE DIEZ ENTRE AVENIDA "S" Y "T", COLONIA PÁPAGOS, LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	276,121.50	207,091.12	0.00	69,030.38	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
SONOITA					1	300	
C-00055/1226/0224 CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 36, UBICADA EN CALLE "C" ENTRE CALLES NUEVE Y DIEZ, COLONIA HOMBRES BLANCOS, LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	408,117.31	306,087.98	0.00	102,029.33	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
SONOITA					1	300	
C-00062/6816 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIONES ELÉCTRICAS, EN JARDÍN DE NIÑOS ZULMA V. DE LLANO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.							
GUAYMAS	86,936.51	0.00	86,936.51	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	78	
C-00062/6884 PISOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO "C", REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "B", REHABILITACIÓN DE RED HIDROSANITARIA Y CONSTRUCCIÓN DE MURETE Y BARANDAL DE PROTECCIÓN, EN JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA							
GUAYMAS	100,169.39	0.00	100,169.39	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	40	
C-00062/6915 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN MONOFÁSICA 100 KVA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA FLORENTINO LÓPEZ CERVANTES, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA							
GUAYMAS	52,246.56	0.00	52,246.56	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	300	
C-00062/7348 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA DEL CARMEN TORRES GALLEGOS							
GUAYMAS	95,410.31	95,410.31	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	60	
C-00062/7637 REHABILITACIÓN DE TRANSICIÓN ELÉCTRICA EN JARDÍN DE NIÑOS ADA M. ELFLEIN							
GUAYMAS	173,894.11	173,894.11	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	74	
C-00062/7643 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS							
GUAYMAS	950,003.73	950,003.73	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	459	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/7671 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN JARDÍN DE NIÑOS MA. ELENA CHANES							
GUAYMAS	75,722.00	75,722.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	112	
C-99999/2170 ADECUACIÓN DE AULA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 71 "GUADALUPE RODRÍGUEZ MARIN", DE LA LOCALIDAD DE H. GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA							
GUAYMAS	449,674.19	0.00	449,674.19	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	1173	
C-99999/2194 REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR, DE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA							
GUAYMAS	824,648.89	0.00	824,648.89	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	441	
C-00062/7540 REHABILITACIÓN DE DAÑOS ESTRUCTURALES EN PAREDES, TECHOS Y PISOS Y REHABILITACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS IM IL Y KARI							
GUAYMAS	994,427.91	994,427.91	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
ADOLFO DE LA HUERTA					1	150613	
C-00062/7048 CONSTRUCCIÓN DE MEDIO TEJABAN DE 11.70 X 22.00 M, EN TELESECUNDARIA 300, DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS (NUEVO GUAYMAS) Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA							
GUAYMAS	23,582.93	0.00	23,582.93	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)					1	58	
C-00062/7045 REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE CASTILLO Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA							
GUAYMAS	58,244.61	0.00	58,244.61	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CASTILLO, EL					1	44	
C-00062/7667 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET							
GUAYMAS	229,989.58	229,989.58	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
PÓTAM					1	362	
C-00062/6261 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, PINTURA GENERAL, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y CRISTALES EN AULAS, REHABILITACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE ANDADORES Y ACCESO, REHABILITACIÓN DE TEJABAN, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA MULTIPLE EN DOS AULAS, GUARNICION DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA, EN JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA							
GUAYMAS	39,319.86	0.00	39,319.86	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SAN JOSÉ DE GUAYMAS					1	26	
C-00062/7313 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 6.0 X 8.0 METROS, REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS MACOCHINI							
GUAYMAS	131,528.63	131,528.63	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
VÍCAM (SWICHT)					1	60	
C-00062/7651 REHABILITACIÓN DE AULAS EN SECUNDARIA PROFESOR GREGORIO AHUMADA							
GUAYMAS	856,514.64	856,514.64	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
VÍCAM (SWICHT)					1	472	
C-00062/6913 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, REHABILITACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN DE 10.0X8.00 MTS., EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ZAVALA, DE LA LOCALIDAD DE BABOJORI Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.							
GUAYMAS	53,779.51	0.00	53,779.51	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
BABOJORI					1	16	
C-00055/1226/0003 CONSTRUCCIÓN DE BARDA-REJA A BASE DE PERFIL TUBULAR EN ESCUELA PRIMARIA PROFESORA MARÍA GUADALUPE ORTEGA SUÁREZ, UBICADA EN BULEVAR BERRENDO ENTRE BULEVAR CAPOMO Y CALLE PEÑASCO BLANCO, COLONIA NUEVO HERMOSILLO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	393,799.69	275,659.78	0.00	118,139.91	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	600	
C-00055/1226/0004 REHABILITACIÓN DE SALÓN PARA USOS MÚLTIPLES Y ADECUACIÓN DE BARANDAL EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES NÚMERO 5, UBICADA EN CALLE MANUEL GONZÁLEZ ENTRE CALLE PUEBLA Y AVENIDA GASTÓN MADRID, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	171,609.40	120,126.00	0.00	51,483.40	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	400	
C-00055/1226/0005 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO URUCHURTU, UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA CON CALLE CARLOS BALDERRAMA, COLONIA VILLA DE SERIS, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	298,730.32	209,111.22	0.00	89,619.10	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	1000	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal				Otros
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>								
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>								
C-00055/1226/0006 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE GIMNASIO Y DE JUEGOS EN ESCUELA PRIMARIA MÉXICO, UBICADA EN CALLE VILLA MAYOR ENTRE AVENIDAS VILLA CONSTITUCIÓN Y VILLA HERMOSA, COLONIA VILLA DEL SOL, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	270,430.82	189,301.00	0.00	81,129.82	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
	HERMOSILLO				1		450	
C-00055/1226/0007 CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE RECREACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA URUCHURTU, UBICADO EN BULEVAR LAS QUINTAS ESQUINA CON CASIMIRO ESTRADA BUSTAMANTE, COLONIA LAS MINITAS, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	196,672.41	137,670.69	0.00	59,001.72	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
	HERMOSILLO				1		500	
C-00055/1226/0008 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, GUARNICIÓN Y RAMPA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 2 CAJEME, UBICADA EN CALLE DE LA REFORMA ENTRE AVENIDAS TRECE Y ONCE, COLONIA LEY 57, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	186,516.20	130,561.00	0.00	55,955.20	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
	HERMOSILLO				1		800	
C-00055/1226/0009 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, LOSA EN PALAPA Y ANDADOR EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ÁNGEL SALCIDO, UBICADA EN AVENIDA RENATO GIRÓN ENTRE PROFESOR VEGA IBARRA Y ALFONSO LÓPEZ RIESGO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	247,842.40	173,489.68	0.00	74,352.72	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
	HERMOSILLO				1		500	
C-00055/1226/0010 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS TERESA SANTA CRUZ DÓRAME, UBICADO EN CALLE SAN MIGUEL ESQUINA CON BULEVAR SANTA INÉS, COLONIA VILLA VERDE, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	187,483.09	131,238.00	0.00	56,245.09	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
	HERMOSILLO				1		350	
C-00055/1226/0011 REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA DE MALLA SOMBRA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCAS EN ESCUELA PRIMARIA RODOLFO CAMPODÓNICO, UBICADA EN BULEVAR HERMOSILLO ESQUINA CON CIRCUITO, COLONIA FOVISSSTE, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	118,832.33	83,182.00	0.00	35,650.33	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
	HERMOSILLO				1		300	
C-00055/1226/0012 REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESCUELA PRIMARIA TÓMAS MARTÍNEZ CRUZ, UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS PALMAS Y LAS GRANJAS, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	186,224.72	130,357.00	0.00	55,867.72	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
	HERMOSILLO				1		200	
C-00057/0009 OBRAS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA (ICATSON)	HERMOSILLO	15,530.00	15,530.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
	HERMOSILLO				129		600	
C-00062/5407 CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MÚLTIPLES CON DIVISIÓN DE PANELES MÓVILES Y OBRA EXTERIOR, EN LA NORMAL DEL ESTADO PROFESOR JESÚS MANUEL BUSTAMANTE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA	HERMOSILLO	254,678.48	0.00	254,678.48	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
	HERMOSILLO				1		719	
C-00062/5409 CONSTRUCCIÓN DE AULA INVERTIDA Y OBRA EXTERIOR, EN LA NORMAL SUPERIOR DE HERMOSILLO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA	HERMOSILLO	166,637.25	0.00	166,637.25	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
	HERMOSILLO				1		445	
C-00062/6265 SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO, INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN EDIFICIOS EN ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO E. URUCHURTU, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	HERMOSILLO	72,804.51	0.00	72,804.51	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
	HERMOSILLO				1		972	
C-00062/6268 REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, AIRES ACONDICIONADOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y PISO EN ACCESO, EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE QUIJADA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	HERMOSILLO	5,323.21	0.00	5,323.21	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
	HERMOSILLO				1		53	
C-00062/6462 REHABILITACIÓN DEL AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, EN JARDÍN DE NIÑOS JONAS E. SALK, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA	HERMOSILLO	252,536.06	0.00	252,536.06	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
	HERMOSILLO				1		83	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/6815 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL EN PLAZA CÍVICA Y TEJABAN DE ACCESO, EN JARDÍN DE NIÑOS PORFIRIO PARRA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.							
HERMOSILLO	23,085.97	0.00	23,085.97	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	113	
C-00062/6879 REHABILITACIÓN GENERAL EN AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EQUIPO Y OBRA EXTERIOR, EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DE LA INFANCIA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA							
HERMOSILLO	69,838.64	0.00	69,838.64	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	137	
C-00062/6888 REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN EDIFICIOS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 49, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA							
HERMOSILLO	151,723.97	0.00	151,723.97	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	36	
C-00062/7288 TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, BARRA-REJA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN OASIS DEL SOL							
HERMOSILLO	2,696,718.48	2,696,718.48	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	56	
C-00062/7289 TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS AISLADAS EN JARDÍN DE NIÑOS PASEOS DEL PEDREGAL							
HERMOSILLO	982,447.90	982,447.90	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	364	
C-00062/7291 TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS U-2C Y MÓDULO DE ESCALERAS INCONCLUSAS EN EDIFICIO "E", TERMINACIÓN DE AULA INCONCLUSA EN EDIFICIO "D", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN VARIOS EDIFICIOS EN SECUNDARIA TÉCNICA ESTATAL NÚMERO 17							
HERMOSILLO	1,998,345.26	1,998,345.26	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	30	
C-00062/7292 TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NÚMERO 62							
HERMOSILLO	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	42	
C-00062/7304 CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO	273,699.54	273,699.54	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	120	
C-00062/7308 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN PUERTA DEL REY							
HERMOSILLO	34,783.21	34,783.21	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	90	
C-00062/7314 CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS							
HERMOSILLO	2,727.99	2,727.99	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	30	
C-00062/7318 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) 6, ALTARES							
HERMOSILLO	26,520.86	26,520.86	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	90	
C-00062/7324 CONSTRUCCIÓN DE AULA ADOSADA DE 6.0 X 8.0 METROS Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN HACIENDAS DEL SUR							
HERMOSILLO	55,963.08	55,963.08	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	30	
C-00062/7327 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN							
HERMOSILLO	81,338.09	81,338.09	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	60	
C-00062/7328 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ORTIZ TIRADO							
HERMOSILLO	33,205.61	33,205.61	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	60	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/7329	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN						
HERMOSILLO	31,938.90	31,938.90	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	60	
C-00062/7330	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO FERNÁNDEZ AGUILAR						
HERMOSILLO	145,521.87	145,521.87	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	60	
C-00062/7331	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PUERTA REAL						
HERMOSILLO	114,680.01	114,680.01	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	90	
C-00062/7332	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA ARMANDO E. VERDUGO						
HERMOSILLO	40,470.72	40,470.72	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	30	
C-00062/7358	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 5E DE LOS DEPARTAMENTOS DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS E INGENIERÍA QUÍMICA Y METALÚRGICA EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA						
HERMOSILLO	885,376.80	885,376.80	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					990	8986	
C-00062/7370	CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN LA CHOLLA						
HERMOSILLO	38,406.18	38,406.18	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	30	
C-00062/7371	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS AISLADAS DE 6.00 X 8.00 METROS, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN QUINTAS DEL SOL						
HERMOSILLO	176,603.27	176,603.27	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	120	
C-00062/7372	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LA CHOLLA						
HERMOSILLO	79,599.31	79,599.31	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	90	
C-00062/7384	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA AULAS, LABORATORIOS, BIBLIOTECA, TALLERES DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA (SEGUNDA ETAPA)						
HERMOSILLO	493,411.22	493,411.22	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	362	
C-00062/7385	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 50 DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA						
HERMOSILLO	215,427.01	215,427.01	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	1600	
C-00062/7391	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LEYVA						
HERMOSILLO	105,120.84	105,120.84	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	432	
C-00062/7398	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA GENERAL "ALFREDO E. URUCHURTU"						
HERMOSILLO	1,336,303.78	1,336,303.78	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	620	
C-00062/7399	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 300 KVA EN 13200 VOLTS Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS, ILUMINACIÓN DE TEJABÁN Y ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE DE 150 KVA PARA EDIFICIO "B" EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA (COBACH) CALIFORNIA (PUERTA REAL)						
HERMOSILLO	3,983,154.74	3,983,154.74	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	1135	
C-00062/7415	CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE EDIFICIO "C" DE DOS NIVELES Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO "C" Y ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE DE 150 KVA PARA EDIFICIO "B" EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA (COBACH) CALIFORNIA (PUERTA REAL)						
HERMOSILLO	1,482,095.00	1,482,095.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	373	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/7447 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS Y TEJABÁN, CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, CABLEADO ELÉCTRICO EN DIRECCIÓN Y ALMACÉN EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL ROSARIO CHÁVEZ CRUZ							
HERMOSILLO	1,048,002.03	1,048,002.03	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	137	
C-00062/7469 EQUIPAMIENTO CONSISTENTE EN LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIVERSOS ESPACIOS Y MOBILIARIO PARA AULAS EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES) HERMOSILLO V							
HERMOSILLO	832,396.11	832,396.11	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	1175	
C-00062/7476 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PUERTA DEL REY							
HERMOSILLO	1,209,555.76	1,209,555.76	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	160	
C-00062/7478 CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN EN SECUNDARIA HERIBERTO HUERTA LUNA							
HERMOSILLO	2,101,337.03	2,101,337.03	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	240	
C-00062/7482 EQUIPAMIENTO DE AULAS Y CENTROS DE INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (CAMPUS HERMOSILLO)							
HERMOSILLO	256,970.85	256,970.85	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	600	
C-00062/7488 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN "T", EN JARDÍN DE NIÑOS EVA MONTEVERDE UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (USAER 5218)							
HERMOSILLO	833,469.23	833,469.23	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	30	
C-00062/7492 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN "T" Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL RÍOS Y RÍOS UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (USAER 165)							
HERMOSILLO	743,992.41	743,992.41	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	30	
C-00062/7493 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN "T" Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA 23 DE MARZO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (USAER 25)							
HERMOSILLO	695,080.47	695,080.47	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	30	
C-00062/7546 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL J. CRUZ GÁLVEZ							
HERMOSILLO	96,057.19	96,057.19	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	216	
C-00062/7552 TERMINACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN SECUNDARIA 14 PROFESOR HORACIO SORIA LARREA							
HERMOSILLO	1,115,338.75	1,115,338.75	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	616	
C-00062/7591 REHABILITACIÓN DE AULAS, DE ANDADORES, REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, ARMADO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y DE CISTERNA EN JARDÍN DE NIÑOS ARNOLD GESSEL.							
HERMOSILLO	2,779,584.65	2,779,584.65	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	258	
C-00062/7611 APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL Y SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA (COBACH) CALIFORNIA (PUERTA REAL)							
HERMOSILLO	247,377.22	247,377.22	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	150613	
C-00062/7613 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA (COBACH) CALIFORNIA (PUERTA REAL)							
HERMOSILLO	145,212.28	145,212.28	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	193	
C-00062/7615 CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN							
HERMOSILLO	950,298.03	950,298.03	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	30	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/7629 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL DE EDIFICIO "B" EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA (COBACH) CALIFORNIA (PUERTA REAL)							
HERMOSILLO	247,020.68	247,020.68	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	373	
C-00062/7632 REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES) HERMOSILLO II							
HERMOSILLO	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	500	
C-00062/7633 ADQUISICIÓN DE LAVABOS Y SANITARIOS EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES) HERMOSILLO V							
HERMOSILLO	25,520.68	25,520.68	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	500	
C-00062/7634 REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) NÚMERO 4							
HERMOSILLO	1,519,347.23	1,519,347.23	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	57	
C-00062/7635 ARMADO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO FUENTE DE PIEDRA							
HERMOSILLO	106,059.59	106,059.59	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	60	
C-00062/7646 DESMONTE DE TERRENO, IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL REY							
HERMOSILLO	316,872.53	316,872.53	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	160	
C-00062/7647 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DIVISORIOS EN AULAS, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL							
HERMOSILLO	644,851.07	644,851.07	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	100	
C-00062/7648 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CERCO DE MALLA CICLÓNICA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL							
HERMOSILLO	1,884,791.81	1,884,791.81	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	100	
C-00062/7649 CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON HIDRONEUMÁTICO, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO							
HERMOSILLO	440,754.23	440,754.23	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	374	
C-00062/7652 ARMADO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 11, DOROTEO ROMERO QUIÑONEZ							
HERMOSILLO	272,809.48	272,809.48	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	875	
C-00062/7659 EQUIPAMIENTO PARA AULAS, LABORATORIOS Y TALLERES EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	338,887.04	338,887.04	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	3856	
C-00062/7678 REHABILITACIÓN DE AULAS, ADECUACIÓN DE ÁREA PARA SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 57							
HERMOSILLO	979,040.64	979,040.64	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	1107	
C-00062/7680 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL DE EDIFICIO "C" Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LOS POSTES DE ALUMBRADO EN EL ESTACIONAMIENTO EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA (COBACH) CALIFORNIA (PUERTA REAL)							
HERMOSILLO	246,153.97	246,153.97	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	150613	
C-99999/2174 REHABILITACIÓN DE AULAS, EN JARDÍN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.							
HERMOSILLO	12,455.07	0.00	12,455.07	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	120	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal				Otros
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>								
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>								
C-99999/2178 REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	HERMOSILLO	276,144.88	0.00	276,144.88	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
	HERMOSILLO					1	610	
C-99999/2181 COLOCACIÓN DE BARANDAL METÁLICO PARA PROTECCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE FIRMES EN PLAZA CÍVICA, REHABILITACIÓN DE MUROS Y PINTURA EN GENERAL, EN EL JARDÍN DE NIÑOS ZIX QUISIL, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	HERMOSILLO	572,114.99	0.00	572,114.99	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
	HERMOSILLO					1	162	
C-99999/2183 REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 8 "NETZAHUALCOYOTL", DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	HERMOSILLO	381,652.82	0.00	381,652.82	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
	HERMOSILLO					1	704	
C-99999/2185 PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE AULAS, EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 5, MANUEL GONZALEZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	HERMOSILLO	188,819.92	0.00	188,819.92	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
	HERMOSILLO					1	342	
C-99999/2188 ADQUISICION DE TALLER DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL PLANTEL: HERMOSILLO V	HERMOSILLO	1,064,994.50	0.00	1,064,994.50	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
	HERMOSILLO					1	1023	
C-99999/2191 REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, AIRES ACONDICIONADOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA TERESA P. MORENO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	HERMOSILLO	216,346.15	0.00	216,346.15	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
	HERMOSILLO					1	177	
C-99999/2192 REHABILITACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, SELLADO DE JUNTAS EN IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE REJILLAS PLUVIAL, SUSTITUCIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, REPARACIÓN DE MUROS, EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ LAFONTAINE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO HERMOSILLO, SONORA	HERMOSILLO	259,615.32	0.00	259,615.32	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
	HERMOSILLO					1	517	
C-99999/2193 IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO, EN ESCUELA PRIMARIA INTERNADO CRUZ GALVEZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA	HERMOSILLO	115,769.31	0.00	115,769.31	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
	HERMOSILLO					1	199	
C-99999/2195 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	HERMOSILLO	167,858.69	0.00	167,858.69	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
	HERMOSILLO					1	322	
C-99999/2197 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN ESCUELA SECUNDARIA DOROTEO ROMERO QUIÑONEZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. CONSISTENTE EN: CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES.	HERMOSILLO	22,638.62	0.00	22,638.62	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
	HERMOSILLO					1	1003	
C-00062/7390 DEMOLICIÓN DE FOSA SÉPTICA EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA, POZO DE ABSORCIÓN, REGISTROS Y TUBERÍA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN (NISSAN 47-2)	HERMOSILLO	193,205.18	193,205.18	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
	BAHÍA KINO					1	107	
C-00062/7464 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA EN 33000 VOLTS TRIFÁSICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS 2	HERMOSILLO	1,287,317.51	1,287,317.51	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
	BAHÍA KINO					1	304	
C-00055/1226/0013 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES), UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA FINAL, POBLADO MIGUEL ALEMÁN, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	207,209.66	145,046.00	0.00	62,163.66	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)					1	2000	
C-00055/1226/0015 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA 19 DE ABRIL, UBICADA EN CALLE LAS PALMAS ENTRE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, LOCALIDAD DE POBLADO MIGUEL ALEMÁN, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	260,930.60	182,651.42	0.00	78,279.18	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)					1	600	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/7323	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS LAS HIGUERILLAS						
HERMOSILLO	39,890.11	39,890.11	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)					1	30	
C-00062/7490	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN						
HERMOSILLO	892,557.07	892,557.07	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)					1	30	
C-00062/7491	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN "T" Y OBRA EXTERIOR, EN PRIMARIA PROFESOR FERNANDO ENRÍQUEZ ENRÍQUEZ (USAER 53)						
HERMOSILLO	936,498.04	936,498.04	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)					1	30	
C-00062/6924	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA, DE LA LOCALIDAD DE MOLINO DE CAMOU Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA						
HERMOSILLO	32,419.55	0.00	32,419.55	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
MOLINO DE CAMOU					1	41	
C-00062/6928	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, DE LA LOCALIDAD DE MOLINO DE CAMOU Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA						
HERMOSILLO	47,120.17	0.00	47,120.17	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
MOLINO DE CAMOU					1	156	
C-00062/7024	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL SAUCITO Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA						
HERMOSILLO	39,876.60	0.00	39,876.60	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SAN PEDRO EL SAUCITO					1	51	
C-00062/6927	REHABILITACIÓN EN AULAS, AULA USAER, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.						
HERMOSILLO	14,561.77	0.00	14,561.77	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
VICTORIA, LA					1	163	
C-99999/2186	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, EN LA TELESECUNDARIA 232, DE LA LOCALIDAD DE ZAMORA Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA						
HERMOSILLO	18,513.74	0.00	18,513.74	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
ZAMORA					1	78	
C-00062/7047	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DE LA LUZ RESENDEZ TORRES, DE LA LOCALIDAD DE EL CHOYUDO Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA						
HERMOSILLO	21,950.33	0.00	21,950.33	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CHOYUDO					1	12	
C-00062/6272	REHABILITACIÓN DE CUBIERTA, AIRE ACONDICIONADO Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA PIPILA, DE LA LOCALIDAD DE EL REALITO Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA						
HERMOSILLO	48,443.71	0.00	48,443.71	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
REALITO, EL					1	33	
C-99999/2166	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, AIRES ACONDICIONADOS Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA 226, DE LA LOCALIDAD ALEJANDRO CARRILLO MARCOR Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA						
HERMOSILLO	253,886.94	0.00	253,886.94	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
ALEJANDRO CARRILLO MARCOR					1	98	
C-00062/6989	REHABILITACIÓN GENERAL EN AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, DE LA LOCALIDAD DE EL ZACATÓN Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA						
HERMOSILLO	36,720.74	0.00	36,720.74	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
ZACATÓN, EL					1	56	
C-00062/7338	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA 301						
HERMOSILLO	51,034.20	51,034.20	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
ZACATÓN, EL					1	30	
C-00055/1226/0171	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, UBICADA EN AVENIDA ALLENDE Y CALLE MADERO ESQUINA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUACHINERA						
HUACHINERA	608,630.13	517,335.61	0.00	91,294.52	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HUACHINERA					1	567	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00055/1323 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN DE 15.70 X 27.00 METROS EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, EN LA LOCALIDAD DE ARIBABI							
HUACHINERA	1,840,877.12	1,840,877.12	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
ARIBABI					1	40	
C-00062/7641 REHABILITACIÓN DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA DE 75 KVA EN 33000 VOLTS Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ							
HUÁSABAS	355,891.43	355,891.43	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HUÁSABAS					1	80	
C-00055/1226/0090 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA, APLANADOS, COLOCACIÓN DE VITROPISO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS EL GRILLITO, UBICADO EN CALLE SEXTA ENTRE AVENIDA NÚMERO 1 Y PERIFÉRICO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	118,712.06	100,905.25	0.00	17,806.81	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HUATABAMPO					1	356	
C-00055/1226/0091 REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO Y COLOCACIÓN DE LÁMINAS GALVANIZADA EN TÉJABAN DE ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES, UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y MANUEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	478,723.38	406,914.87	0.00	71,808.51	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HUATABAMPO					1	117	
C-00055/1226/0092 REPARACIÓN DE BAÑOS Y TEJABÁN EN JARDÍN DE NIÑOS 23 DE MARZO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE TOTOLI Y PASO SIN NÚMERO, COLONIA PRI 90, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	67,477.44	57,355.82	0.00	10,121.62	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HUATABAMPO					1	40	
C-00055/1226/0172 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA RITA MEDINA JAQUES, UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y JOSÉ MARÍA MORELOS, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	715,395.01	643,855.51	0.00	71,539.50	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HUATABAMPO					1	600	
C-00062/7434 CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA INCLUYENDO MOBILIARIO, EQUIPO Y OBRA EXTERIOR (CONTINUACIÓN DE BULEVAR), ASÍ COMO DEMOLICIÓN Y RECUPERACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN QUE ALBERGABA LA BIBLIOTECA ANTERIOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	17,594,615.37	17,594,615.37	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HUATABAMPO					1	1252	
C-99999/2180 CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE 3.00X8.00 MTS., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, EN JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA							
HUATABAMPO	395,453.81	0.00	395,453.81	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HUATABAMPO					1	47	
C-00062/7333 CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA DE 6.0 X 8.0 METROS, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA							
HUATABAMPO	4,762.20	4,762.20	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
BABURO					1	30	
C-00062/7340 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA 117							
HUATABAMPO	1,777.34	1,777.34	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
BACHANTAHUI					1	30	
C-00062/6966 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN AULAS, CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES, EN LA ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA							
HUATABAMPO	44,737.12	0.00	44,737.12	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
MELCHOR OCAMPO					1	55	
C-99999/2160 REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, ANDADORES, PLAZA CÍVICA Y CERCO DE MALLA CICLÓNICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE NAVOBAXIA Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.							
HUATABAMPO	6,925.21	0.00	6,925.21	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
NAVOBAXIA					1	72	
C-00062/6606 CAMBIO DE CUBIERTA DE EDIFICIO A1 Y 2B, PINTURA GENERAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA AL INTERIOR DE LAS AULAS, VITROPISO EN AULAS, REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, ACOMETIDA ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, EN JARDÍN DE NIÑOS PRIMAVERA, DE LA LOCALIDAD DE 10 DE ABRIL Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA							
HUATABAMPO	24,886.52	0.00	24,886.52	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
DIEZ DE ABRIL					1	14	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/6440 REPARACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS, DEMOLICIÓN DE LETRINA HIDRAÚLICA, CONSTRUCCIÓN DE LETRINA HIDRAÚLICA, ACOMETIDA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y PINTURA GENERAL, OBRA EXTERIOR PARA LETRINA HIDRAÚLICA Y CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DE LA LOCALIDAD DE JAMBIOLABAMPO Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.							
HUATABAMPO JAMBIOLABAMPO	25,802.51	0.00	25,802.51	0.00	REHABILITACIÓN 1	ALUMNOS 21	TERMINADO
C-00062/7669 IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRES EN SECUNDARIA ALEJANDRO CARRILLO DURÓN							
HUÉPAC HUÉPAC	364,688.20	364,688.20	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 178	TERMINADO
C-00062/6929 PINTURA GENERAL DEL PLANTEL, PISOS, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, TECHUMBRE DE MULTYPANEL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, CANCHA CÍVICA, ASTA BANDERA, PISOS EN ANDADORES, RAMPAS Y ALIMENTADORES, EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ COTA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA							
IMURIS IMURIS	264,793.65	0.00	264,793.65	0.00	REHABILITACIÓN 1	ALUMNOS 25	TERMINADO
C-00062/6932 ACOMETIDA ELÉCTRICA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS, REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, VITROPISO Y ANDADORES, ACCESO INSTITUCIONAL, EN EL JARDÍN DE NIÑOS PEDRO DE GANTE, DE LA LOCALIDAD DE CAMPO CARRETERO Y MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA							
IMURIS CAMPO CARRETERO	185,313.15	0.00	185,313.15	0.00	REHABILITACIÓN 1	ALUMNOS 32	TERMINADO
C-00062/7376 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR EN TELESECUNDARIA 366							
IMURIS CRUCERO, EL	160,902.31	160,902.31	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 90	TERMINADO
C-00062/7484 EQUIPAMIENTO DE AULAS Y CENTROS DE INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (CAMPUS MAGDALENA)							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	816,187.63	816,187.63	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO 1	ALUMNOS 800	TERMINADO
C-00062/7334 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES							
MAGDALENA MESA DE BEDOLLA, LA	41,782.02	41,782.02	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 30	TERMINADO
C-00062/6969 REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA NO. 64 (OLGA HAYDEE FLORES VELASQUEZ), DE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO Y MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA							
MAGDALENA SAN IGNACIO	153,236.48	0.00	153,236.48	0.00	REHABILITACIÓN 1	ALUMNOS 53	TERMINADO
C-00055/1226/0213 COLOCACIÓN DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, UBICADO EN CALLES MORELOS Y ZARAGOZA, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	78,564.53	66,779.85	0.00	11,784.68	OBRA 1	ALUMNOS 600	EN PROCESO
C-00055/1321 REHABILITACIÓN GENERAL, EXTENSIÓN DE TEJABÁN Y PISO EN JARDÍN DE NIÑOS BELLO PRINCIPIO (CCT: 26DJN026229)							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	496,800.29	496,800.29	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 100	POR INICIAR
C-00062/7353 CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ESTATAL (CAME) 8							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	12,527.08	12,527.08	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 30	TERMINADO
C-00062/7474 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	1,659,068.10	1,659,068.10	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN 1	PERSONAS 800	TERMINADO
C-00062/7481 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO Y PANELES SOLARES EN LA UNIDAD ACADÉMICA II EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	4,246,545.04	4,246,545.04	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO 1	ALUMNOS 800	TERMINADO
C-00062/7616 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ (AMPLIACIÓN)							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	541,384.96	541,384.96	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 487	TERMINADO

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/7668 FUMIGAR EL PLANTEL, PINTURA VINÍLICA, DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA DE TUBERÍA DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN, SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL, REMPLAZAR CONTACTOS Y APAGADORES EN SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 18, 7 DE NOVIEMBRE							
MOCTEZUMA	980,083.16	980,083.16	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
MOCTEZUMA					1	264	
C-00062/6880 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, AIRE ACONDICIONADO, CONSTRUCCIÓN DE BARRA, ACOMETIDA ELÉCTRICA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN GENERAL EN AULA Y SANITARIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN CAME 17 MARÍA DEL CARMEN BOJORQUEZ VALENZUELA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACO, SONORA							
NACO	165,199.58	0.00	165,199.58	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
NACO					1	132	
C-00062/7665 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CONTRAFUERTE EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) 13							
NACAZARI DE GARCÍA	794,939.00	794,939.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
NACAZARI DE GARCÍA					1	58	
C-00055/1226/0145 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y PISO A BASE DE CONCRETO EN CBTIS 64 EN LA UNIDAD DEPORTIVA FAUSTINO FÉLIX SERNA (SEGUNDA ETAPA), UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	398,920.24	279,244.17	0.00	119,676.07	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
NAVOJOA					1	360	
C-00062/7347 CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE GUADALUPANA							
NAVOJOA	74,997.81	74,997.81	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
NAVOJOA					1	30	
C-00062/7349 CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN BENIGNO GARCÍA GARCÍA							
NAVOJOA	386.54	386.54	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
NAVOJOA					1	30	
C-00062/7386 TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y EL DEPORTE, UNIDAD NAVOJOA, CAMPUS SUR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA (OBRA DE CONTINUIDAD)							
NAVOJOA	2,184,527.77	2,184,527.77	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
NAVOJOA					1	800	
C-00062/7392 REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ							
NAVOJOA	554,833.24	554,833.24	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
NAVOJOA					1	99	
C-00062/7426 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA EN 13200 VOLTS TRIFÁSICA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS E ILUMINACIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN							
NAVOJOA	2,051,978.00	2,051,978.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
NAVOJOA					1	256	
C-00062/7639 REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL FERRA MARTÍNEZ							
NAVOJOA	219,717.08	219,717.08	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
NAVOJOA					1	219	
C-00062/7640 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA							
NAVOJOA	395,425.55	395,425.55	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
NAVOJOA					1	329	
C-00062/7660 COLOCACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL PLANTEL NAVOJOA							
NAVOJOA	36,575.46	36,575.46	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO	ALUMNOS	TERMINADO
NAVOJOA					1	427	
C-99999/2187 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA AULA INVERTIDA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL NAVOJOA							
NAVOJOA	154,999.68	0.00	154,999.68	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
NAVOJOA					1	515	
C-00062/7019 PINTURA GENERAL EN EL PLANTEL, CAMBIO DE CUBIERTA, VITROPISO, CAMBIO DE PUERTAS Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIFICIO "2B", CAMBIO DE LUMINARIAS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DE LA LOCALIDAD DE JOAQUÍN AMARO Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.							
NAVOJOA	67,808.37	0.00	67,808.37	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
JOAQUÍN AMARO					1	34	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/6442 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y PINTURA GENERAL, EN ESCUELA PRIMARIA EL NIGROMANTE, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA							
NAVOJOA	24,998.46	0.00	24,998.46	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
RANCHO DEL PADRE					1	42	
C-99999/2165 REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS DE CLASES Y MULTIFUNCIONAL, REPARACIÓN MENOR DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA NO. 195, DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA							
NAVOJOA	17,780.22	0.00	17,780.22	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
RANCHO DEL PADRE					1	55	
C-00062/7494 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO (UNIDAD MÓVIL 1)							
NAVOJOA	809,013.74	809,013.74	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
TIERRA BLANCA					1	30	
C-00062/7495 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO (UNIDAD MÓVIL 1)							
NAVOJOA	911,349.23	911,349.23	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
TIERRA BLANCA					1	30	
C-99999/2176 REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, EN JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON, DE LA LOCALIDAD DE BACABACHI Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA							
NAVOJOA	503,590.45	0.00	503,590.45	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
BACABACHI					1	42	
C-00055/1226/0110 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO Y DEMOLICIÓN DE CANCHA EXISTENTE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES, UBICADO EN AVENIDA TECNOLÓGICO DE NOGALES NÚMERO 911, COLONIA GRANJA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	701,500.00	491,050.00	0.00	210,450.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	3000	
C-00055/1226/0111 TRABAJOS DIVERSOS EN ÁREA DE JUEGOS EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVO AMANECER, UBICADO EN CALLES PLAYA COCHÓRIT Y MIRAMAR, COLONIA OBRERA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	52,091.57	36,464.09	0.00	15,627.48	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	80	
C-00055/1226/0112 CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTRUCTURA PARA MALLA SOMBRA Y REUBICACIÓN DE LAVADERO EN JARDÍN DE NIÑOS DARÍO RAMÍREZ, UBICADO EN CALLE LUIS BASURTO GUZMÁN, COLONIA OBRERA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	118,783.31	83,148.31	0.00	35,635.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	120	
C-00055/1226/0113 CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA Y CUARTO DE HERRAMIENTAS EN ESCUELA PRIMARIA SONORA, UBICADA EN CALLE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, COLONIA LAS TORRES, LOCALIDAD HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	171,461.12	120,022.78	0.00	51,438.34	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	300	
C-00055/1226/0114 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 77, UBICADO EN CALLE TOBOSOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, LOCALIDAD HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	698,720.20	489,104.14	0.00	209,616.06	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	630	
C-00055/1226/0115 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN JARDÍN DE NIÑOS GRACIELA MERINO, UBICADO EN BULEVAR LOS ÁLAMOS, FRACCIONAMIENTO LAS BELLOTAS, LOCALIDAD HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	701,012.33	490,708.63	0.00	210,303.70	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	149	
C-00055/1226/0116 REMODELACIÓN DE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, UBICADA EN CALLES DE LA AURORA Y ALBORADA, COLONIA PUESTA DEL SOL, LOCALIDAD HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	82,206.27	57,544.37	0.00	24,661.90	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	450	
C-00062/5429 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN TRIFASICA DE 225 KVA, EN LA ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA							
NOGALES	21,285.29	0.00	21,285.29	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	700	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/5430 CONSTRUCCIÓN DE LETRINA, REHABILITACIÓN DE CUBIERTA, REHABILITACIÓN DE PISOS, IMPERMEABILIZACIÓN, AIRES ACONDICIONADOS, REHABILITACIÓN DE ANDADORES EN JARDÍN DE NIÑOS VILLA SONORA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA							
NOGALES	10,910.15	0.00	10,910.15	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	157	
C-00062/6305 PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, RAMPA TIPO DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN , CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, EN JARDÍN DE NIÑOS CLUB ACTIVO 20-30, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA							
NOGALES	126,727.01	0.00	126,727.01	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	79	
C-00062/6307 REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIO 1A, REHABILITACIÓN DE MUROS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIO 2B, SUSTITUCIÓN DE BASTIDORES Y PUERTAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN ESCUELA PRIMARIA VICENTA OCARANZA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.							
NOGALES	60,019.71	0.00	60,019.71	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	228	
C-00062/6833 REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA DELIA LEY DE XEBILLE, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA							
NOGALES	42,276.73	0.00	42,276.73	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	429	
C-00062/6944 REHABILITACIÓN DE AULAS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE AREA ADMINISTRATIVA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS COLINAS DEL SOL, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA							
NOGALES	158,163.77	0.00	158,163.77	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	60	
C-00062/6980 REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, AIRE ACONDICIONADO, ANDADORES, CERCO Y TEJABAN, EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCÍA, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA							
NOGALES	201,711.63	0.00	201,711.63	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	298	
C-00062/6981 CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, REHABILITACIÓN DE AULAS, COMEDOR, SERVICIOS SANITARIOS, AIRE ACONDICIONADO Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS 5 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA							
NOGALES	125,683.51	0.00	125,683.51	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	127	
C-00062/6982 REHABILITACIÓN DE AULAS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, AIRE ACONDICIONADO Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS ÁLAMOS, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA							
NOGALES	45,433.60	0.00	45,433.60	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	222	
C-00062/6983 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES, EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO W. COVARRUBIAS, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA							
NOGALES	470,078.15	0.00	470,078.15	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	839	
C-00062/7287 TERMINACIÓN DE NUEVE AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, LOMAS DEL SOL							
NOGALES	8,842,953.76	8,842,953.76	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	152	
C-00062/7326 CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN LAS ACACIAS							
NOGALES	152,493.61	152,493.61	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	30	
C-00062/7373 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LAS ACACIAS							
NOGALES	11,513.30	11,513.30	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	90	
C-00062/7379 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN COMPLEJO PUERTA DE ANZA							
NOGALES	3,226,084.42	3,226,084.42	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	90	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/7380	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN COMPLEJO PUERTA DE ANZA						
NOGALES	4,873,630.36	4,873,630.36	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	120	
C-00062/7381	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA GENERAL 5, COMPLEJO PUERTA DE ANZA						
NOGALES	6,784,788.63	6,784,788.63	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	120	
C-00062/7383	CONSTRUCCIÓN DE AULAS AISLADAS DE 6.00 X 8.00 METROS EN SEGUNDO NIVEL, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 77						
NOGALES	1,260,928.94	1,260,928.94	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	30	
C-00062/7393	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN AULAS, REHABILITACIÓN DE BAÑOS EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN COLINAS DEL VIENTO						
NOGALES	1,908,254.34	1,908,254.34	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	451	
C-00062/7394	REHABILITACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO W. COVARRUBIAS						
NOGALES	609,698.86	609,698.86	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	839	
C-00062/7401	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA MONOFÁSICA EN 13200 VOLTS. ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS EN JARDÍN VILLA SONORA						
NOGALES	1,586,831.56	1,586,831.56	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	139	
C-00062/7402	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA MONOFÁSICA EN 13200 VOLTS. ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS E ILUMINACIÓN DE TEJABÁN EN JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA						
NOGALES	1,656,631.00	1,656,631.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	205	
C-00062/7404	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA MONOFÁSICA EN 13200 VOLTS. ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS, ILUMINACIÓN DE TEJABÁN Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO PERALTA GÁLVEZ.						
NOGALES	1,571,134.54	1,571,134.54	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	334	
C-00062/7405	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA TRIFÁSICA EN 13200 VOLTS, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS, ILUMINACIÓN DE TEJABÁN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO W. COVARRUBIAS						
NOGALES	1,361,910.08	1,361,910.08	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	839	
C-00062/7433	SEGUNDA ETAPA Y EQUIPAMIENTO DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES						
NOGALES	15,486,020.31	15,486,020.31	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	1800	
C-00062/7470	EQUIPAMIENTO PARA SALA AUDIOVISUAL EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES) NOGALES 1						
NOGALES	1,012,357.78	1,012,357.78	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	1429	
C-00062/7503	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES						
NOGALES	7,160,289.06	7,160,289.06	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	800	
C-00062/7541	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN JARDÍN DE NIÑOS 24 DE OCTUBRE						
NOGALES	431,265.65	431,265.65	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	421	
C-00062/7542	REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, LAS ACACIAS						
NOGALES	325,535.53	325,535.53	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	80	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/7545 REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA PROFESORA DELIA LEY DE XIBILLE							
NOGALES	194,473.18	194,473.18	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	177	
C-00062/7547 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN COLINAS DEL VIENTO							
NOGALES	361,502.55	361,502.55	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	120	
C-00062/7548 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA ALEJANDRO C. VILLASEÑOR							
NOGALES	352,804.40	352,804.40	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	59	
C-00062/7551 TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 300 KVA EN 13200 VOLTS, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN							
NOGALES	2,344,816.92	2,344,816.92	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	170	
C-00062/7642 CONSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN, SALIDAS PARA AIRES ACONDICIONADOS Y CONEXIONES DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA NISSAN PUEBLITOS							
NOGALES	99,934.26	99,934.26	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	179	
C-00062/7644 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 225 KVA EN 13200 VOLTS, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN AULAS Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE AIRE ACONDICIONADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS							
NOGALES	174,855.62	174,855.62	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	550	
C-99999/2161 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS LUIS BASURTO GUZMAN, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. CONSISTENTE EN: REHABILITACIÓN EN AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y BANQUETA.							
NOGALES	26,822.32	0.00	26,822.32	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	98	
C-99999/2162 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. CONSISTENTE EN: REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, PINTURA, VITROPISO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN MENOR DE SANITARIO, ANDADORES, RAMPA, REHABILITACIÓN DE TEJABAN.							
NOGALES	2,419.78	0.00	2,419.78	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	96	
C-99999/2164 CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.							
NOGALES	332,936.91	0.00	332,936.91	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	1706	
C-99999/2168 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE 225 KVA EN 13200 TRIFÁSICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 4, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.							
NOGALES	335,983.62	0.00	335,983.62	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	620	
C-99999/2196 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. CONSISTENTE EN: REPARACIÓN DE TECHOS, REHABILITACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE PISOS EN OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA Y PINTURA E ILUMINACIÓN EN TEJABAN EXISTENTE.							
NOGALES	3,694.84	0.00	3,694.84	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	86	
C-00062/7403 REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN "LA CHOYA 1"							
NOGALES	383,895.74	383,895.74	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
AGUA ZARCA (FERROCARRIL)					1	363	
C-00055/1226/0109 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE QUIJADA, UBICADO EN CALLES DÁVALOS Y TENOCHTITLÁN, COLONIA BUENOS AIRES, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NOGALES							
OPODEPE	360,305.17	252,213.62	0.00	108,091.55	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
OPODEPE					1	480	
C-00062/7312 CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ADOSADA CON BAÑO Y ALMACÉN DE 6.0 X 8.0 METROS, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS DOMITILA CONCEPCIÓN ROJO RUIZ							
PUERTO PEÑASCO	2,281.30	2,281.30	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
PUERTO PEÑASCO					1	30	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/7341 CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN SECUNDARIA TÉCNICA ESTATAL NÚMERO 21							
PUERTO PEÑASCO	10,170.64	10,170.64	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 120	TERMINADO
C-00062/7395 REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE JUNIO							
PUERTO PEÑASCO	618,982.00	618,982.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 139	TERMINADO
C-00062/7645 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS							
PUERTO PEÑASCO	261,683.71	261,683.71	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 370	TERMINADO
C-00062/7658 COLOCACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR (CETMAR) 14							
PUERTO PEÑASCO	217,875.84	217,875.84	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO 1	ALUMNOS 1330	TERMINADO
C-00062/7343 CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) 56							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	268,231.26	268,231.26	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 30	TERMINADO
C-00062/7550 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 31							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	739,953.88	739,953.88	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 178	TERMINADO
C-00062/7592 CAMBIO DE CUBIERTA EN TALLERES EN SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 31.							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	656,473.21	656,473.21	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 178	TERMINADO
C-00062/7679 REHABILITACIÓN DE AULAS EN SECUNDARIA ESTATAL NÚMERO 32, PROFESOR PEDRO M. AGUILAR							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	888,287.91	888,287.91	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 112	TERMINADO
C-00062/7342 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN TELESECUNDARIA 9							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	169,424.05	169,424.05	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 60	TERMINADO
C-00055/1226/0173 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 75, UBICADA EN AVENIDA MAZATLÁN C Y CALLE 42, COLONIA SOLIDARIDAD, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	495,680.78	346,976.55	0.00	148,704.23	OBRA 1	ALUMNOS 611	EN PROCESO
C-00055/1226/0174 CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA AURELIO RENTERÍA, UBICADA EN CALLE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 42, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	607,769.59	425,438.71	0.00	182,330.88	OBRA 1	ALUMNOS 470	EN PROCESO
C-00055/1226/0175 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 22, UBICADA EN AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE OCHO Y CALLE NUEVE, COLONIA COMERCIAL, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	347,823.66	243,476.56	0.00	104,347.10	OBRA 1	ALUMNOS 1300	EN PROCESO
C-00055/1226/0176 CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN EL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, UBICADO EN CERRADA DEL PARQUE ENTRE CERRADA LAS HUERTAS Y RETORNO LOS OLIVOS, FRACCIONAMIENTO JOYAS DEL PARQUE, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	124,358.72	87,051.10	0.00	37,307.62	OBRA 1	ALUMNOS 121	EN PROCESO
C-00062/6956 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "1A" Y "2B", REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, ACOMETIDA Y ALIMENTADORES, EN EL JARDÍN DE NIÑOS BAJA CALIFORNIA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA							
SAN LUIS RÍO COLORADO	160,063.77	0.00	160,063.77	0.00	REHABILITACIÓN 1	ALUMNOS 61	TERMINADO

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/7350 CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA AISLADA DE 6.00 X 8.00 METROS, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN							
SAN LUIS RÍO COLORADO	494.03	494.03	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	30	
C-00062/7374 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA PROFESORA ROSAURA RIVERA DE LÓPEZ							
SAN LUIS RÍO COLORADO	8,712.36	8,712.36	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	60	
C-00062/7471 EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES) SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	649,698.89	649,698.89	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO	ALUMNOS	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	409	
C-00062/7485 EQUIPAMIENTO DE AULAS Y CENTROS DE INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (CAMPUS SAN LUIS RÍO COLORADO)							
SAN LUIS RÍO COLORADO	883,866.97	883,866.97	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO	ALUMNOS	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	800	
C-00062/7522 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y PISOS EN AULAS EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FÉLIX SORIA							
SAN LUIS RÍO COLORADO	5,368,688.20	5,368,688.20	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	554	
C-00062/7523 DEMOLICIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA, PINTURA EN EDIFICIOS, EN BARDA REJA, EN TECHUMBRE DE CANCHA, CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA RIVERA DE LÓPEZ							
SAN LUIS RÍO COLORADO	4,404,261.26	4,404,261.26	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	754	
C-00062/7524 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN SECUNDARIA 22, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,566,355.50	1,566,355.50	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	1065	
C-00062/7677 IMPERMEABILIZACIÓN EN SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA							
SAN LUIS RÍO COLORADO	880,719.63	880,719.63	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	701	
C-99999/2163 TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES Y OBRAS EXTERIOR, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,697,106.77	0.00	1,697,106.77	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	645	
C-99999/2169 REHABILITACIÓN DE TECHEDUMBRE EN CANCHA CÍVICA, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN PERÍMETRO DE LOSA, PINTURA EN BARDA REJA E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN CAM 60, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA							
SAN LUIS RÍO COLORADO	128,813.50	0.00	128,813.50	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	41	
C-99999/2171 REHABILITACIÓN EN AULA, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN CAM 42, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA							
SAN LUIS RÍO COLORADO	39,155.77	0.00	39,155.77	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	96	
C-00062/7352 CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA AISLADA DE 6.00 X 8.00 METROS, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y OBRA EXTERIOR EN TELESECUNDARIA 190							
SAN LUIS RÍO COLORADO	395.82	395.82	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
GOLFO DE SANTA CLARA					1	30	
C-00062/7653 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL EN TELESECUNDARIA 190							
SAN LUIS RÍO COLORADO	144,302.37	144,302.37	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
GOLFO DE SANTA CLARA					1	309	
C-00062/7521 INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRA EN ESTRUCTURA EXISTENTE EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ							
SAN LUIS RÍO COLORADO	368,194.98	368,194.98	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
GRULLITA, LA					1	50	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/7672 REVISIÓN Y BALANCEO DE CARGAS EN ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO R. SILVA							
SAN LUIS RÍO COLORADO	520,797.73	520,797.73	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
LUIS B SÁNCHEZ					1	426	
C-00055/1226/0177 CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 42, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO A LA SALIDA HACIA MESA RICA, LOCALIDAD DE NUEVO MICHOACÁN (ESTACIÓN RIÍTO), MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	668,879.20	468,215.44	0.00	200,663.76	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
NUEVO MICHOACAN Y RIÍTO					1	252	
C-00055/1320 CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA, CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO E IMPERMEABILIZACIÓN EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS 30 DE ABRIL (CCT: 26EJN0185J), UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	503,265.37	503,265.37	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
MESA RICA					1	36	
C-99999/2179 REHABILITACIÓN DE CANCHA CÍVICA Y REHABILITACIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.12, DE LA LOCALIDAD DEL EJIDO ISLITA Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.							
SAN LUIS RÍO COLORADO	493,951.07	0.00	493,951.07	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
ISLITA					1	241	
C-00062/7630 ILUMINACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES) PESQUEIRA							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
PESQUEIRA					1	500	
C-00062/7631 REMODELACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES) PESQUEIRA							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
PESQUEIRA					1	500	
C-00062/7008/ REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS ENCINAS CORRALES, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA							
SANTA ANA	9,013.46	0.00	9,013.46	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SANTA ANA					1	154	
C-00062/7012 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, ACOMETIDA Y ALIMENTADORES, EN EL JARDÍN DE NIÑOS PATRIA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA							
SANTA ANA	248,533.13	0.00	248,533.13	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SANTA ANA					1	53	
C-00062/7013 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCIÓN AGUIRRE GALVEZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA.							
SANTA ANA	104,046.81	0.00	104,046.81	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SANTA ANA					1	114	
C-00062/7479 CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA TÉCNICA ESTATAL NÚMERO 19							
SANTA ANA	2,311,880.15	2,311,880.15	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SANTA ANA					1	30	
C-00062/7507 ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA HERMANOS VALENCIA							
SANTA ANA	106,000.87	106,000.87	0.00	0.00	ESTUDIO	ALUMNOS	TERMINADO
SANTA ANA					1	168	
C-00062/6976 REHABILITACIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO "1A", REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, AIRES ACONDICIONADOS, ACOMETIDA Y ALIMENTADORES, EN EL JARDÍN DE NIÑOS YOLANDA SILVA GALLEG0, DE LA LOCALIDAD DE EL CLARO Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA							
SANTA ANA	52,139.27	0.00	52,139.27	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CLARO, EL					1	27	
C-00062/6977 REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA 13 DE JULIO, DE LA LOCALIDAD DE EL CLARO Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA							
SANTA ANA	2,697.28	0.00	2,697.28	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CLARO, EL					1	79	
C-00062/6961 SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA EN AULAS Y TEJABAN, PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ LA POLVADERA, DE LA LOCALIDAD DE COYOTILLO SUR Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA.							
SANTA ANA	137,632.10	0.00	137,632.10	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
COYOTILLO SUR					1	14	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal				Otros
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>								
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>								
C-00055/1226/0194 CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y TEMPLETE EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO GARCÍA CONDE, UBICADA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA CON JESÚS GARCÍA MORALES, LOCALIDAD DE ESTACIÓN LLANO, MUNICIPIO DE SANTA ANA	SANTA ANA	354,101.83	265,576.37	0.00	88,525.46	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
ESTACIÓN LLANO					1		355	
C-00062/6975 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE AREA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ACOMETIDA ELÉCTRICA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO, DE LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN LLANO Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA	SANTA ANA	20,574.41	0.00	20,574.41	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
ESTACIÓN LLANO					1		51	
C-00055/1226/0195 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN JARDÍN DE NIÑOS AIDA JOSEFINA NIEBLAS GÓMEZ, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, FRENTE A LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE SANTA ANA, LOCALIDAD DE SANTA ANA VIEJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA	SANTA ANA	151,873.89	113,905.41	0.00	37,968.48	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
SANTA ANA VIEJO					1		742	
C-00062/6959 REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS AIDA JOSÉFINA NIEBLA GÓMEZ, DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA VIEJO Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA	SANTA ANA	71,734.90	0.00	71,734.90	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SANTA ANA VIEJO					1		42	
C-00062/7009/ CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA VIEJO Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA	SANTA ANA	606,879.59	0.00	606,879.59	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SANTA ANA VIEJO					1		119	
C-00062/7007/ REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (CUBIERTA, PISOS Y PINTURA) Y AIRES ACONDICIONADOS, EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA	SANTA ANA	9,612.64	0.00	9,612.64	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SANTA MARTHA					1		35	
C-00062/6960 REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO MARIN RETIFF, DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA	SANTA ANA	69,630.55	0.00	69,630.55	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SANTA RITA DEL CLARO					1		44	
C-00062/7014 SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, PINTURA GENERAL, Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA.	SANTA ANA	79,280.50	0.00	79,280.50	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SANTA RITA DEL CLARO					1		131	
C-00062/6619 REPARACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y PINTURA GENERAL, EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, DE LA LOCALIDAD DE EJIDO MIGUEL HIDALGO Y MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, SONORA	SANTA CRUZ	67,574.87	0.00	67,574.87	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
MIGUEL HIDALGO (SAN LÁZARO)					1		72	
C-00062/6620 REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, PINTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, AIRES ACONDICIONADOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA, CISTERNA EN JARDÍN DE NIÑOS CAROLINA ZEPEDA MONTOYA, DE LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, SONORA	SANTA CRUZ	8,659.04	0.00	8,659.04	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
MIGUEL HIDALGO (SAN LÁZARO)					1		30	
C-00062/6827 REHABILITACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA, CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, EN LA TELESECUNDARIA NO. 53, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SÁRIC, SONORA.	SÁRIC	35,651.49	0.00	35,651.49	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SÁRIC					1		43	
C-00062/6366 REPARACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS, REHABILITACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN TELESECUNDARIA 321, DE LA LOCALIDAD LOS CHIRRIONES Y MUNICIPIO DE SÁRIC, SONORA	SÁRIC	11,588.08	0.00	11,588.08	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CHIRRIONES, LOS					1		24	
C-00062/6452 REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN Y PUERTA DE ACCESO VEHICULAR EN JARDÍN DE NIÑOS SASABE, DE LA LOCALIDAD DE SÁSABE Y MUNICIPIO DE SÁRIC, SONORA.	SÁRIC	320,916.81	0.00	320,916.81	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SÁSABE					1		58	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal				Otros
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>								
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>								
C-00062/6826 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIO "B", REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA, CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, EN TELESECUNDARIA 54, DE LA LOCALIDAD DE SÁSABE Y MUNICIPIO DE SÁRIC, SONORA.	SÁRIC	43,537.56	0.00	43,537.56	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SÁSABE						1	70	
C-00055/1226/0126 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE GRADAS DE 3X12 EN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO DEL TELE-BACHILLERATO COMUNITARIO, UBICADA EN CALLE ALLENDE ESQUINA CON AVENIDA GALEANA, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TRINCHERAS	TRINCHERAS	339,675.29	288,723.99	0.00	50,951.30	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
TRINCHERAS						1	1200	
C-00062/6622 IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA GENERAL, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, REPARACIÓN DE MUROS Y REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA 191, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA	TRINCHERAS	31,386.48	0.00	31,386.48	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
TRINCHERAS						1	70	
C-00062/7661 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ENRIQUE QUIJADA	URES	950,108.34	950,108.34	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE URES						1	189	
C-00062/7663 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL PIÑA	URES	950,108.34	950,108.34	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE URES						1	211	
C-00062/7666 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS CATALINA L. DE SALCIDO	URES	706,642.32	706,642.32	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE URES						1	115	
C-00062/7466 AUMENTO DE CARGA EN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DE CABLEADO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS EN SECUNDARIA EDUARDO SALCIDO CELAYA	URES	1,481,222.62	1,481,222.62	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
GUADALUPE						1	168	
C-00062/7664 COLOCACIÓN DE CUBIERTA PREFABRICADA E IMPERMEABILIZACIÓN Y CERCO DE MALLA CICLÓNICA EN SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 39, EDUARDO SALCIDO CELAYA	URES	979,878.10	979,878.10	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
GUADALUPE						1	179	
C-99999/2173 TERMINACION DE TEJABAN DE 18X30 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE (GUADALUPE DE URES) Y MUNICIPIO DE URES, SONORA	URES	20,513.16	0.00	20,513.16	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
GUADALUPE						1	97	
C-99999/2198 SUSTITUCIÓN DE TECHOS, PINTURA GENERAL, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, SERVICIOS SANITARIOS, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO DE 1944, DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE URES (SAN PEDRO) Y MUNICIPIO DE URES, SONORA.	URES	5,771.92	0.00	5,771.92	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SAN PEDRO						1	153	
C-00055/1226/0191 APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN JARDÍN DE NIÑOS JUANA IBARBAROU, UBICADO EN CALLE YÉCORA ENTRE AVENIDA ALONSO VICTORIA Y CALLE 1673, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YÉCORA	YÉCORA	72,260.65	61,421.54	0.00	10,839.11	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
YÉCORA						1	50	
C-00055/1226/0188 CONSTRUCCIÓN DE TECHO TIPO INSUPANEL EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES) MAYCOBA, UBICADO A 50 METROS DE LA CARRETERA NÚMERO 15 Y AL INICIO DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, LOCALIDAD DE MAYCOBA, MUNICIPIO DE YÉCORA	YÉCORA	547,474.94	465,353.70	0.00	82,121.24	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
MAYCOBA						1	85	
C-00055/1226/0190 APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS G. MAZÓN, UBICADA EN CALLE PRINCIPAL A 150 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD Y FRENTE AL ARROYO, LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE YÉCORA	YÉCORA	40,376.00	34,319.60	0.00	6,056.40	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
SANTA ANA						1	30	
C-00055/1226/0189 APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO A 60 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD DE JUAN DIEGO PIMA, MUNICIPIO DE YÉCORA	YÉCORA	51,698.21	43,943.47	0.00	7,754.74	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
PIMAS (JUAN DIEGO DE LOS PIMAS)						1	85	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/7284	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA						
VARIOS	9,289,948.00	9,289,948.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					1	150613	
C-00062/7285	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR						
VARIOS	8,343,420.00	8,343,420.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					1	150613	
C-00062/7286	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR						
VARIOS	741,050.00	741,050.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					1	150613	
C-00062/7301	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO REGIONAL CUBIERTA MULTIPANEL Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS ALEJANDRO VOLTA						
VARIOS	53,465.89	53,465.89	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					1	30	
C-00062/7369	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA AISLADA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN LA CHOLLA						
VARIOS	9,440.68	9,440.68	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
VARIAS					1	30	
C-00062/7411	AMPLIACIÓN DE LABORATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES-PANELES FOTOVOLTAICOS CONTIGUO AL EDIFICIO 7B EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA (PRIMERA ETAPA)						
VARIOS	3,359,097.89	3,359,097.89	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					1	29401	
C-00062/7412	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA						
VARIOS	9,947,604.41	9,947,604.41	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					1	150613	
C-00062/7413	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR						
VARIOS	5,833,555.13	5,833,555.13	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					1	150613	
C-00062/7414	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR						
VARIOS	247,379.25	247,379.25	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					1	150613	
C-00062/7456	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA, INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES COMUNES A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (DES) DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA						
VARIOS	10,383,468.98	10,383,468.98	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					1	36830	
C-00062/7467	ADECUACIÓN Y MEJORA DEL LABORATORIO LV-100 DE VETERINARIA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA CAMPUS NAINARI						
VARIOS	9,434,094.57	9,434,094.57	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					1	800	
C-00062/7480	EJECUCIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES NECESARIAS PARA PROVEER EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 23 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO						
VARIOS	1,026,049.14	1,026,049.14	0.00	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
VARIAS					1	6837	
C-00062/7612	PINTURA, MUEBLES Y ACCESORIOS PARA SERVICIOS SANITARIOS EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES)						
VARIOS	145,212.39	145,212.39	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
VARIAS					1	500	
C-00062/7681	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, AIRES ACONDICIONADOS, MESAS Y SILLAS PARA PROFESORES Y PINTARRONES EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES)						
VARIOS	246,151.84	246,151.84	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO	ALUMNOS	TERMINADO
VARIAS					1	150613	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>386,023,971.84</b>	<b>361,025,414.26</b>	<b>18,285,352.41</b>	<b>6,713,205.17</b>		<b>463</b>	<b>Proyectos</b>

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			

**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**[ 5G ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA**

C-00011/0002 CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA PARA TELESCOPIO EN EL OBSERVATORIO "LA MARIQUITA"							
CANANEA	444,028.89	444,028.89	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	1500	
C-00060/0162 CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN DE PARQUE DE INNOVACIÓN Y ALTA TECNOLOGÍA (PIAT)							
HERMOSILLO	12,856,075.81	12,856,075.81	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	250000	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>13,300,104.70</b>	<b>13,300,104.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2 Proyectos</b>

**[ 5H ] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE**

C-00055/1226/0155 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA, UBICADA POR CALLE PRINCIPAL A UN LADO DE LA CANCHA PÚBLICA A 100 METROS DE REPRESO DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	734,308.38	624,162.12	0.00	110,146.26	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CARRIZAL, EL					1	63	
C-00055/1226/0153 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN CANCHA PÚBLICA, UBICADA CONTIGUO A ESCUELA PRIMARIA A 90 METROS DE ESCUELA SECUNDARIA Y A 170 METROS DE CENTRO DE SALUD, LOCALIDAD DE CERRO COLORADO, MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	105,450.11	89,624.09	0.00	15,826.02	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CERRO COLORADO					1	212	
C-00055/1226/0056 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO EN PLAZA, UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA CANANEA-BACOACHI, LOCALIDAD DE UNÁMACHI, MUNICIPIO DE BACOACHI							
BACOACHI	606,958.00	515,916.00	0.00	91,042.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
UNÁMACHI					1	1500	
C-00055/1226/0087 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANCHA DE FÚTBOL LIENZO CHARRO, UBICADA EN AVENIDA VALSEQUILLO ESQUINA CON CALLE PINO SUÁREZ, LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	102,776.26	87,359.82	0.00	15,416.44	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)					1	2251	
C-00055/1226/0088 EQUIPAMIENTO DE APARATOS DE EJERCICIO Y BANCAS EN PLAZA PÚBLICA, UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES ABELARDO L. RODRÍGUEZ Y BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD DE BATEVITO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	166,096.62	141,182.12	0.00	24,914.50	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
BATEVITO (COLONIA IRRIGACIÓN)					1	453	
C-00060/0183 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "EL ABASTO" EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA	521,532.60	521,532.60	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	12000	
C-00055/1226/0085 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO Y BANCAS EN PLAZA PÚBLICA HIDALGO, UBICADA EN CALLE PROFESOR EDUARDO MEDINA Y AVENIDA OBREGÓN, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUMPAS							
CUMPAS	148,282.34	126,039.98	0.00	22,242.36	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CUMPAS					1	6362	
C-00055/1226/0220 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BÀSQUETBOL EN PARQUE INFANTIL, UBICADO EN CALLE HERMOSILLO FINAL OESTE, LOCALIDAD DE TEONADEPA, MUNICIPIO DE CUMPAS							
CUMPAS	292,069.24	248,258.85	0.00	43,810.39	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
TEONADEPA					1	453	
C-00055/1226/0135 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS INFANTILES EN COLONIA ARMANDO LÓPEZ NOGALES, UBICADO EN CALLE 13 DE OCTUBRE ENTRE CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y VÍCTOR SILVA DURÁN, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	90,578.14	76,991.42	0.00	13,586.72	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
ETCHOJOA					1	150	
C-00055/1226/0138 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS INFANTILES EN CALLE SIN NOMBRE, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO A UN LADO DE LA PLAZA PÚBLICA, LOCALIDAD DE AGUSTÍN DE MELGAR, MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	90,578.14	76,991.42	0.00	13,586.72	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
AGUSTÍN MELGAR					1	150	
C-00055/1226/0137 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS INFANTILES A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE LAS MAYAS, MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	90,578.14	76,991.42	0.00	13,586.72	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
MAYAS, LAS (BOSCONCOBE)					1	150	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal				Otros
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>								
<b>[ 5H ] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE</b>								
C-00055/1226/0141 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS INFANTILES A UN LADO DE LA PLAZA PÚBLICA, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD DE MOCHIPACO 2, MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	90,578.14	76,991.42	0.00	13,586.72	OBRA 1	PERSONAS 150	TERMINADO
C-00055/1226/0140 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS INFANTILES A UN LADO DE LA PLAZA PÚBLICA, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD DE VILLA TRES CRUCES, MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA VILLA TRES CRUCES	90,578.14	76,991.42	0.00	13,586.72	OBRA 1	PERSONAS 150	TERMINADO
C-00055/1226/0261 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN PARQUE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, UBICADO EN CALLE PETRA SANTOS ENTRE CALLES ALTAR Y BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONOITA	252,567.55	189,425.66	0.00	63,141.89	OBRA 1	PERSONAS 5000	EN PROCESO
C-00055/1226/0093 REMODELACIÓN DE PARQUE HERMANOS GARDENIA DE HUATABAMPO, UBICADO EN AVENIDA HIDALGO ESQUINA CON CALLE HERMOSILLO, COLONIA MACÍAS, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO HUATABAMPO	122,036.67	103,731.17	0.00	18,305.50	OBRA 1	PERSONAS 3000	TERMINADO
C-00055/1226/0127 REMODELACIÓN DE PLAZA JESÚS GARCÍA, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO, COLONIA CENTRO, FRENTE A AYUNTAMIENTO, LOCALIDAD DE NACAZARI, MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA NACAZARI DE GARCÍA	580,008.54	493,007.26	0.00	87,001.28	OBRA 1	PERSONAS 12000	TERMINADO
<b>TOTAL MODALIDAD</b>		<b>4,084,977.01</b>	<b>3,525,196.77</b>	<b>0.00</b>	<b>559,780.24</b>			<b>16 Proyectos</b>

**[ 5K ] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS**

C-00055/1226/0089 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL EL NIÑO FELIZ, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD DE PAREDONCITO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ PAREDONCITO (EL TOBARI)	155,543.66	132,212.11	0.00	23,331.55	OBRA 1	PERSONAS 2251	TERMINADO
C-00055/1226/0044 REHABILITACIÓN DE PISOS EN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DIF CAJEME, UBICADO EN CALLE PASEO DEL ALCATRAZ NÚMERO 601, COLONIA VILLA BONITA, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	336,276.47	235,393.53	0.00	100,882.94	OBRA 1	PERSONAS 100	TERMINADO
C-00055/1226/0206 REHABILITACIÓN DE ESCALERAS Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DIVISORIOS EN EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN CALLE SINALOA NÚMERO 107 NORTE, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	93,305.31	65,313.72	0.00	27,991.59	OBRA 1	PERSONAS 20000	EN PROCESO
C-00058/0052 REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES (CUM) EN CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, PARA AMPLIAR ESPACIOS PARA OFICINAS GUBERNAMENTALES	CAJEME CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	1,874,450.84	1,874,450.84	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 300000	TERMINADO
C-00055/1226/0059 CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN EL INSTITUTO DEL DEPORTE E INSTITUTO DE EVENTOS, UBICADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES ESCOBEDO Y REVOLUCIÓN, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CARBÓ	CARBÓ CARBÓ	46,939.02	39,898.16	0.00	7,040.86	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO
C-00055/1226/0075 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL Y OBRAS PÚBLICAS, UBICADA EN CALLES REVOLUCIÓN Y NIÑOS HÉROES, COLONIA MODERNA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME EMPALME	684,608.09	513,456.00	0.00	171,152.09	OBRA 1	PERSONAS 50000	TERMINADO
C-00058/0056 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR) (SEGUNDA ETAPA)	HERMOSILLO HERMOSILLO	943,525.96	943,525.96	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 450	TERMINADO

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5K ] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b>							
C-00058/0059 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR) (TERCERA ETAPA)							
HERMOSILLO	599,947.43	599,947.43	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	450	
C-00055/1226/0098 REHABILITACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, PISOS Y AZULEJOS Y PUERTAS EN BAÑOS, REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y ACABADOS EN GENERAL EN BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, UBICADA EN AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA ENTRE CALLES ETCHOJOA Y FRONTERAS, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	147,424.00	125,310.40	0.00	22,113.60	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HUATABAMPO					1	74533	
C-00055/1226/0095 REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS INTERIORES, REPOSICIÓN DE CRISTALES ROTOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y ACABADOS EN GENERAL EN BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO, UBICADA DETRÁS DE LA IGLESIA INDIGENTE SANTÍSIMA TRINIDAD, LOCALIDAD DEL POBLADO DE ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	106,689.61	90,686.17	0.00	16,003.44	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
ETCHOROPO					1	4174	
C-00055/1226/0094 REHABILITACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA, IMPERMEABILIZACIÓN Y ACABADOS EN BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EN PUERTO DE YAVAROS, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, UBICADA EN CALLE DEPORTIVA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, LOCALIDAD DE YAVAROS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	83,917.19	71,329.61	0.00	12,587.58	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)					1	2960	
C-00055/1226/0253 REHABILITACIÓN DE LOSA DE AZOTEA EN PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN CALLE OCHO Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO							
NÁCORI CHICO	289,714.73	246,257.52	0.00	43,457.21	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
NÁCORI CHICO					1	1902	
C-00055/1226/0128 REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SIN NÚMERO, LOCALIDAD DE NACOZARI, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA							
NACOZARI DE GARCÍA	59,014.80	50,162.58	0.00	8,852.22	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
NACOZARI DE GARCÍA					1	11489	
C-00055/1226/0118 CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE LECTURAS LAS FLORES DENTRO DE PARQUE, UBICADO EN CALLE MOJAVES, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, LOCALIDAD HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	148,234.70	103,764.28	0.00	44,470.42	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	60	
C-00055/1226/0245 REHABILITACIÓN DE MUROS, TECHOS Y SANITARIOS EN PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE MARIANO MATAMOROS Y AVENIDA MÉXICO FRENTE A PLAZA PÚBLICA EN LA COLONIA CENTRO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÓNAVAS							
ÓNAVAS	792,881.61	743,381.61	0.00	49,500.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
ÓNAVAS					1	580	
C-00055/1226/0082 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN MUSEO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE JUÁREZ Y 600, COLONIA MILITAR, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	575,000.00	488,713.00	0.00	86,287.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
SAN IGNACIO RÍO MUERTO					1	3684	
C-00055/1226/0083 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE REFORMA FINAL ESTE ENTRE CALLES TÓRIM Y 21, COLONIA ARBOLEDAS, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	354,000.00	300,900.00	0.00	53,100.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
SAN IGNACIO RÍO MUERTO					1	10500	
C-00055/1226/0084 REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE GENERAL AMARILLAS Y REFORMA, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	350,000.00	297,495.00	0.00	52,505.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
SAN IGNACIO RÍO MUERTO					1	3684	
C-00055/1226/0239 CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE BOMBEROS, UBICADO EN CALLE TRECE ESQUINA CARRETERA A SANTA ANA-HERMOSILLO, COLONIA KENNEDY, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA							
SANTA ANA	670,636.50	549,636.50	0.00	121,000.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
SANTA ANA					1	355	
C-00055/1226/0209 REMODELACIÓN DE SALÓN DE REUNIONES MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA CON CALLE VICENTE GUIERRERO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE							
SUAQUI GRANDE	394,649.65	335,454.75	0.00	59,194.90	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
SUAQUI GRANDE					1	450	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5K ] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b>							
C-00055/1226/0259 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN CALLE SAN BLAS NÚMERO 60, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUBUTAMA							
TUBUTAMA	306,958.31	260,914.57	0.00	46,043.74	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
TUBUTAMA					1	300	
C-00055/1226/0258 CONSTRUCCIÓN DE TECHO EXTERIOR EN COMISARÍA DEL EJIDO LA SANGRE, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A PLAZA PÚBLICA, EJIDO LA SANGRE, MUNICIPIO DE TUBUTAMA							
TUBUTAMA	186,514.88	158,537.64	0.00	27,977.24	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)					1	400	
C-00055/1226/0212 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLES MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON JESÚS OJEDA, LOCALIDAD DE MÁTAPE, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA	45,412.42	38,600.56	0.00	6,811.86	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)					1	280	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>9,245,645.18</b>	<b>8,265,341.94</b>	<b>0.00</b>	<b>980,303.24</b>			<b>23 Proyectos</b>
<b>[ CA ] POLÍTICA Y GOBIERNO</b>							
C-00129/0012 PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO PARA ALBERGAR EL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA DE HERMOSILLO (EQUIPAMIENTO)							
HERMOSILLO	2,309,133.70	2,309,133.70	0.00	0.00	ACCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	0	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>2,309,133.70</b>	<b>2,309,133.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1 Proyectos</b>
<b>[ CK ] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA</b>							
C-00058/0015 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO	4,556,998.78	4,556,998.78	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					2559.3	750000	
C-00058/0048 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA PARA LA MUJER							
HERMOSILLO	8,293,648.73	8,293,648.73	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	750000	
C-00058/0054 CONTINUACIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA PARA LA MUJER							
HERMOSILLO	5,421,075.00	5,421,075.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	750000	
C-00058/0057 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO PARA ALBERGAR CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO	5,828,743.70	5,828,743.70	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	1050	
C-00129/0010 TERMINACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO DE TRANSICIÓN AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL							
HERMOSILLO	4,624,423.41	4,624,423.41	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	300000	
C-00129/0016 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECCIONADOR DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA EN EL COMPLEJO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA (CIUDAD DE LA JUSTICIA)							
HERMOSILLO	4,814,341.15	4,814,341.15	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	750000	
C-00129/0017 SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.) PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,144,167.55	1,144,167.55	0.00	0.00	SERVICIO	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	750000	
C-00129/0018 SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.) PARA LA OBRA: TERMINACIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR CENTRO DE TRANSICIÓN AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL							
HERMOSILLO	1,144,027.33	1,144,027.33	0.00	0.00	SERVICIO	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	750000	
C-00129/0019 VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PARA ALBERGAR CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA Y SALAS PARA JUICIOS DE ORALIDAD PENAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO							
VARIOS	283,587.65	283,587.65	0.00	0.00	SERVICIO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					5	750000	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
<b>TOTAL MODALIDAD</b>		<b>36,111,013.30</b>	<b>36,111,013.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9 Proyectos</b>
<b>[ CO ] SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA</b>							
C-00058/0026 CREACIÓN DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES							
HERMOSILLO	562,998.09	562,998.09	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	391645	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>562,998.09</b>	<b>562,998.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1 Proyectos</b>
<b>[ ED ] DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS</b>							
C-00055/1226/0068 RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PROFUNDO SANITARIO EN ENTRADA SUR AL POBLADO, UBICADO EN CARRETERA ESTATAL MAZOCAHUI-ACONCHI 89 ENTRADA SUR AL POBLADO SUR PONIENTE, LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE ACONCHI							
ACONCHI	708,672.95	602,372.01	0.00	106,300.94	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
ESTANCIA, LA					108.4	450	
C-00055/1226/0228 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 15 ENTRE SOLIDARIDAD Y CALLEJÓN LA HUERTA, COLONIA LOMA LINDA, LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	103,124.16	77,343.12	0.00	25,781.04	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
SONOITA					93	28	
C-00055/1226/0229 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLES JAVIER MINA Y FINAL, COLONIA BUROCRATA, LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	88,347.21	66,260.41	0.00	22,086.80	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
SONOITA					78	35	
C-00055/1226/0260 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 16 ENTRE AVENIDAS "G" Y "N", COLONIA PÁPAGO, LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	599,352.71	449,514.53	0.00	149,838.18	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
SONOITA					646	160	
C-00055/1226/0216 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN LA JOYA ENTRE CALLES REFORMA Y ANDRÉS PERALTA, COLONIA REFORMA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA	105,400.58	89,590.49	0.00	15,810.09	METRO LINEAL	PERSONAS	EN PROCESO
MOCTEZUMA					125	24	
C-00055/1226/0217 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLES RAMÍREZ Y GARCÍA MORALES, A UN COSTADO DE LA PLACITA REVOLUCIÓN, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA	87,223.76	74,140.20	0.00	13,083.56	METRO LINEAL	PERSONAS	EN PROCESO
MOCTEZUMA					65	20	
C-00055/1226/0081 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 600 Y CALLE TRES, LOCALIDAD AGRARISTAS DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	144,700.98	122,907.98	0.00	21,793.00	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
AGRARISTAS DE CIUDAD OBREGÓN					197	18	
C-00055/1226/0236 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DEL CALLEJÓN DEL DIQUE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SÁRIC							
SÁRIC	317,826.94	299,826.94	0.00	18,000.00	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
SÁRIC					136.1	45	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>2,154,649.29</b>	<b>1,781,955.68</b>	<b>0.00</b>	<b>372,693.61</b>			<b>8 Proyectos</b>
<b>[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES</b>							
C-00055/1226/0103 REHABILITACIÓN DE PILA DE AGUA POTABLE, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO CARRETERA AGUA PRIETA-BAVISPE A 410 METROS AL ESTE, EJIDO RUSBAYO, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	90,380.92	63,266.64	0.00	27,114.28	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
RUSBAYO					1	400	
C-00055/1226/0154 CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAJE Y RED POTABLE EN BARRIO EL CHALATÓN, UBICADA EN BARRIO EL CHALATÓN Y LOS CANGREJOS FRENTE A PARQUE PÚBLICO EL CHALATÓN, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	972,230.16	826,395.63	0.00	145,834.53	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
ÁLAMOS					292	9345	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES</b>							
C-00050/0005 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO CON CAPACIDAD DE 50 METROS CÚBICOS EN LA LOCALIDAD DE TECORIPA, MUNICIPIO DE LA COLORADA (SEGUNDA ETAPA)							
COLORADA, LA TECORIPA	181,327.88	181,327.88	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 500	TERMINADO
C-00055/1226/0249 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD DE BATACOSA, MUNICIPIO DE QUIRIEGO							
QUIRIEGO BATACOSA	632,000.00	537,200.00	0.00	94,800.00	OBRA 1	PERSONAS 504	TERMINADO
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>1,875,938.96</b>	<b>1,608,190.15</b>	<b>0.00</b>	<b>267,748.81</b>			<b>4 Proyectos</b>
<b>[ SE ] URBANIZACIÓN</b>							
C-00055/1226/0230 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED EN CALLE INDEPENDENCIA, CARRETERA MAZOCAHUI-CANANEA, LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE ACONCHI							
ACONCHI ESTANCIA, LA	1,740,966.58	1,690,466.58	0.00	50,500.00	LÁMPARAS 58	PERSONAS 450	TERMINADO
C-00055/1226/0107 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR ACCESO A ADUANA, UBICADO EN CALLE INTERNACIONAL ENTRE AVENIDAS FERROCARRIL Y TRES, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	142,828.37	99,979.85	0.00	42,848.52	OBRA 10000	PERSONAS 10000	TERMINADO
C-00055/1226/0256 CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA TURÍSTICA EN ENTRONQUE A EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, UBICADA EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CARRETERA FEDERAL NÚMERO 2 Y LUIS DONALDO COLOSIO, EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE ALTAR							
ALTAR 16 DE SEPTIEMBRE	670,911.49	503,196.19	0.00	167,715.30	OBRA 1	PERSONAS 360	TERMINADO
C-00055/1226/0237 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN BULEVAR JESÚS CRUZ VILLASEÑOR CASI ESQUINA CON AVENIDA TRINIDAD Y QUILIMAQUITA, COLONIA ALAMITO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	164,962.05	140,217.74	0.00	24,744.31	LÁMPARAS 4	PERSONAS 150	TERMINADO
C-00098/0212 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CORELLA ENTRE ESTEBAN CORONADO Y GUERRERO							
ARIZPE ARIZPE	108,440.82	108,440.82	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 1740	TERMINADO
C-00055/1319 REHABILITACIÓN GENERAL, ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO DE LA PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE SINOQUIPE							
ARIZPE SINOQUIPE	2,893,899.34	2,893,899.34	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 350	EN PROCESO
C-00098/0249 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN LA LOCALIDAD DE BACERAC							
BACERAC BACERAC	447,685.78	447,685.78	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 1020	TERMINADO
C-00098/0246 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN LA LOCALIDAD DE BACOACHI							
BACOACHI BACOACHI	521,602.76	521,602.76	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 1000	TERMINADO
C-00055/1226/0248 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BULEVAR PRINCIPAL ENTRE CARRETERA BACERAC A LA MORA Y CALLE "E" SUR, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE BAVISPE	248,850.09	211,522.58	0.00	37,327.51	OBRA 1	PERSONAS 680	TERMINADO
C-00098/0250 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE							
BAVISPE BAVISPE	447,685.78	447,685.78	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 800	TERMINADO
C-00055/1288 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO), EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	1,792,173.79	1,792,173.79	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 8700	TERMINADO

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SE ] URBANIZACIÓN</b>							
C-00098/0242 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VIALIDAD PARA MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA							
CAJEME	3,823,039.96	3,823,039.96	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
ESPERANZA					1	35000	
C-00098/0227 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)							
CAJEME	489,704.02	489,704.02	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)					1	1395	
C-00098/0260 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL PARQUE "EL ABASTO", EN LA CALLE CRESCENCIO CUITLÁHUAC, ENTRE CHICHÉN ITZÁ Y BONAMPAK							
CANANEA	640,818.19	640,818.19	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	2000	
C-00098/0274 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETES, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SONORA, ENTRE AVENIDAS NOVENA Y DÉCIMA ESTE							
CANANEA	174,097.64	174,097.64	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	1200	
C-00055/1226/0057 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE FERROCARRIL FINAL ORIENTE SUR SALIDA A CAMPO EL ZANJÓN, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CARBÓ							
CARBÓ	35,147.51	29,875.39	0.00	5,272.12	LÁMPARAS	PERSONAS	TERMINADO
CARBÓ					2	100	
C-00098/0220 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE AGUSTÍN RODRÍGUEZ (OCHO) Y ONCEAVA, ONCEAVA ENTRE IGNACIO PESQUEIRA Y 16 DE SEPTIEMBRE, Y SANTA ANA ENTRE BAHÍA DE KINO Y CARRETERA FEDERAL 15							
CARBÓ	301,318.10	301,318.10	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
CARBÓ					1	9700	
C-00098/0254 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS							
DIVISADEROS	356,295.78	356,295.78	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
DIVISADEROS					1	900	
C-00098/0265 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ESTADIO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE PIEDRA, MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	477,151.78	477,151.78	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
CRUZ DE PIEDRA					1	916	
C-00098/0261 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN LA CALLE PRINCIPAL CON LONGITUD DE 960.00 METROS							
ETCHOJOA	768,435.94	768,435.94	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
SAN PEDRO NUEVO					1	3000	
C-00098/0263 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON LA LOCALIDAD DE EL RODEO							
ETCHOJOA	706,950.00	706,950.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
SAN PEDRO NUEVO					1	3000	
C-00098/0243 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VIALIDAD PARA MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS							
GUAYMAS	4,638,602.42	4,638,602.42	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	25000	
C-00055/1226/0033 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y PISO DE CONCRETO EN CALLE OLIVARES ENTRE BULEVAR LAS TORRES Y CALLE CAMELIA, COLONIA ISSSTESON, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	52,646.82	36,852.77	0.00	15,794.05	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					23.58	150	
C-00055/1226/0233 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIÓN EN BULEVAR NAVARRETE Y SAN BERNARDINO, RESIDENCIAL CAPISTRANO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	347,586.51	243,310.56	0.00	104,275.95	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					495.38	1600	
C-00055/1333 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN CALLE CANGREJO ENTRE CALLE FLOR DE CALABAZA Y FLOR DE CARRIZO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	159,191.20	159,191.20	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	250	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SE ] URBANIZACIÓN</b>							
C-00055/1334 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN CALLE VENUS Y CALLE PLANETA TIERRA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	315,174.99	315,174.99	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 650	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1335 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN AVENIDA CENZONTLE ENTRE AVENIDA DEL ZURCO Y AVENIDA ARRANCADERO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	47,273.78	47,273.78	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 500	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1336 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN AVENIDA MENTIRILLAS ENTRE CALLE I Y CALLE H, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	486,734.18	486,734.18	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 300	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1337 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN AVENIDA MALTESA Y CALLE ROYAL, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	74,469.64	74,469.64	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 980	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1338 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN CALLE KIKAPUES ENTRE CALLE MINA LA CARRILENA Y CALLE GUARIJOS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	31,695.96	31,695.96	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 200	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1339 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN CALLE MINA CHIPRIONA ESQUINA CON CALLE MULATOS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	58,520.23	58,520.23	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 650	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1340 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN CALLE CASIMIRO ESTRADA ENTRE HERMINIA VALENCIA Y SAN JOSÉ DE MORADILLAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	198,506.40	198,506.40	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 285	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1341 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN CALLE CASIMIRO ESTRADA ENTRE BULEVAR LAS QUINTAS Y AVENIDA RITO DE LA LUZ GÓMEZ, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	22,057.39	22,057.39	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 520	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1342 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN CALLE MULATOS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	25,838.27	25,838.27	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 220	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1343 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN CALLE MINA LA BONACITA, ESQUINA CALLE MINA CERRO CUATES, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	57,931.34	57,931.34	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 210	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1344 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN CALLE AGUA LURCA NORTE, ESQUINA CON CALLE AGUA GRAVA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	19,916.99	19,916.99	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 500	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1345 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN CALLE GENERAL FELIZ GÓMEZ Y PROFESOR ENRIQUE OLIVER, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	214,160.18	214,160.18	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 450	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1346 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN BULEVAR MUSARO Y AVENIDA PEÑA COLORADA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	207,626.46	207,626.46	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 300	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1347 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN CALLE CODORNIZ ORIENTE, ESQUINA CON PECHITA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	270,645.13	270,645.13	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1200	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1348 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN CALLE PASEO DE LAS LOMAS, ESQUINA CON CALLE PASEO SANTA CRUZ DE TENERIFE, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	51,149.98	51,149.98	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1145	POR INICIAR
HERMOSILLO							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SE ] URBANIZACIÓN</b>							
C-00055/1349 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN CALLE PUNTA DE AGUA Y CALLE DE LA PLAZA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	30,698.91	30,698.91	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 300	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1350 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE DEL GERMANIO Y CALLE ZINC, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	113,981.67	113,981.67	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 350	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1351 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN CALLE NUEVA CIRCUNVALACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	53,940.93	53,940.93	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 500	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1352 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN CALLE CHIRICAHUAS, ESQUINA CON CALLE DE LOS FARAONES, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	188,575.85	188,575.85	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 700	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1353 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN CALLE DEL CORRAL ENTRE CALLE CASCO Y DE LA TROJE, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	117,450.32	117,450.32	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 350	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1354 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN CALLE INGENIERO ARNULFO ARELLANO TAPIA, ENTRA CALLE MINA LA BONANCITA Y CALLE MINA LA VERDE, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	102,964.72	102,964.72	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 650	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1355 REHABILITACIÓN DE CANCHA, UBICADO EN CALLE JÓN EJIDO, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 1 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	117,986.55	117,986.55	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 450	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1356 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN CALLE PICO DE TORTUGA Y CALLE DEL COLIBRÍ MONTES, ENTRE GUAYPARÍN Y CALLE ÁLAMO BLANCO, EN LA COLONIA LOS OLIVOS							
HERMOSILLO	225,790.01	225,790.01	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 400	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1357 REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CERRADA DE MINAS, EN LA COLONIA MINITAS							
HERMOSILLO	23,653.56	23,653.56	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 200	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1358 REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN AVENIDA DEL TIGRE ENTRE CALLE LA POTOSINA Y CALLE MINA MULATOS EN LA COLONIA MINITAS							
HERMOSILLO	10,051.51	10,051.51	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 150	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1359 REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN AVENIDA RITO DE LA CRUZ GÓMEZ Y CALLE FLAVIO MOLINA, EN LA COLONIA LAS MINITAS							
HERMOSILLO	287,988.90	287,988.90	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 2300	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00060/0182 ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL BULEVAR LAS QUINTAS (BULEVAR PASEO RÍO SONORA NORTE)							
HERMOSILLO	3,727,254.29	3,727,254.29	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 7436	TERMINADO
HERMOSILLO							
C-00098/0197 ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO SUR DEL BULEVAR QUINTERO ARCE Y BULEVAR ANTONIO QUIROGA, INCLUYE VIALIDAD SOBRE EL BORDO, ASÍ COMO EL DISEÑO DE LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL BULEVAR ANTONIO QUIROGA PARA LA NUEVA SECCIÓN HIDRÁULICA							
HERMOSILLO	863,966.26	863,966.26	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 90000	TERMINADO
HERMOSILLO							
C-00098/0199 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL BULEVAR ANTONIO QUIROGA ENTRE PUEBLO GRANDE Y ENGUERRANDO TAPIA (CUARTO BORDO)							
HERMOSILLO	270,527.24	270,527.24	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 20000	TERMINADO
HERMOSILLO							
C-00098/0200 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL BULEVAR ANTONIO QUIROGA ENTRE QUINTO BORDO Y CARRETERA A MINERA NICO							
HERMOSILLO	1,668,057.40	1,668,057.40	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 20000	TERMINADO
HERMOSILLO							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SE ] URBANIZACIÓN</b>							
C-00098/0203	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA						
HERMOSILLO	1,069,261.46	1,069,261.46	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	120000	
C-00098/0226	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL SECTOR "LOS OLIVOS"						
HERMOSILLO	418,773.38	418,773.38	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	15000	
C-00098/0241	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VIALIDAD PARA MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO						
HERMOSILLO	5,151,995.58	5,151,995.58	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	250000	
C-00098/0259	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA INTERNACIONAL						
HERMOSILLO	684,126.44	684,126.44	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	3500	
C-00098/0267	ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR CASA BLANCA, ENTRE BULEVAR GARCÍA MORALES Y BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO, CONFORME AL NUEVO TRAZO DEL CRUCERO BULEVAR CASA BLANCA-BULEVAR NAVARRETE						
HERMOSILLO	388,089.60	388,089.60	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	150000	
C-00098/0275	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PICO DE ORIZABA, ENTRE NEVADO DE TOLUCA Y VOLCANES, EN LA COLONIA AKIWIKI						
HERMOSILLO	194,040.31	194,040.31	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	6000	
C-00098/0206	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA						
HUACHINERA	293,484.52	293,484.52	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
HUACHINERA					1	1050	
C-00098/0223	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, ENTRE JESÚS GARCÍA E IGNACIO ALDAMA; Y AGUSTÍN ITURBIDE, ENTRE REFORMA Y TASTE						
HUÁSBAS	189,682.68	189,682.68	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
HUÁSBAS					1	930	
C-00098/0224	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE ANDRÉS PERALTA, DESDE CALLE ÁLAMO HASTA COLONIA UNIVERSITARIA SIERRA NORTE						
HUÁSBAS	115,664.28	115,664.28	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
HUÁSBAS					1	9700	
C-00055/1226/0071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL EN CALLE HIDALGO UBICADO EN TODOS SUS CRUCES CON LAS AVENIDAS, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUÉPAC						
HUÉPAC	79,300.28	67,405.24	0.00	11,895.04	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HUÉPAC					1	1200	
C-00055/1226/0250	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES (PRIMERA ETAPA) EN CALLE ZARAGOZA ENTRE DR. GÓMEZ ALATORRE Y CALLE DR. BELLOSO, COLONIA PUEBLO NUEVO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS						
ÍMURIS	58,227.53	43,670.65	0.00	14,556.88	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
ÍMURIS					86	1200	
C-00055/1226/0251	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE YUCATÁN ENTRE DR. GÓMEZ ALATORRE Y CALLE DR. BELLOSO, COLONIA PUEBLO NUEVO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS						
ÍMURIS	58,227.53	43,670.65	0.00	14,556.88	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
ÍMURIS					85.6	1200	
C-00055/1226/0252	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE TABASCO ENTRE DR. GÓMEZ ALATORRE Y CALLE DR. BELLOSO, COLONIA PUEBLO NUEVO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS						
ÍMURIS	59,240.60	44,430.45	0.00	14,810.15	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
ÍMURIS					88	1200	
C-00098/0207	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL RÍO MÁTAPE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COBACHI						
COLORADA, LA	661,104.94	661,104.94	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
COBACHI					1	430	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SE ] URBANIZACIÓN</b>							
C-00098/0208 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLE EN LA LOCALIDAD DE NACO							
NACO	424,465.28	424,465.28	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
NACO					1	4950	
C-00098/0273 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA LERDO, ENTRE INSURGENTES Y GARCÍA MORALES							
NACO	239,600.54	239,600.54	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
NACO					1	750	
C-00098/0244 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VIALIDAD PARA MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA							
NAVOJOA	3,980,158.58	3,980,158.58	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
NAVOJOA					1	25000	
C-00060/0184 CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN CALLE CIRCUITO PITAYAS, EN LA COLONIA LA MESA							
NOGALES	47,925.57	47,925.57	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	17000	
C-00098/0262 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN CALLE RÍO CONCHAS Y EMBARCADERO, EN LA COLONIA EMBARCADERO							
NOGALES	548,800.90	548,800.90	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	4950	
C-00098/0253 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN LA LOCALIDAD DE ÓNAVAS							
ÓNAVAS	356,295.76	356,295.76	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
ÓNAVAS					1	500	
C-00055/1226/0078 CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES EN PROLONGACIÓN AVENIDA MÉXICO ENTRE BULEVAR JESÚS GARCÍA CORONA Y CARRETERA A MERESECHIC, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPODEPE							
OPODEPE	115,200.00	97,920.00	0.00	17,280.00	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
OPODEPE					284	150	
C-00098/0258 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD DE OPODEPE, MUNICIPIO DE OPODEPE							
OPODEPE	439,616.64	439,616.64	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
OPODEPE					1	360	
C-00098/0209 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE OQUITOA							
OQUITOA	213,288.76	213,288.76	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
OQUITOA					1	380	
C-00055/1226/0079 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEÑALIZACIÓN EN LA ENTRADA PRINCIPAL, UBICADO EN CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO							
PITIQUITO	397,213.48	297,910.11	0.00	99,303.37	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
PITIQUITO					1	9500	
C-00098/0266 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE SIMÓN MORÚA, ENTRE AVENIDA SINALOA Y BULEVAR JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ							
PUERTO PEÑASCO	595,298.78	595,298.78	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
PUERTO PEÑASCO					1	54087	
C-00098/0271 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE ABELARDO L. RODRÍGUEZ Y BULEVAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ							
PUERTO PEÑASCO	174,699.31	174,699.31	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
PUERTO PEÑASCO					1	2500	
C-00098/0251 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN LA LOCALIDAD DE RAYÓN							
RAYÓN	359,184.92	359,184.92	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
RAYÓN					1	1400	
C-00055/1226/0066 REHABILITACIÓN DE ARCO DE ENTRADA PRINCIPAL Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA UBICADA EN ENTRADA PRINCIPAL FRENTE A EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD ROSARIO), LOCALIDAD DE TESOPACO, MUNICIPIO DE ROSARIO							
ROSARIO	302,420.00	257,057.00	0.00	45,363.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
ROSARIO (TESOPACO)					1	3000	
C-00055/1226/0130 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE CALLE PERIFÉRICO ORIENTE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN JAVIER							
SAN JAVIER	114,880.16	97,648.14	0.00	17,232.02	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
SAN JAVIER					140	457	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SE ] URBANIZACIÓN</b>							
C-00098/0248 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER							
SAN JAVIER	353,446.62	353,446.62	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
SAN JAVIER					1	260	
C-00055/1226/0178 ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA JALISCO ENTRE CALLES SAMUEL OCAÑA Y NUEVO SONORA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	587,023.92	410,916.74	0.00	176,107.18	LÁMPARAS	PERSONAS	EN PROCESO
SAN LUIS RÍO COLORADO					32	1750	
C-00098/0272 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA DALIAS, ENTRE CALLE 48 Y ENTRONQUE CON LA CARRETERA AL GOLFO DE SANTA CLARA							
SAN LUIS RÍO COLORADO	284,762.57	284,762.57	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	127000	
C-00098/0252 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	439,616.64	439,616.64	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
SAN MIGUEL DE HORCASITAS					1	700	
C-00055/1325 REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA, UBICADA EN CALLE OBREGÓN ENTRE BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ALDAMA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA	1,012,318.86	1,012,318.86	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
SAN PEDRO DE LA CUEVA					1	1200	
C-00098/0210 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA	253,910.84	253,910.84	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
SAN PEDRO DE LA CUEVA					1	1100	
C-00060/0156 REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN, INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VILLA BONITA Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FÁTIMA, EN SANTA ANA							
SANTA ANA	997,869.93	997,869.93	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
SANTA ANA					1	12000	
C-00055/1226/0197 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE EN ESTACIÓN LLANO, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DE ESTADIO DE BÉISBOL, LOCALIDAD DE ESTACIÓN LLANO, MUNICIPIO DE SANTA ANA							
SANTA ANA	117,097.54	87,823.16	0.00	29,274.38	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
ESTACIÓN LLANO					1	355	
C-00098/0247 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ							
SANTA CRUZ	356,295.76	356,295.76	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
SANTA CRUZ					1	1000	
C-00055/1226/0037 FABRICACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE "A" DE LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO, MUNICIPIO DE SÁRIC							
SÁRIC	164,480.00	139,808.00	0.00	24,672.00	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
CERRO PRIETO 1					385	400	
C-00098/0217 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN EN EL ACCESO A CERRO PRIETO (1.00 KILÓMETRO)							
SÁRIC	148,045.64	148,045.64	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
CERRO PRIETO					1	290	
C-00055/1226/0208 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SONORA Y BENITO JUÁREZ FINAL, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE							
SUAQUI GRANDE	75,684.25	64,331.61	0.00	11,352.64	LÁMPARAS	PERSONAS	EN PROCESO
SUAQUI GRANDE					3	80	
C-00055/1226/0185 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO L 15X20X40 EN AVENIDA MARIANO ABASOLO ENTRE VICENTE GUERRERO Y FERROCARRIL Y CALLEJONES GALEANA Y ALLENDE, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TRINCHERAS							
TRINCHERAS	160,329.40	136,279.98	0.00	24,049.42	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
TRINCHERAS					359	1200	
C-00055/1226/0186 REHABILITACIÓN DE FACHADA EN ENTRADA PRINCIPAL ENTRE BULEVAR JOAQUÍN MURRIETA Y CALLE DEL CANAL SIN NOMBRE, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TRINCHERAS							
TRINCHERAS	179,171.14	152,295.46	0.00	26,875.68	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
TRINCHERAS					1	1200	
C-00055/1226/0067 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA AVENIDA GARCÍA MORALES ENTRE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE URES Y MUNICIPIO DE URES							
URES	266,491.12	226,517.46	0.00	39,973.66	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE URES					278	2000	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			

**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**[ SE ] URBANIZACIÓN**

C-00055/1226/0262 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA GARCÍA MORALES FINAL PONIENTE ENTRE CALLES IGNACIO LÓPEZ Y RAYÓN Y CARRETERA ESTATAL URES-RAYÓN, LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE URES Y MUNICIPIO DE URES							
URES	613,464.31	521,444.67	0.00	92,019.64	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE URES					722	5000	
C-00098/0264 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE GENERAL JOSÉ URREA ENTRE NICOLÁS BRAVO E IGNACIO ALLENDE							
VILLA HIDALGO	548,800.90	548,800.90	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
VILLA HIDALGO					1	350	
C-00098/0221 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CALLEJÓN SIN NOMBRE							
VILLA PESQUEIRA	131,332.02	131,332.02	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
ADIVINO					1	312	
C-00098/0222 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA LUCIO MEDINA, ENTRE CALLE 2 Y CALLE YÉCORA							
YÉCORA	239,213.08	239,213.08	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
YÉCORA					1	2520	
C-00098/0175 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA VARIAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE EDIFICACIONES, PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES, PUENTES Y CRUCEROS EN PASOS DE FERROCARRIL							
VARIOS	1,814,845.26	1,814,845.26	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					1	600000	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>58,510,049.37</b>	<b>57,402,249.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107,799.70</b>			<b>104 Proyectos</b>

**[ SF ] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES**

C-00055/1226/0129 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLEJÓN MOCTEZUMA Y PLAZA PÚBLICA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACANORA							
BACANORA	739,352.63	649,352.63	0.00	90,000.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
BACANORA					719.12	150	
C-00055/1226/0055 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCIA ENTRE AVENIDAS FRANCIA Y LEÓN M. TAPIA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACOACHI							
BACOACHI	256,133.85	217,713.77	0.00	38,420.08	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
BACOACHI					368	1500	
C-00055/1226/0160 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN AVENIDA CONSTITUCIÓN EN ACCESO NORTE DEL POBLADO AL LADO OESTE DE LA CARRETERA ESTATAL, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ							
BANÁMICHÍ	400,000.00	340,000.00	0.00	60,000.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
BANÁMICHÍ					669	80	
C-00055/1226/0161 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA DIODORO CORELLA Y CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ							
BANÁMICHÍ	270,000.00	229,500.00	0.00	40,500.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
BANÁMICHÍ					368.5	20	
C-00055/1226/0219 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE UBICADA ENTRE AVENIDAS JUÁREZ Y VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUMPAS							
CUMPAS	940,000.00	595,000.00	0.00	345,000.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
CUMPAS					1253.81	6362	
C-00055/1226/0034 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y DEL CARMEN, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DIVISADEROS							
DIVISADEROS	286,100.00	243,185.00	0.00	42,915.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
DIVISADEROS					432	50	
C-00055/1226/0035 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJIDO FINAL ENTRE CALLE NORPONIENTE ESQUINA CON FRANCISCO I. MADERO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DIVISADEROS							
DIVISADEROS	190,400.00	161,840.00	0.00	28,560.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
DIVISADEROS					288	60	
C-00055/1226/0036 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DIVISADEROS							
DIVISADEROS	190,887.00	162,253.95	0.00	28,633.05	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
DIVISADEROS					343.8	100	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SF ] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES</b>							
C-00055/1226/0231 ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE DIVISADEROS: CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE DEL CARMEN, CALLE SONORA, CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DIVISADEROS							
DIVISADEROS	1,221,241.27	1,191,241.27	0.00	30,000.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
DIVISADEROS					1	1500	
C-00055/1226/0072 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLEJÓN MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDAS REFORMA Y REVOLUCIÓN, COLONIA MODERNA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	742,383.57	556,788.00	0.00	185,595.57	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
EMPALME					385.5	2000	
C-00052/0562 PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CANAL EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	37,472.16	37,472.16	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
BACOBAMPO					4214.78	178	
C-00012/0070 PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN LA CALLE PRINCIPAL, EN EL TRAMO 0+000 AL 0+456, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	1,174,739.97	1,174,739.97	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
SAN PEDRO NUEVO					2476	3000	
C-00012/0071 PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN LA CALLE PRINCIPAL, EN EL TRAMO 0+456 AL 0+939.22, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	576,311.46	576,311.46	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
SAN PEDRO NUEVO					2618	3000	
C-00012/0068 REHABILITACIÓN DE LAS AVENIDAS NAVOJOA, DOCTOR AGUILAR Y EL BULEVAR IGNACIO SOTO, A BASE DE RECARPETEO DE 3 CENTÍMETROS DE ESPESOR							
HERMOSILLO	188,688.85	188,688.85	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					73160	100000	
C-00052/0572 MODERNIZACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 7,500 METROS CUADRADOS Y EMBOVEDADO DEL CANAL BULEVAR ARQUITECTO GUSTAVO F. AGUILAR BELTRÁN (EL CHANATE) ENTRE CALLE LAS VILLAS DEL MEDITERRÁNEO (1000+000) Y BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (1000+530) EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	15,768,623.93	15,768,623.93	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					7500	44000	
C-00052/0695 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL SECTOR LOS OLIVOS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	449,904.88	449,904.88	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					3654	15000	
C-00052/0699 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE PICO DE ORIZABA, ENTRE NEVADO DE COLIMA Y VOLCANES EN LA COLONIA AKIWIKI, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	440,471.41	440,471.41	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					2400	4300	
C-00055/1226/0001 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA EN CERRADA VILLA VENECIA, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO, FRACCIONAMIENTO MEDITERRÁNEO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	157,089.76	109,962.00	0.00	47,127.76	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					791.71	92	
C-00055/1226/0002 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CENTÍMETROS EN CALLE SICILIA ENTRE PEÑASCO Y CRETA, FRACCIONAMIENTO PEÑASCO RESIDENCIAL, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	250,033.05	175,023.00	0.00	75,010.05	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1239.9	112	
C-00055/1330 RECARPETEO EN CALLE LOS SABINOS ENTRE CALLE TEZOTA Y CALLE UVALAMA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,576,414.60	1,576,414.60	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					6683	250	
C-00055/1362 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA CAMARGO Y CALLEJÓN IGNACIO FLORES TAPIA							
HERMOSILLO	1,483,184.80	1,483,184.80	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					916	1200	
C-00052/0243 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE 24 CALLES EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	208,695.39	208,695.39	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HUATABAMPO					68136	38030	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SF ] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES</b>							
C-00052/0686 TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE MORONCÁRIT, MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	40,242.72	40,242.72	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	TERMINADO
MORONCÁRIT					580	212	
C-00055/1226/0069 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDAS BENITO JUÁREZ Y GENERAL PADILLA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUÉPAC							
HUÉPAC	499,075.00	424,213.00	0.00	74,862.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HUÉPAC					630	1200	
C-00055/1226/0070 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUÉPAC							
HUÉPAC	41,655.39	35,407.08	0.00	6,248.31	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HUÉPAC					52	750	
C-00055/1303 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA BRAVO ENTRE CALLE PEDRO MORENO SUR Y CALLE CORREGIDORA							
NAVOJOA	657,784.14	657,784.14	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					1282	323	
C-00055/1329 REHABILITACIÓN DE CRUCE DE CALLE TOLEDO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA MANUEL DOBLADO, Y AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE PLAZA 5 DE MAYO Y CALLE PEDRO MORENO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA							
NAVOJOA	9,010,865.08	9,010,865.08	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
NAVOJOA					1	157729	
C-00052/0694 CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN LA CALLE RÍO CONCHOS Y EMBARCADERO, EN LA COLONIA EMBARCADERO							
NOGALES	494,589.32	494,589.32	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					847	2500	
C-00055/1226/0076 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA MÉXICO Y ASUNCIÓN, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPODEPE							
OPODEPE	466,400.00	396,440.00	0.00	69,960.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
OPODEPE					651	250	
C-00055/1226/0077 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN AVENIDA MÉXICO ENTRE BULEVAR JESÚS GARCÍA CORONA Y CARRETERA MERESECHIC, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPODEPE							
OPODEPE	442,500.00	356,046.00	0.00	86,454.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
OPODEPE					640	150	
C-00052/0707 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE YUCATÁN ENTRE PROGRESO Y PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO							
QUIRIEGO	2,344,662.01	2,344,662.01	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
QUIRIEGO					2601.35	589	
C-00052/0700 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE 48 Y ENTRONQUE CON LA CARRETERA AL GOLFO DE SANTA CLARA							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,606,409.75	1,606,409.75	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO					14967	5500	
C-00055/1226/0244 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE PRIMERA Y ANDADOR DEL ÁRBOL VIEJO, LOCALIDAD DE EL LLANO COLORADO, MUNICIPIO DE SOYOPA							
SOYOPA	385,395.00	327,585.74	0.00	57,809.26	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
LLANO COLORADO					400	100	
C-00055/1226/0243 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL A 100 METROS AL NORPONIENTE DE LA PLAZA PÚBLICA, LOCALIDAD DE EL NOVILLO, MUNICIPIO DE SOYOPA							
SOYOPA	265,860.00	225,981.00	0.00	39,879.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
NOVILLO, EL					270	100	
C-00055/1226/0179 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LATERAL SUR ENTRE CALLES PRINCIPAL Y SIN NOMBRE A 100 METROS DE LA PLAZA PÚBLICA, LOCALIDAD DE REBEICO, MUNICIPIO DE SOYOPA							
SOYOPA	215,752.96	183,390.02	0.00	32,362.94	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
REBEICO					190	100	
C-00055/1226/0181 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 50 ENTRE CARRETERA REBEICO-SOYOPA Y CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE REBEICO, MUNICIPIO DE SOYOPA							
SOYOPA	227,395.82	193,286.44	0.00	34,109.38	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
REBEICO					245	100	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal				Otros
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>								
<b>[ SF ] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES</b>								
C-00055/1226/0180 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE FRENTE A PLAZA Y A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE SOYOPA	SOYOPA	65,906.26	56,020.32	0.00	9,885.94	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
SAN ANTONIO DE LA HUERTA					70.2		250	
C-00055/1226/0182 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A PLAZA PÚBLICA A UN COSTADO DE SÚPER T, LOCALIDAD DE TÓNICHI, MUNICIPIO DE SOYOPA	SOYOPA	344,385.21	292,727.43	0.00	51,657.78	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
TÓNICHI					388.85		150	
C-00055/1226/0184 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AQUILES SERDÁN, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPACHE	TEPACHE	246,700.00	209,695.00	0.00	37,005.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
TEPACHE					285.6		150	
C-00052/0383 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL BULEVAR GUADALUPE TRUJILLO	URES	80,002.33	80,002.33	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE URES					1566		500	
C-00052/0384 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL BULEVAR EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA LA LOMA	URES	55,377.55	55,377.55	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
GUADALUPE					2036		500	
C-00052/0385 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL BULEVAR COLOSIO	URES	21,011.39	21,011.39	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
GUADALUPE					3535.7		500	
C-00055/1226/0210 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE A 10 METROS DE LA PLAZA PÚBLICA, LOCALIDAD DE ADIVINO, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA	641,284.13	617,784.13	0.00	23,500.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
ADIVINO					462		450	
C-00055/1226/0187 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NAVOJOA ENTRE AVENIDAS LUCIO MEDINA Y CUATRO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YÉCORA	YÉCORA	684,207.84	581,576.66	0.00	102,631.18	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
YÉCORA					703.5		850	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>		<b>46,385,590.48</b>	<b>44,747,464.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,638,126.30</b>		<b>44</b>	<b>Proyectos</b>
<b>[ SG ] ELECTRIFICACIÓN</b>								
C-00055/1226/0104 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 33 AVENIDA CUATRO Y CINCO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	70,146.81	49,102.77	0.00	21,044.04	POSTE	PERSONAS	TERMINADO
AGUA PRIETA					2		50	
C-00055/1226/0105 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NUEVE Y AVENIDA 46A, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	176,101.84	123,271.28	0.00	52,830.56	POSTE	PERSONAS	TERMINADO
AGUA PRIETA					1		80	
C-00055/1226/0106 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, UBICADO EN CALLEJÓN 42-43 AVENIDA 18 Y 20, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	541,451.48	379,016.04	0.00	162,435.44	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
AGUA PRIETA					287		20	
C-00055/1226/0203 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLEJÓN SIN NOMBRE, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD DE ESTACIÓN CORRAL, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	199,639.82	139,747.87	0.00	59,891.95	POSTE	PERSONAS	EN PROCESO
ESTACIÓN CORRAL					5		60	
C-00055/1226/0232 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA, UBICADA EN CARRETERA LUIS DONALDO COLOSIO KM 40 A CUCURPE, LOCALIDAD DE EL PINTOR, MUNICIPIO DE CUCURPE	CUCURPE	179,941.18	152,950.00	0.00	26,991.18	POSTE	PERSONAS	TERMINADO
PINTOR, EL					2		10	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SG ] ELECTRIFICACIÓN</b>							
C-00066/0010 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL PARQUE DE INNOVACIÓN Y ALTA TECNOLOGÍA (PIAT) (OBRA DE CABEZA)							
HERMOSILLO	37,872.37	37,872.37	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	250000	
C-00066/0011 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	4,750,490.90	4,750,490.90	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	3500	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>5,955,644.40</b>	<b>5,632,451.23</b>	<b>0.00</b>	<b>323,193.17</b>			<b>7 Proyectos</b>
<b>[ SI ] VIALIDADES URBANAS</b>							
C-00052/0353 PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO INTERIOR EN EL TRAMO DE LA CALLE QUINTANA ROO (16+500) HASTA UNIVERSIDAD (15+200)							
CAJEME	100,877.54	100,877.54	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					22882	150000	
C-00052/0688 OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE VICENTE GUERRERO E ÍMURIS							
CAJEME	2,079,007.34	2,079,007.34	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					759.45	4575	
C-00052/0577 REHABILITACIÓN CON MATERIAL ASFÁLTICO DE 452,800.00 METROS CUADRADOS SOBRE EL BULEVAR ESCÉNICO MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	18,812,768.12	18,812,768.12	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)					400	2264	
C-00052/0468 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN LOS BULEVARES PASEO RÍO SONORA Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, A BASE DE RECARPETEO DE 3 CENTÍMETROS DE ESPESOR							
HERMOSILLO	423,726.75	423,726.75	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					85025	850000	
C-00052/0575 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 28,006 METROS CUADRADOS DEL BULEVAR ANTONIO QUIROGA, ENTRE BULEVAR PROGRESO Y BULEVAR PUEBLO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	12,467,915.50	12,467,915.50	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					28006	70000	
C-00052/0578 REHABILITACIÓN DE 1,308 METROS LINEALES DE COLECTOR Y 41,366.00 METROS CUADRADOS DE RECARPETEO SOBRE EL BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ENTRE BULEVAR SOLIDARIDAD Y BULEVAR CARLOS QUINTERO ARCE EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	11,773,713.93	11,773,713.93	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1308	290000	
C-00052/0579 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN DE 6,118.00 METROS CUADRADOS DEL PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO NORTE EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	16,526,527.49	16,526,527.49	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					384	15075	
C-00052/0586 REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 6,217 METROS LINEALES SOBRE EL BULEVAR DE LOS GANADEROS EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	20,258,568.23	20,258,568.23	0.00	0.00	METRO CÚBICO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					4854.49	52812	
C-00052/0587 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15,111 METROS CUADRADOS Y CANAL PLUVIAL EMBOVEDADO DE LA VIALIDAD BULEVAR JUAN NAVARRETE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	6,381,775.71	6,381,775.71	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					15111	52240	
C-00052/0588 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 91,557 METROS CUADRADOS DEL BULEVAR FRANCISCO SERNA, ENTRE BULEVAR QUIROGA Y BULEVAR HÉCTOR ESPINO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	38,813,648.40	38,813,648.40	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					91557.33	89060	
C-00052/0690 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	8,664,561.69	8,664,561.69	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					8292	3500	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SI ] VIALIDADES URBANAS</b>							
C-00052/0691 TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL BULEVAR ROSALES DESDE AVENIDA CULTURA HASTA AVENIDA 5 DE MAYO (COLONIA VILLA DE SERIS)							
HERMOSILLO	11,029,318.78	11,029,318.78	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	15000	
C-00052/0705 TRABAJOS DE RECARPETEO EN LA RAMPA SUR ORIENTE, LAVADEROS (PASEO RÍO SONORA LADO SUR ORIENTE), DESCARGA SANITARIA FRENTE A RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES), Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL BULEVAR ROSALES DESDE MANUEL Z. CUBILLAS HASTA AVENIDA 5 DE MAYO (VILLA DE SERIS)							
HERMOSILLO	693,224.98	693,224.98	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	34000	
C-00055/1364 RECARPETEO DE CALLE PRINCIPAL "LEOCADIO SALCEDO", TRAMO CALLE MANUEL MORENO A CALLE LOS NORIEGA							
HERMOSILLO	797,875.73	797,875.73	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
MESA DEL SERI					3683	908	
C-00052/0683 TERMINACIÓN DE RAMPA LATERAL IZQUIERDA EN EL PASO A DESNIVEL "PUENTE UNIVERSITARIO"							
NOGALES	19,711,853.59	19,711,853.59	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	350000	
C-00052/0692 REHABILITACIÓN DE LA CALLE SIMÓN MORÚA, ENTRE AVENIDA SINALOA Y BULEVAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ							
PUERTO PEÑASCO	5,096,239.62	5,096,239.62	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
PUERTO PEÑASCO					19500	54087	
C-00052/0590 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA DURANGO "A" ENTRE CALLE 16 Y CALLE 22 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	6,479,928.47	6,479,928.47	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO					11232	125000	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>180,111,531.87</b>	<b>180,111,531.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>17 Proyectos</b>

**[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

C-00055/1226/0255 REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, UBICADA EN CALLE DR. SAMUEL OCAÑA ENTRE PRIMERO DE MAYO Y 6 DE ABRIL, LOCALIDAD DE 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE ALTAR							
ALTAR	700,941.18	595,800.00	0.00	105,141.18	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
16 DE SEPTIEMBRE					1	352	
C-00055/1226/0234 CONSTRUCCIÓN DE GRADAS A BASE DE POLINERÍA ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO A BASE DE MALLA CICLÓNICA CALIBRE 12.5 Y PTR DE 2X2, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO, EN TASTE RECREATIVO LA AVIACIÓN, SALIDA NORTE DEL MUNICIPIO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁTIL							
ÁTIL	356,285.73	302,842.87	0.00	53,442.86	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
ÁTIL					1	680	
C-00055/1226/0163 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO EN EL ESTADIO DE BÉISBOL DEL MOLINOTE, UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE EL MOLINOTE, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA							
BAVIÁCORA	175,000.00	148,750.00	0.00	26,250.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
MOLINOTE, EL					1	600	
C-00055/1226/0247 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE BÉISBOL, UBICADO EN CALLE NÚMERO 2 ENTRE AVENIDA LA MORITA Y CALLE SECUNDARIA, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE LA MORA, MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	222,970.97	189,525.32	0.00	33,445.65	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					1	120	
C-00064/0059 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CANCHAS DE LA COLONIA REAL DE SEVILLA							
CAJEME	62,920.98	62,920.98	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	2000	
C-00064/0072 TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y SANITARIOS EN EL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES (CUM)							
CAJEME	1,382,413.66	1,382,413.66	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					680	2540	
C-00064/0076 REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CÓCORIT							
CAJEME	322,031.47	322,031.47	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CÓCORIT					1	8200	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>							
C-00064/0077 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASKETBOL EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA							
CAJEME	79,395.61	79,395.61	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
PROVIDENCIA					1	8200	
C-00055/1360 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN UNIDAD DEPORTIVA "ÁNGEL CASTRO", UBICADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE 6 Y CALLE GOLONDRINAS, EN LA COLONIA LIBERTAD							
EMPALME	193,745.61	193,745.61	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					1	46	
C-00064/0073 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD CRUZ DE PIEDRA, MUNICIPIO DE EMPALME (PRIMERA ETAPA)							
EMPALME	498,561.23	498,561.23	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CRUZ DE PIEDRA					1	916	
C-00055/1226/0139 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS INFANTILES EN CAMPO DEPORTIVO, UBICADO EN AVENIDA MÉXICO ENTRE PERIFÉRICO Y CALLE OBREGÓN, LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	90,578.14	76,991.42	0.00	13,586.72	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
BACOBAMPO					1	150	
C-00055/1226/0136 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS INFANTILES A ESPALDAS DEL CAMPO DEPORTIVO DE BÉISBOL, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD DE LA BOCANA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	90,578.14	76,991.42	0.00	13,586.72	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
BOCANA, LA					1	150	
C-00055/1226/0142 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS INFANTILES A UN COSTADO DE CANCHA DEPORTIVA, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD DE CAMPO LEÓN, MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	90,578.14	76,991.42	0.00	13,586.72	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CAMPO LEÓN					1	150	
C-00098/0268 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO							
ETCHOJOA	249,279.46	249,279.46	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
SAN PEDRO NUEVO					1	2000	
C-00098/0269 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VIEJO							
ETCHOJOA	247,126.25	247,126.25	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
SAN PEDRO VIEJO					1	1000	
C-00064/0043 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA GIMNASIO DE HALTEROFILIA EN UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS SUR							
GUAYMAS	1,825,642.80	1,825,642.80	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	250	
C-00055/1305 REHABILITACIÓN GENERAL DE ESTADIO DE BÉISBOL JESÚS ÁLVAREZ, UBICADO EN AVENIDA MÉXICO Y PERIFÉRICO (GASTOS INDIRECTOS)							
HERMOSILLO	1,090,618.51	1,090,618.51	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	146000	
C-00055/1361 REHABILITACIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, UBICADA EN CALLE DÉCIMA ESQUINA CON CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA VILLAHERMOSA							
HERMOSILLO	179,152.51	179,152.51	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	2100	
C-00064/0067 TERMINACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO DEL ESTADO, CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, EXPLANADA DE ACCESO Y MODERNIZACIÓN DE CALLE NAYARIT EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	2,184,826.12	2,184,826.12	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					7498.1	1545	
C-00064/0069 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, MÓDULOS DE ACCESO, ALUMBRADO INTEGRAL Y CIRCUITO CERRADO, EN UNIDAD DEPORTIVA DEL NOROESTE DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	4,198,910.26	4,198,910.26	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1078	50000	
C-00064/0074 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, EN LA COLONIA VILLA BONITA RESIDENCIAL, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	33,479.08	33,479.08	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1425	50000	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>							
C-00098/0204 ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BÉISBOL EN NAVOJOA							
NAVOJOA	1,437,969.62	1,437,969.62	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
NAVOJOA					1	30000	
C-00055/1226/0144 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICADA EN AVENIDA PRINCIPAL DE ACCESO AL POBLADO CRUZANDO LAS VÍAS DEL FERROCARRIL, LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO I. MADERO, COMISARÍA DE BACABACHI, MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	509,335.42	356,534.79	0.00	152,800.63	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
BACABACHI					1	210	
C-00055/1226/0119 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ÁREA DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA) EN CENTRO JUVENIL COMUNITARIO ORATORIO DON BOSCO, UBICADO EN CALLE DON BOSCO FINAL, COLONIA LAS TORRES, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	411,044.55	287,731.19	0.00	123,313.36	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	300	
C-00064/0062 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL GOLFO DE SANTA CLARA							
SAN LUIS RÍO COLORADO	391,490.44	391,490.44	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
GOLFO DE SANTA CLARA					6727.31	7500	
C-00055/1226/0196 REHABILITACIÓN DE CANCHA MULTIFUNAL EN EJIDO EL COYOTITO, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD DE EL BARRIO, MUNICIPIO DE SANTA ANA							
SANTA ANA	318,574.90	238,931.18	0.00	79,643.72	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
BARRIO, EL					1	75	
C-00064/0075 REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL, EN LA LOCALIDAD DE "EL OCUCA"							
TRINCHERAS	817,536.78	817,536.78	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
OCUCA, EL					1	1500	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>18,160,987.56</b>	<b>17,546,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>614,797.56</b>			<b>27 Proyectos</b>

**[ SN ] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA**

C-00119/0001 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL EN CIUDAD OBREGÓN							
CAJEME	2,352,880.47	2,352,880.47	0.00	0.00	CENTRO	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	25000	
C-00055/1224 EQUIPAMIENTO DEL SEGUNDO PISO DEL HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA							
HERMOSILLO	40,158,131.32	40,158,131.32	0.00	0.00	LOTE	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	480855	
C-00055/1225 EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA							
HERMOSILLO	25,643,600.00	25,643,600.00	0.00	0.00	LOTE	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	219868	
C-00098/0064 SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO							
HERMOSILLO	3,586,829.74	3,586,829.74	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	784342	
C-00098/0069 SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.) PARA LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO							
HERMOSILLO	429,869.31	429,869.31	0.00	0.00	SERVICIO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	500000	
C-00119/0027 AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS Y QUIRÓFANO DEL HOSPITAL INTEGRAL DE LA MUJER							
HERMOSILLO	593,276.78	593,276.78	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	10000	
C-00119/0048 SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS Y QUIRÓFANO DEL HOSPITAL INTEGRAL DE LA MUJER							
HERMOSILLO	5,566,724.64	5,566,724.64	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1350	10000	
C-00119/0057 PAVIMENTACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ÁREA DE URGENCIAS Y PABELLÓN 4 EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO CRUZ DEL NORTE							
HERMOSILLO	3,425,475.49	3,425,475.49	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	950	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SN ] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA</b>							
C-00119/0033 VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO							
MAGDALENA	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 20000	TERMINADO
MAGDALENA DE KINO							
C-00119/0052 INSTALACIONES ELÉCTRICAS COMPLEMENTARIAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MAGDALENA DE KINO (GASTOS INDIRECTOS)							
MAGDALENA	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 30000	TERMINADO
MAGDALENA DE KINO							
C-00119/0055 INSTALACIONES ELÉCTRICAS COMPLEMENTARIAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MAGDALENA DE KINO							
MAGDALENA	25,796.12	25,796.12	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 30000	TERMINADO
MAGDALENA DE KINO							
C-00055/1274 EQUIPAMIENTO DE DIVERSOS CENTROS DE SALUD EN VARIAS LOCALIDADES							
VARIOS	13,504,825.82	13,504,825.82	0.00	0.00	LOTE 1	PERSONAS 480855	POR INICIAR
VARIAS							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>95,528,609.69</b>	<b>95,528,609.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>12 Proyectos</b>
<b>[ SO ] CENTROS DE SALUD</b>							
C-00055/1271 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EL ZAPOTE							
ÁLAMOS	945,849.88	945,849.88	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 341	POR INICIAR
ÁLAMOS							
C-00055/1226/0193 REHABILITACIÓN GENERAL DE CENTRO DE SALUD, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD DE EL MAQUIPO, MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	585,354.62	572,354.62	0.00	13,000.00	OBRA 1	PERSONAS 250	TERMINADO
MAQUIPO, EL							
C-00055/1270 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD DE MAQUIPO							
ÁLAMOS	680,044.88	680,044.88	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 229	POR INICIAR
MAQUIPO, EL							
C-00055/1226/0192 REHABILITACIÓN GENERAL DE CENTRO DE SALUD, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	789,122.39	776,122.39	0.00	13,000.00	OBRA 1	PERSONAS 250	TERMINADO
ZAPOTE, EL							
C-00055/1252 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ARIVECHI							
ARIVECHI	69,255.89	69,255.89	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 723	TERMINADO
ARIVECHI							
C-00055/1254 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TARACHI							
ARIVECHI	6,671.24	6,671.24	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1163	TERMINADO
TARACHI							
C-00055/1253 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BACANORA							
BACANORA	1,606.40	1,606.40	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 802	TERMINADO
BACANORA							
C-00055/1238 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO							
BAVISPE	103,895.25	103,895.25	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 456	TERMINADO
SAN MIGUELITO							
C-00119/0007 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SALUD CON ESTABILIZACIÓN EN VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	174,540.96	174,540.96	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1800	TERMINADO
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)							
C-00119/0058 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SALUD CON ESTABILIZACIÓN DE VILLA JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	9,378,481.06	9,378,481.06	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 13770	TERMINADO
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal				Otros
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>								
<b>[ SO ] CENTROS DE SALUD</b>								
C-00055/1226/0204 CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE AZOTEA, TECHUMBRE, FIRME DE CONCRETO Y ACABADO EN CLÍNICA DE LA VISTA DIF CAJEME, UBICADO EN CALLE OCEANO ÍNDICO NÚMERO 1840, COLONIA PRADOS DE TEPEYAC, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	445,797.33	312,058.13	0.00	133,739.20	OBRA 1	PERSONAS 6500	EN PROCESO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)								
C-00119/00015 AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO OBREGÓN NORTE	CAJEME	114,899.83	114,899.83	0.00	0.00	METRO CUADRADO 415	PERSONAS 8000	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)								
C-00119/00016 AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO OBREGÓN SUR	CAJEME	135,503.94	135,503.94	0.00	0.00	METRO CUADRADO 880	PERSONAS 8000	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)								
C-00055/1232 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA	CANANEA	131,143.56	131,143.56	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 266	TERMINADO
IGNACIO ZARAGOZA (LA MESA)								
C-00119/00064 REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL AULA DE ENSEÑANZA DEL ACTUAL CENTRO DE SALUD EN CUMPAS	CUMPAS	994,925.64	994,925.64	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 3000	TERMINADO
CUMPAS								
C-00055/1233 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JÉCORI	CUMPAS	31,653.46	31,653.46	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 611	TERMINADO
JÉCORI								
C-00055/1250 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO	ETCHOJOA	125,725.92	125,725.92	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1543	TERMINADO
ETCHOJOA								
C-00055/1256 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL SAHUARAL	ETCHOJOA	17,402.45	17,402.45	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 2726	TERMINADO
ETCHOJOA								
C-00055/1257 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO	ETCHOJOA	256,239.02	256,239.02	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 3501	TERMINADO
BACAME NUEVO								
C-00055/1260 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHUCARIT	ETCHOJOA	126,951.76	126,951.76	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1609	TERMINADO
CHUCARIT								
C-00055/1251 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MOCORÚA	ETCHOJOA	4,135.13	4,135.13	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 582	TERMINADO
MOCORÚA								
C-00055/1258 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO	ETCHOJOA	74,788.19	74,788.19	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1466	TERMINADO
SAN PEDRO NUEVO								
C-00055/1239 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO MÁRQUEZ	GUAYMAS	27,333.99	27,333.99	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 670	TERMINADO
FRANCISCO MÁRQUEZ								
C-00055/1259 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LAS PARRAS	HUATABAMPO	60,123.60	60,123.60	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 662	TERMINADO
HUATABAMPO								
C-00055/1263 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN EL LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS	HUATABAMPO	64,687.07	64,687.07	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1049	TERMINADO
HUATABAMPO								

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SO ] CENTROS DE SALUD</b>							
C-00055/1331 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS							
HUATABAMPO	6,136.57	6,136.57	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1049	POR INICIAR
HUATABAMPO							
C-00055/1242 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AGIABAMPO							
HUATABAMPO	215.70	215.70	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 409	TERMINADO
AGIABAMPO UNO							
C-00055/1262 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MORONCÁRIT							
HUATABAMPO	122,233.74	122,233.74	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1445	TERMINADO
LOMA DE MORONCÁRIT							
C-00055/1243 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POZO DULCE							
HUATABAMPO	9,728.83	9,728.83	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1295	TERMINADO
POZO DULCE							
C-00055/1246 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA							
HUATABAMPO	67,708.21	67,708.21	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 583	TERMINADO
VENUSTIANO CARRANZA							
C-00055/1244 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE YAVARITOS							
HUATABAMPO	34,515.76	34,515.76	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 448	TERMINADO
YAVARITOS							
C-00055/1245 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE YAVAROS							
HUATABAMPO	160,852.15	160,852.15	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 3682	TERMINADO
YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)							
C-00055/1226/0254 CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y CISTERNA EN CENTRO DE SALUD, UBICADO EN AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE CALLE CINCO Y SEIS, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO							
NÁCORI CHICO	269,192.51	228,813.63	0.00	40,378.88	OBRA 1	PERSONAS 1902	TERMINADO
NÁCORI CHICO							
C-00055/1235 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MESA 3 RÍOS							
NÁCORI CHICO	132,340.20	132,340.20	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 608	TERMINADO
NÁCORI CHICO							
C-00055/1237 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI CHICO							
NÁCORI CHICO	2,175,762.70	2,175,762.70	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1125	TERMINADO
NÁCORI CHICO							
C-00055/1255 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO COHUIRIMPO							
NAVOJOA	103,458.30	103,458.30	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 10606	TERMINADO
NAVOJOA							
C-00055/1265 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JITONHUECA							
NAVOJOA	18,359.72	18,359.72	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 624	TERMINADO
NAVOJOA							
C-00055/1268 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS							
NAVOJOA	172,421.22	172,421.22	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1198	TERMINADO
NAVOJOA							
C-00055/1267 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CAMOA							
NAVOJOA	334,616.39	334,616.39	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 182	TERMINADO
CAMOA							
C-00055/1266 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE FUNDICIÓN							
NAVOJOA	307,088.61	307,088.61	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 904	TERMINADO
FUNDICIÓN							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SO ] CENTROS DE SALUD</b>							
C-00055/1261 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MASIACA							
NAVOJOA	247,274.95	247,274.95	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1466	TERMINADO
JOPOPACO -MASIACA-							
C-00055/1332 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MASIACA							
NAVOJOA	371,554.34	371,554.34	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1466	POR INICIAR
MASIACA							
C-00055/1264 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS							
NAVOJOA	21,894.80	21,894.80	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 872	TERMINADO
NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQUIS)							
C-00055/1272 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CÍBUTA							
NOGALES	228,097.15	228,097.15	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 675	TERMINADO
CÍBUTA							
C-00055/1230 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE OPODEPE							
OPODEPE	75,944.37	75,944.37	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 2878	TERMINADO
OPODEPE							
C-00055/1269 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL DESEMBOQUE (SERIS)							
PITTIQUITO	760,323.03	760,323.03	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 253	POR INICIAR
DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)							
C-00055/1240 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NURI							
ROSARIO	17,216.84	17,216.84	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 376	TERMINADO
NURI							
C-00055/1241 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	93,117.57	93,117.57	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 7718	TERMINADO
SAN IGNACIO RÍO MUERTO							
C-00055/1231 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA	128,465.80	128,465.80	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1429	TERMINADO
SAN PEDRO DE LA CUEVA							
C-00055/1273 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SÁRIC							
SÁRIC	64,741.90	64,741.90	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 892	TERMINADO
SÁRIC							
C-00055/1228 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL SÁSABE							
SÁRIC	209,083.94	209,083.94	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1295	TERMINADO
SÁSABE							
C-00055/1247 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA							
SOYOPA	14,511.26	14,511.26	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 210	TERMINADO
SAN ANTONIO DE LA HUERTA							
C-00055/1248 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TÓNICHI							
SOYOPA	5,688.77	5,688.77	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 224	TERMINADO
TÓNICHI							
C-00055/1236 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO							
VILLA HIDALGO	552,922.07	552,922.07	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1370	TERMINADO
VILLA HIDALGO							
C-00055/1234 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO							
VILLA HIDALGO	27,454.70	27,454.70	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 361	TERMINADO
SAN JUAN DEL RÍO (SAN JUAN)							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SO ] CENTROS DE SALUD</b>							
C-00055/1229 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI GRANDE							
VILLA PESQUEIRA	179,509.44	179,509.44	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
NÁCORI GRANDE					1	296	
C-00055/1249 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MAYCOBA							
YÉCORA	132,059.27	132,059.27	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
MAYCOBA					1	848	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>22,390,624.27</b>	<b>22,190,506.19</b>	<b>0.00</b>	<b>200,118.08</b>			<b>57 Proyectos</b>
<b>[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>							
C-00055/1226/0240 REHABILITACIÓN DE IGLESIA CAPILLA CALVARIO, UBICADA EN CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLES FRANCISCO EUSEBIO KINO Y FRAY JUSTO SIERRA, COLONIA LOS GUAYPARINES, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	269,884.63	263,384.63	0.00	6,500.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
ÁLAMOS					1	103	
C-00055/1226/0241 REHABILITACIÓN DE IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO, UBICADA EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLES RUBÉN CASTRO OJEDA Y GARCÍA URREA, COLONIA REAL DE LOS ÁLAMOS, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	368,276.40	363,776.40	0.00	4,500.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
ÁLAMOS					1	120	
C-00055/1226/0242 REHABILITACIÓN DE IGLESIA INDEPENDIENTE NUEVO AMANECER, UBICADA EN CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLES BRILLANTE Y JACARANDA, COLONIA NUEVO AMANECER, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	384,108.00	377,608.00	0.00	6,500.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
ÁLAMOS					1	100	
C-00055/1226/0158 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CEREMONIAL, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO A 150 METROS DE ESCUELA SECUNDARIA Y A 250 METROS DE CANCHA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD DE COCHIBAMPO, MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	467,879.57	397,697.63	0.00	70,181.94	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
COCHIBAMPO					1	284	
C-00055/1226/0156 CONSTRUCCIÓN DE FACHADA Y CERCO PERIMETRAL EN CEMENTERIO, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, SALIDA SUR DE LA COMUNIDAD A 450 METROS DE LA PLAZA PÚBLICA, LOCALIDAD DE EL CHINAL, MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	438,748.06	372,935.85	0.00	65,812.21	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CHINAL, EL					1	342	
C-00055/1226/0159 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CEREMONIAL, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO DETRÁS DE ESCUELA PRIMARIA A 40 METROS DE CENTRO DE SALUD Y DE CANCHA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	467,879.57	397,697.63	0.00	70,181.94	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
FLORES, LAS					1	103	
C-00055/1226/0157 CONSTRUCCIÓN DE RAMADA TRADICIONAL, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO A 20 METROS DE ESCUELA PRIMARIA Y A 140 METROS DE LA IGLESIA, LOCALIDAD DE MACOYAHUI, MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	246,689.96	209,686.46	0.00	37,003.50	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
MACOYAHUI					1	76	
C-00055/1226/0164 AMPLIACIÓN DE IGLESIA SANTÍSIMA TRINIDAD, UBICADA EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE AVENIDAS MANLIO FABIO BELTRONES Y NICOLÁS BRAVO, LOCALIDAD DE ZONA URBANA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	181,143.55	153,972.01	0.00	27,171.54	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					1	2500	
C-00055/1226/0238 CONSTRUCCIÓN DE CADENA EN CERCO PERIMETRAL Y REORDENAMIENTO DE BASURERO, UBICADO EN BULEVAR ABELARDO L. RODRÍGUEZ FINAL PONIENTE, COLINDA CON PANTEÓN MUNICIPAL AL NORTE, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL							
BENJAMÍN HILL	226,197.67	192,268.02	0.00	33,929.65	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
BENJAMÍN HILL					1	5400	
C-00055/1226/0043 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN TEMPLO ROSA DE SARÓN, UBICADO EN CALLES ÓPALO Y TOPACIO, COLONIA VALLE VERDE, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	392,269.99	274,588.99	0.00	117,681.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	100	
C-00055/1226/0046 CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CENTRO COMUNITARIO DE CAJEME, UBICADO EN CALLE LORENZO BARCELATA Y PASCUAL OROZCO, COLONIA CAJEME, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	364,476.81	255,133.77	0.00	109,343.04	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	100	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>							
C-00055/1226/0048 REHABILITACIÓN DE TEMPLO EN IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO EL CASTILLO, UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA NÚMERO 32, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	295,784.88	207,049.42	0.00	88,735.46	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	100	
C-00055/1226/0049 REHABILITACIÓN DE TEMPLO EN IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO-CUAUHTÉMOC, UBICADA EN CALLE TÁCALATE NÚMERO 552, COLONIA CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	356,042.36	249,229.65	0.00	106,812.71	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	100	
C-00055/1226/0050 REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL NÚMERO 1 DIF CAJEME, UBICADO EN CALLE JESÚS GARCÍA Y COAHUILA, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	347,227.53	243,059.27	0.00	104,168.26	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	75	
C-00055/1226/0051 CONSTRUCCIÓN DE PISO CERÁMICO EN IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE DE CRISTO JESÚS-CORTINAS, UBICADA EN CALLE COAHUILA Y FERNANDO MONTES DE OCA, COLONIA CORTINAS, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	116,320.50	81,424.35	0.00	34,896.15	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	250	
C-00055/1226/0052 CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN SÓTANO PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA-PARÍS, UBICADO EN CALLE PÉNJAMO NÚMERO 1831, COLONIA COLINAS DEL YAQUI, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	276,970.69	193,879.48	0.00	83,091.21	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	200	
C-00055/1226/0053 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL MIXTA EN IGLESIA BAPTISTA MISIÓN BELTRONES, UBICADA EN BULEVAR LAS TORRES Y CALLE CIPRÉS, COLONIA BELTRONES, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	405,563.39	283,894.37	0.00	121,669.02	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	80	
C-00055/1226/0054 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN CENTRO COMUNITARIO CAJEME 1, UBICADO EN CALLE CAJEME NÚMERO 1410, COLONIA REAL DEL NORTE, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	231,761.16	162,232.81	0.00	69,528.35	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	300	
C-00055/1226/0205 CONSTRUCCIÓN DE BARRA, REHABILITACIÓN DE SALONES Y BAÑOS EN PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO, UBICADA EN CALLE RAMÓN H. OLIVARRÍA SIN NUMERO, COLONIA SONORA, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	288,792.95	202,155.07	0.00	86,637.88	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	600	
C-00055/1226/0045 REHABILITACIÓN DE TEMPLO EN IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA ESPERANZA, UBICADA EN AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE CALIFORNIA, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	369,139.41	258,397.59	0.00	110,741.82	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
ESPERANZA					1	100	
C-00055/1226/0047 REHABILITACIÓN DE TEMPLO EN IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO-ESPERANZA, UBICADA EN CALLE CARRANZA NÚMERO 300, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	313,802.41	219,661.69	0.00	94,140.72	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
ESPERANZA					1	200	
C-00052/0697 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VIALIDADES EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30), MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	717,799.43	717,799.43	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)					4209	1395	
C-00055/1226/0207 REHABILITACIÓN DE TEMPLO EN IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO, UBICADO EN CALLE 18 DE MARZO NÚMERO 400, LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	315,812.55	221,068.79	0.00	94,743.76	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
PUEBLO YAQUI					1	100	
C-00055/1226/0058 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN PANTEÓN MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE MONTERREY Y AVENIDA MANUEL M. DIÉGUEZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CARBÓ							
CARBÓ	262,676.16	223,274.74	0.00	39,401.42	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CARBÓ					1	1000	
C-00055/1226/0143 REMODELACIÓN DE TECHUMBRE EN IGLESIA EVANGÉLICA NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN PERIFÉRICO PONIENTE ENTRE CALLES TAMAULIPAS Y VERACRUZ, LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	331,781.21	282,014.03	0.00	49,767.18	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
BACOBAMPO					1	150	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>							
C-00052/0698	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO E INFRAESTRUCTURA EN LA CALLES TEPIC Y CULIACÁN, ENTRE CABO BLANCO Y SAN ANTONIO, EN LA COLONIA INTERNACIONAL						
HERMOSILLO	427,536.30	427,536.30	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					2527	35000	
C-00055/1226/0014	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO Y APLANADOS EN CENTRO COMUNITARIO SAN RAMÓN NONATO, UBICADO EN CALLE TOBOSO AMARILLO ESQUINA CON CALLE OJO DE TECOLOTE, COLONIA PALO VERDE, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
HERMOSILLO	123,079.78	86,155.85	0.00	36,923.93	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	600	
C-00055/1226/0016	APLANADOS Y APLICACIÓN DE PINTURAS EN MUROS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN TEMPLO MISTERIO DE FÉ CRISTIANA VIDA NUEVA, UBICADO EN CALLE EMANCIPACIÓN ENTRE GUILLERMO CAJILLAS Y CALLE ANTONIO MALDONADO, COLONIA NORBERTO ORTEGA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
HERMOSILLO	286,676.67	200,673.67	0.00	86,003.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	450	
C-00055/1226/0017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFONES EN TEMPLO BETESDA IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO, UBICADO EN AVENIDA PASEO LAS QUINTAS ENTRE DEL SOL PONIENTE Y QUINTA EMILIA, COLONIA LAS QUINTAS, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
HERMOSILLO	287,875.98	201,513.00	0.00	86,362.98	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	600	
C-00055/1226/0018	TERMINACIÓN DE DOS MÓDULOS DE BAÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA "LA CAMPANA", UBICADO EN BULEVAR QUIROGA NÚMERO 428, FRACCIONAMIENTO LA CAMPIÑA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
HERMOSILLO	174,350.83	122,045.58	0.00	52,305.25	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	500	
C-00055/1226/0019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO, PLAFÓN Y PUERTA EN IGLESIA ADVENTISTA SÉPTIMO DÍA "LOS OLIVOS", UBICADO EN CALLE TUNA VERDE ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE DELFÍN, COLONIA PALO VERDE INDEUR, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
HERMOSILLO	227,745.58	159,421.00	0.00	68,324.58	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	400	
C-00055/1226/0020	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CENTRO COMUNITARIO IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO SEMINARIO BÍBLICO MEXICANO, UBICADO EN AVENIDA SALVADOR DÍAZ MIRÓN ESQUINA CON CALLE CENTRAL DE LA COLONIA PITIC, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
HERMOSILLO	303,111.84	212,178.00	0.00	90,933.84	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	2000	
C-00055/1226/0021	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN CENTRO COMUNITARIO JUAN 23, UBICADO EN ESQUINA DE BULEVAR SAN PEDRO Y SAN PABLO CON SAN VALERIO, COLONIA LAS PLACITAS, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
HERMOSILLO	297,952.86	208,567.00	0.00	89,385.86	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	300	
C-00055/1226/0022	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE ASISTENCIA EN EL CENTRO COMUNITARIO SANTO NIÑO DE ATOCHA, UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ESQUINA CON HILARIO OLEA, COLONIA PALO VERDE, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
HERMOSILLO	224,052.49	156,836.74	0.00	67,215.75	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	600	
C-00055/1226/0025	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO COMUNITARIO CASA DE BENDICIÓN, UBICADO EN CALLE LOS CEREZOS ENTRE PINO Y REVOLUCIÓN, COLONIA AMAPOLAS, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
HERMOSILLO	227,241.29	159,068.90	0.00	68,172.39	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	300	
C-00055/1226/0026	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO, PUERTAS, VENTANAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y LUMINARIA EN IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO, UBICADA EN CALLE DE LAS AMÉRICAS ENTRE CAMPECHE Y QUINTANA ROO, COLONIA SAN BENITO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
HERMOSILLO	281,938.58	197,357.01	0.00	84,581.57	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	300	
C-00055/1226/0028	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MÚLTIPLES EN IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA BETHEL, UBICADA EN CALLE ENRIQUE ENTRE REPÚBLICA DE PANAMÁ Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
HERMOSILLO	295,013.23	206,509.26	0.00	88,503.97	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	150	
C-00055/1226/0029	REHABILITACIÓN DE AULAS E INSTALACIÓN DE COCINA A BASE DE AISLAPANEL EN IGLESIA ADVENTISTA SÉPTIMO DÍA PALO VERDE, UBICADA EN CALLE OTILIO MONTAÑO ENTRE AVENIDAS FRANCISCO VILLA Y LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA PALO VERDE, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
HERMOSILLO	139,516.80	97,661.00	0.00	41,855.80	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	200	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>							
C-00055/1226/0030 REHABILITACIÓN DE TECHO Y PLAFONES EN TEMPLO EN IGLESIA METODISTA LIBRE, UBICADA EN CALLES VILLA MAYOR Y VILLA VERDE, COLONIA VILLA DEL SOL, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	261,551.90	183,086.00	0.00	78,465.90	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	450	
C-00055/1226/0031 CONSTRUCCIÓN DE OFICINA GENERAL Y TERMINACIÓN DE FACHADA DE TEMPLO EN IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA LEY 57, UBICADA EN CALLE HÉROES DE CABORCA ENTRE AVENIDAS PLAN DE AGUA PRIETA Y CONSTITUYENTES, COLONIA LEY 57, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	225,671.23	157,969.86	0.00	67,701.37	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	300	
C-00055/1226/0032 TERMINACIÓN DE AULAS EN DÉCIMA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS EN TEMPLO MISTERIO DE FE CRISTIANA VIDA NUEVA, UBICADO EN CALLE TECORIPA ESQUINA CON SIMÓN BLEY, COLONIA JACINTO LÓPEZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	146,641.47	102,649.00	0.00	43,992.47	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	200	
C-00055/1328 CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ESTUDIANTE UBICADA EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE GUERRERO Y GARMENDIA, EN LA COLONIA CENTRO							
HERMOSILLO	9,449,195.33	9,449,195.33	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	80	
C-00055/1226/0027 CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN TEMPLO DE IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO MONTE SION, UBICADO EN CALLE TUXPAN ENTRE GUAYMAS Y MAZATLÁN, COLONIA PRIMAVERA, LOCALIDAD DE BAHÍA DE KINO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	290,607.67	203,425.37	0.00	87,182.30	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
BAHÍA KINO					1	200	
C-00055/1226/0096 PINTURA EN BARDA Y HERRERÍA EN PANTEÓN SAN RAMÓN, UBICADO EN CALLE PERIFÉRICO ENTRONQUE CON CARRETERA HUATABAMPO-YAVAROS (151), LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	158,315.98	134,568.58	0.00	23,747.40	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HUATABAMPO					1	100000	
C-00055/1226/0097 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA ERMITA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, UBICADA EN CALLE HERMOSILLO ENTRE ALDAMA Y ABELARDO L. RODRÍGUEZ, COLONIA EL ALHUATE, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	148,605.10	126,314.33	0.00	22,290.77	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HUATABAMPO					1	1230	
C-00055/1226/0099 CONSTRUCCIÓN DE 13 CASSETAS DE DESCANSO EN PARADAS DE CAMIONES EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	537,386.90	456,778.86	0.00	80,608.04	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HUATABAMPO					1	100000	
C-00055/1226/0146 TERMINACIÓN DE FACHADA EN IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO, UBICADA EN BULEVAR CUAUHTÉMOC 408, COLONIA REFORMA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	156,393.59	109,475.51	0.00	46,918.08	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
NAVOJOA					1	400	
C-00055/1226/0147 CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE COMEDOR Y SALÓN PARA ESTUDIO BÍBLICO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA ASOCIACIÓN RELIGIOSA, UBICADA EN AVENIDA AGUASCALIENTES Y CALLE QUINTA, COLONIA DEPORTIVA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	124,587.37	87,211.16	0.00	37,376.21	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
NAVOJOA					1	170	
C-00055/1226/0148 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TEMPLO APOSENTO ALTO ASOCIACIÓN RELIGIOSA, UBICADO EN CALLE MEZQUITE NÚMERO 1001 ENTRE AVENIDAS SAUCE Y PALO FIERRO, COLONIA MOCÚZARIT, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	97,224.77	68,057.34	0.00	29,167.43	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
NAVOJOA					1	320	
C-00055/1226/0149 CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA CON DALA PERIMETRAL EN IGLESIA CATÓLICA EL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD DE BACABACHI, COMISARÍA DE BACABACHI, MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	145,038.18	101,526.73	0.00	43,511.45	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
BACABACHI					1	600	
C-00055/1226/0117 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN IGLESIA BAUTISTA VEN A CRISTO, UBICADA EN CALLE NUEVO ROMA 56, COLONIA NUEVO NOGALES, LOCALIDAD HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	187,069.26	130,948.92	0.00	56,120.34	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	85	
C-00055/1226/0080 CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA DIF MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE ZARAGOZA Y VÍCTOR ESTRELLA H. AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO							
PITIQUITO	713,829.23	535,371.92	0.00	178,457.31	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
PITIQUITO					1	9500	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>							
C-00061/0007 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERÍA ALTA EN PITIQUITO							
PITIQUITO	3,198,264.68	3,198,264.68	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 4500	TERMINADO
C-00055/1226/0246 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE FRENTE A LA PLAZA, LOCALIDAD DE LA OCUCA, MUNICIPIO DE TRINCHERAS							
TRINCHERAS OCUCA, EL	994,330.00	943,650.00	0.00	50,680.00	OBRA 1	PERSONAS 550	TERMINADO
C-00055/1226/0257 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN PANTEÓN, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, SALIDA CAMINO SAN JOSÉ-LA SANGRE, EJIDO SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE TUBUTAMA							
TUBUTAMA SAN JOSE	171,427.94	145,713.74	0.00	25,714.20	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
C-00055/1226/0211 REHABILITACIÓN DE PARQUE Y CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL DIF, UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ ESQUINA CON CORONEL SÁNCHEZ, LOCALIDAD DE MÁTAPE, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)	393,901.99	375,097.85	0.00	18,804.14	OBRA 1	PERSONAS 450	EN PROCESO
C-00055/1226 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA							
VARIOS VARIAS	42,240,924.93	42,240,924.93	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 2850330	POR INICIAR
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>71,374,088.59</b>	<b>67,989,643.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,384,445.09</b>			<b>57 Proyectos</b>

### [ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00055/1226/0225 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PILAR ORTEGA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONOITA	264,842.21	198,631.66	0.00	66,210.55	METRO LINEAL 642	PERSONAS 112	TERMINADO
C-00055/1226/0226 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL MOLINO ENTRE CALLES YERBA BUENA Y ALCATRAZ, COLONIA LA COPA, LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONOITA	141,389.15	106,041.86	0.00	35,347.29	METRO LINEAL 360	PERSONAS 52	TERMINADO
C-00055/1226/0227 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS CONDE ENTRE CALLE JESÚS PARRA Y CALLE FINAL, COLONIA LA GANADERA, LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONOITA	195,526.32	146,644.75	0.00	48,881.57	METRO LINEAL 432	PERSONAS 100	TERMINADO
C-00098/0196 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	531,482.00	531,482.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 180	TERMINADO
C-00131/0012 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL PARQUE DE INNOVACIÓN Y ALTA TECNOLOGÍA (PIAT) (OBRA DE CABEZA)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	5,886,838.01	5,886,838.01	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 250000	TERMINADO
C-00055/1226/0214 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BRAVO ENTRE PERIFÉRICO NORTE Y CALLE GALEANA, COLONIA LA PILA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	168,393.85	143,134.78	0.00	25,259.07	METRO LINEAL 337	PERSONAS 48	EN PROCESO
C-00055/1226/0215 COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES HIDALGO, REFORMA, GUERRERO Y EN LOS CRUCES DE LAS CALLES HIDALGO, GARCÍA MORALES, PESQUEIRA, CALLEJÓN SIN NOMBRE Y CALLE MÉXICO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	64,032.84	54,427.92	0.00	9,604.92	OBRA 1	PERSONAS 4860	EN PROCESO
C-00055/1226/0218 LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO DESDE ANDRÉS PERALTA HASTA ARCO DE BIENVENIDA MOCTEZUMA SALIDA A HUÁSABAS, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	287,987.28	244,789.19	0.00	43,198.09	METRO LINEAL 950	PERSONAS 40	EN PROCESO

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS</b>							
C-00055/1226/0235 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y PÉREZ ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SÁRIC							
SÁRIC	310,818.42	292,818.42	0.00	18,000.00	METRO LINEAL 188.7	PERSONAS 150	TERMINADO
SÁRIC							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>7,851,310.08</b>	<b>7,604,808.59</b>	<b>0.00</b>	<b>246,501.49</b>			<b>9 Proyectos</b>
<b>[ U4 ] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS</b>							
C-00098/0257 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	529,215.72	529,215.72	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 8000	TERMINADO
ÁLAMOS							
C-00098/0255 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN LA LOCALIDAD DE ARIVECHI							
ARIVECHI	353,446.62	353,446.62	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 900	TERMINADO
ARIVECHI							
C-00065/0033 INTRODUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA HUMBERTO GUTIÉRREZ							
GUAYMAS	984,459.54	984,459.54	0.00	0.00	METRO LINEAL 540	PERSONAS 500	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS							
C-00065/0020 REPARACIÓN DE COLAPSO Y SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 72" DE DIÁMETRO SOBRE BULEVAR QUINTERO ARCE ENTRE BULEVAR COLOSIYO Y ACCESO A VILLA TOSCANA							
HERMOSILLO	6,065,738.48	6,065,738.48	0.00	0.00	METRO LINEAL 140	ALUMNOS 300000	TERMINADO
HERMOSILLO							
C-00065/0029 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL Y SUBCOLECTOR "LOS ÁNGELES" ENTRE BULEVAR PASEO RÍO SONORA Y CALLE BOSTON							
HERMOSILLO	6,064,465.08	6,064,465.08	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 5000	TERMINADO
HERMOSILLO							
C-00065/0030 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO NORTE							
HERMOSILLO	7,082,079.02	7,082,079.02	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 3500	TERMINADO
HERMOSILLO							
C-00065/0015 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL Y SUBCOLECTOR SANITARIO EN ZONA INDUSTRIAL							
NAVOJOA	979,857.58	979,857.58	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 15000	TERMINADO
NAVOJOA							
C-00065/0034 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE YUCATÁN							
QUIRIEGO	943,331.08	943,331.08	0.00	0.00	METRO LINEAL 341	PERSONAS 5000	TERMINADO
QUIRIEGO							
C-00098/0256 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA							
SAHUARIPA	529,215.72	529,215.72	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 4000	TERMINADO
SAHUARIPA							
C-00055/1226/0131 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SOBRE CALLE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN JAVIER							
SAN JAVIER	200,180.37	170,153.31	0.00	30,027.06	METRO LINEAL 160	PERSONAS 457	TERMINADO
SAN JAVIER							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>23,731,989.21</b>	<b>23,701,962.15</b>	<b>0.00</b>	<b>30,027.06</b>			<b>10 Proyectos</b>
<b>[ U5 ] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)</b>							
C-00065/0031 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	3,795,077.62	3,795,077.62	0.00	0.00	METRO CUADRADO 8292	PERSONAS 3500	TERMINADO
HERMOSILLO							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>3,795,077.62</b>	<b>3,795,077.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1 Proyectos</b>

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ UB ] CAMINOS RURALES</b>							
C-00055/1226/0108 CONFORMADO DE CAMINO RURAL DE AGUA PRIETA A EJIDO MORELOS, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	120,268.80	84,188.16	0.00	36,080.64	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
COLONIA MORELOS					576000	2000	
C-00074/0231 CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LA LOCALIDAD DE BACANORA							
BACANORA	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	POR INICIAR
BACANORA					1.5	803	
C-00055/1226/0162 REHABILITACIÓN DE ACCESO AL POBLADO , UBICADO EN CALLE CONSTITUCIÓN (ACCESO SUR DE LA CARRETERA ESTATAL MAZOCAHUI-CANANEA), LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BANÁMICH							
BANÁMICH	123,572.00	105,036.20	0.00	18,535.80	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
BANÁMICH					90	1200	
C-00055/1226/0183 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SOYOPA-SAN ANTONIO ENTRE CARRETERA FEDERAL HERMOSILLO-CHIHUAHUA, LOCALIDADES DE SOYOPA-SAN ANTONIO							
SOYOPA	140,500.00	119,425.00	0.00	21,075.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					126000	750	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>1,184,340.80</b>	<b>1,108,649.36</b>	<b>0.00</b>	<b>75,691.44</b>			<b>4 Proyectos</b>
<b>[ UC ] CARRETERAS ALIMENTADORAS</b>							
C-00074/0283 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE VADO EN EL KILÓMETRO 0+000 EN LA CARRETERA BACADEHUACHI - NACORI CHICO, EN EL ESTADO DE SONORA.							
BACADÉHUACHI	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
BACADÉHUACHI					1	2271	
C-00074/0278 CONSERVACIÓN DE 1.06 KILÓMETROS DEL TRAMO ACCESO AL PAREDONCITO, EN EL ESTADO DE SONORA							
BENITO JUÁREZ	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	POR INICIAR
PAREDONCITO					1.06	23725	
C-00074/0289 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSERVACIÓN DE 1.06 KILÓMETROS DEL TRAMO ACCESO AL PAREDONCITO, EN EL ESTADO DE SONORA							
BENITO JUÁREZ	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
PAREDONCITO					1	23725	
C-00074/0290 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FOTOMETRÍA, ANÁLISIS DETALLADO DE ESCURRIMIENTOS, ANÁLISIS DE CUENCAS, HIDROLOGÍA LOCAL Y GENERAL. DICTAMEN HIDRÁULICO, PROPUESTA Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PLUVIAL DE LA CALLE 32 Y BULEVAR BUAYSIACOBÉ LONGITUD 13.96 KILÓMETROS.							
BENITO JUÁREZ	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	23725	
C-00074/0245 CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA A PUEBLO YAQUI DESDE LA CALLE SANTIAGO XICOTENCATL HASTA LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA							
CAJEME	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	POR INICIAR
PUEBLO YAQUI					0.73	447677	
C-00054/0102 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS CON CARPETA ASFÁLTICA EN PUENTE METROPOLITANO							
GUAYMAS	2,346,353.99	2,346,353.99	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					2545	42000	
C-00074/0243 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A JUNELANCAHUI DEL KILÓMETRO 5+600 AL KILÓMETRO 7+100, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					1.5	164465	
C-00074/0244 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CALLE 13, DEL KILÓMETRO 8+860 AL KILÓMETRO 9+860 EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	870096	
C-00074/0235 TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO (CALLE 26)-SAN RAFAEL, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 5+336							
HERMOSILLO	1,368,131.60	1,368,131.60	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	POR INICIAR
MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)					5.34	30869	
C-00074/0288 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO CITAVÁRO - EL SAHUARAL DE OTERO, DEL KILÓMETRO 0+000 AL 3+700 EN EL ESTADO DE SONORA							
HUATABAMPO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
CITAVÁRO					1	85064	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ UC ] CARRETERAS ALIMENTADORAS</b>							
C-00074/0280 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA DE DRENAJE KILÓMETRO 0+750 EN LA CARRETERA MAGDALENA-TUBUTAMA, EN EL ESTADO DE SONORA.							
MAGDALENA	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO					1	33358	
C-00074/0281 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA DE DRENAJE KILÓMETRO 15+700 EN LA CARRETERA MAGDALENA-TUBUTAMA, EN EL ESTADO DE SONORA.							
MAGDALENA	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO					1	33358	
C-00074/0285 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE PUENTE KILÓMETRO 2+ 000 EN LA CARRETERA MARGARITA - CALLE 2200 EN EL ESTADO DE SONORA							
NAVOJOA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	171922	
C-00074/0291 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA SAN IGNACIO - JUPATAHUECA - SAN IGNACIO DEL KILOMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 25+700 INCLUYE SERVICIOS VISUALES AÉREOS DE LA ZONA RESOLUCIÓN UHD (4J), EN EL ESTADO DE SONORA.							
NAVOJOA	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	171922	
C-00074/0292 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA NAVOJOA - TESIA DEL KILÓMETRO 1+000 AL KILÓMETRO 12+000, INCLUYE SERVICIOS VISUALES AÉREOS DE LA ZONA UHD (4K), EN EL ESTADO DE SONORA.							
NAVOJOA	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	171922	
C-00158/0002 MODERNIZACIÓN DE CASETA DE PEAJE EN EL PUENTE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,418,248.87	1,418,248.87	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	250000	
C-00074/0230 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VADOS DEL CAMINO SUAQUI GRANDE							
SUAQUI GRANDE	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	1148	
C-00074/0246 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 27 Y 29 DE NOVIEMBRE EN 55 MUNICIPIOS DEL ESTADO							
VARIOS	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					7	879773	
C-00074/0277 RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN EL KILÓMETRO 74+750 DE LA CARRETERA SAHUARIPA - TEPACHE, EN EL ESTADO DE SONORA							
VARIOS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	7812	
C-00074/0279 RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN EL KILÓMETRO 64+200 DE LA CARRETERA ALTAR - SÁRIC, EN EL ESTADO DE SONORA, EN EL ESTADO DE SONORA							
VARIOS	1,245,631.07	1,245,631.07	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	12645	
C-00074/0282 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE VADO KILÓMETRO 45+600 EN LA CARRETERA MAGDALENA-CUCURPE-SINOQUIPE, EN EL ESTADO DE SONORA.							
VARIOS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	34426	
C-00074/0284 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE UNA OBRA DE DRENAJE KILÓMETRO 74+750 EN LA CARRETERA SAHUARIPA - TEPACHE, EN EL ESTADO DE SONORA.							
VARIOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	7812	
C-00074/0286 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE TALUDES EN PUENTE KILÓMETRO 83+200, EN LA CARRETERA MAZOCAHUI - ARIZPE - CANANEA EN EL ESTADO DE SONORA							
VARIOS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	37898	
C-00074/0287 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE UNA OBRA DE DRENAJE KILÓMETRO 64+200 EN LA CARRETERA ALTAR - SÁRIC EN EL ESTADO DE SONORA							
VARIOS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	12645	
C-00074/0293 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO AL SAHUARAL DE OTERO ENTRONQUE CARRETERO VIALIDAD YAQUI MAYO, LONGITUD 2.5 KILÓMETROS, INCLUYE SERVICIOS VISUALES AÉREOS DE LA ZONA UHD (4K), EN EL ESTADO DE SONORA							
VARIOS	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	85064	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ UC ] CARRETERAS ALIMENTADORAS</b>							
C-00098/0022 SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS CON CARGO AL CRÉDITO PARA INFRAESTRUCTURA (2016)							
VARIOS	297,656.00	297,656.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					3	23908	
P-00001/0011 CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS							
VARIOS	19,257,992.85	19,257,992.85	0.00	0.00	KILÓMETRO	ALUMNOS	TERMINADO
VARIAS					5089.75	2662480	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>58,984,014.38</b>	<b>58,984,014.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>27 Proyectos</b>
<b>[ UD ] INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA</b>							
C-00055/1327 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y CERCO PERIMETRAL EN AERÓDROMO							
NAVOJOA	9,716,423.34	9,716,423.34	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
NAVOJOA					1	300	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>9,716,423.34</b>	<b>9,716,423.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1 Proyectos</b>
<b>SUBTOTAL 2019</b>	<b>1,034,932,712.05</b>	<b>1,034,932,712.05</b>	<b>18,285,352.41</b>	<b>16,514,430.96</b>			<b>910 Proyectos</b>

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**[ 5C ] ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO**

C-00053/0027 REHABILITACIÓN DE MIRADOR UBICADO EN LA COLONIA EL CENTINELA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS							
GUAYMAS	6,321,465.06	6,321,465.06	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
HEROICA GUAYMAS					1	30000	
C-00053/0028 REHABILITACIÓN DE PALAPAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA VIALIDAD DE ACCESO A PLAYA MIRAMAR							
GUAYMAS	502,016.58	502,016.58	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	8500	
C-00053/0023 TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATERRIZAJE EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO							
MAGDALENA	277,665.27	277,665.27	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
MAGDALENA DE KINO					13513	30000	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>7,101,146.91</b>	<b>7,101,146.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>3 Proyectos</b>

**[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN**

C-00062/8486 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN							
AGUA PRIETA	1,589,358.25	1,589,358.25	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
AGUA PRIETA					1	80	
C-00062/8510 BARRA PERIMETRAL (INSTITUTO TECNOLÓGICO CAMPUS AGUA PRIETA)							
AGUA PRIETA	3,048,648.00	3,048,648.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
AGUA PRIETA					1	1330	
C-00062/8511 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA (INSTITUTO TECNOLÓGICO CAMPUS AGUA PRIETA)							
AGUA PRIETA	2,438,918.00	2,438,918.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
AGUA PRIETA					1	1330	
C-00062/8520 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA ESTATAL 18							
AGUA PRIETA	2,378,333.71	2,378,333.71	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					1	160	
C-00062/8400 CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA PAULITA VERJÁN							
ÁLAMOS	929,673.96	929,673.96	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
ÁLAMOS					1	80	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/8540 PRIMERA ETAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, ESCUELA PRIMARIA BARTOLOME M. SALIDO							
ÁLAMOS	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
ÁLAMOS					1	809	
C-00062/8379 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS KARY TEMARY							
ÁLAMOS	849,829.58	849,829.58	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
GUAJARAY					1	30	
C-00062/8531 REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ARMADO DE SUBESTACIÓN DE 150 KVA EN 13200 TRIFÁSICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMARINO							
ALTAR	1,768,199.10	1,768,199.10	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
ALTAR					1	338	
C-00062/8475 REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO TATO							
BACOACHI	248,487.44	248,487.44	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
BACOACHI					1	123	
C-00062/8533 REPARACIÓN GENERAL DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA 15 NICOLÁS GARCÍA OCEGUERA							
BÁCUM	4,131,533.48	4,131,533.48	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
SAN JOSÉ DE BÁCUM					1	263	
C-00062/8470 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA PROFESOR ARMANDO EDMUNDO ESTRELLA ORTEGA							
CABORCA	1,158,397.77	1,158,397.77	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HEROICA CABORCA					1	80	
C-00062/8532 REPARACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC							
CABORCA	1,600,581.12	1,600,581.12	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA CABORCA					1	318	
C-00062/8473 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TELESECUNDARIA 340							
CABORCA	713,586.83	713,586.83	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
JESÚS GARCÍA					1	80	
C-00062/8441 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN							
CABORCA	846,274.78	846,274.78	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
PLUTARCO ELÍAS CALLES					1	80	
C-00055/1465 REHABILITACIÓN GENERAL EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUMERO 18 (CCT:26DML0018M), EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN							
CAJEME	1,022,747.35	1,022,747.35	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	600	
C-00062/8382 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, LOS PIONEROS							
CAJEME	1,564,218.55	1,564,218.55	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	130	
C-00062/8398 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NISSAN OBREGÓN							
CAJEME	1,555,055.26	1,555,055.26	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	160	
C-00062/8402 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, COLONIA LAS MISIONES							
CAJEME	906,089.20	906,089.20	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	90	
C-00062/8404 REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA FELIPE ÁNGELES							
CAJEME	1,574,999.38	1,574,999.38	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	397	
C-00062/8405 BARRA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, SECUNDARIA VICENTE MONROY MENDOZA							
CAJEME	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	443	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/8406 REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ							
CAJEME	787,499.98	787,499.98	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	76	
C-00062/8415 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA HERMAN BRUSS							
CAJEME	1,215,459.33	1,215,459.33	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	80	
C-00062/8443 ADECUACIONES Y MEJORAS PARA EL LABORATORIO LV-500 DE QUÍMICA Y CIENCIAS BÁSICAS (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA CAMPUS NÁINARI)							
CAJEME	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	800	
C-00062/8444 ADECUACIONES Y MEJORAS PARA EL EDIFICIO DE AULAS A-100 (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA CAMPUS CENTRO)							
CAJEME	15,471,825.67	15,471,825.67	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	800	
C-00062/8452 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 40							
CAJEME	980,189.05	980,189.05	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	30	
C-00062/8474 REHABILITACIÓN DE AULAS, JARDÍN DE NIÑOS TOMAS JEFFERSON							
CAJEME	48,555.16	48,555.16	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	126	
C-99999/2201/ ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN EDIFICIO DE RECTORIA Y EDIFICIO CIIDEPE, EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN Y MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	2,708,413.48	0.00	2,708,413.48	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	800	
C-00062/8502 REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO							
CAJEME	2,966,723.01	2,966,723.01	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
CÓCORIT					1	103	
C-00062/8386 REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS FANNY ANITÚA YÁÑEZ							
CAJEME	1,033,831.85	1,033,831.85	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
ESPERANZA					1	96	
C-00062/8385 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 1A Y 2B, Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA JOSEFINA VIUDA DE GÁLVEZ							
CAJEME	20,230,226.96	20,230,226.96	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
PUEBLO YAQUI					1	313	
C-00062/8469 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN							
CANANEA	737,789.94	737,789.94	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	80	
C-00062/8496 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE MODULOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO							
CANANEA	1,067,384.80	1,067,384.80	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	157	
C-00062/8457 TERMINACIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA DE PARODI							
CUMPAS	204,229.23	204,229.23	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
CUMPAS					1	30	
C-00062/8383 REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA MARIO SILVA CORTÉS							
EMPALME	1,259,999.46	1,259,999.46	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
EMPALME					1	228	
C-00062/8375 REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS							
EMPALME	415,434.44	415,434.44	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ATRAVEZADA)					1	278	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/8394 DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 1A Y 6F, ADECUACIONES EN EL EDIFICIO 2B Y OBRA EXTERIOR DEL PLANTEL SECUNDARIA PROFESOR GREGORIO AHUMADA							
ETCHOJOA	14,099,999.95	14,099,999.95	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
BACOBAMPO					1	393	
C-00062/8501 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE							
ETCHOJOA	1,049,111.37	1,049,111.37	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
BUAYSIACOBÉ					1	131	
C-00062/8517 REHABILITACIÓN EN MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA EL CAMPESINO							
ETCHOJOA	845,094.45	845,094.45	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
CHUCARIT					1	121	
C-99999/2203/ REHABILITACIÓN DE COMEDOR (SEGUNDA ETAPA) EN ESCUELA NORMAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE EL QUINTO Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	1,359,690.22	0.00	1,359,690.22	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
QUINTO, EL					1	500	
C-00062/8416 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA 49, GILDARDO MENDOZA ALCANTAR							
FRONTERAS	950,744.05	950,744.05	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
ESQUEDA					1	80	
C-00062/8393 REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 59 JOSÉ ARMANDO VÁZQUEZ VIDANA							
GUAYMAS	1,847,583.89	1,847,583.89	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HEROICA GUAYMAS					1	220	
C-00062/8447 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CANCHA DE BÁSQUETBOL Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA MARÍA DEL CARMEN TORRES GALLEGOS							
GUAYMAS	2,431,600.18	2,431,600.18	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HEROICA GUAYMAS					1	418	
C-00062/8521 REHABILITACIÓN DE TECHOS, ESCUELA PRIMARIA ALFONSO IBERRI							
GUAYMAS	503,979.38	503,979.38	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	190	
C-00062/8549 TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE TECHOS, ESCUELA PRIMARIA ALFONSO IBERRI							
GUAYMAS	763,488.65	763,488.65	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	190	
C-99999/2152/ REHABILITACIÓN DE TECHOS, ESCUELA PRIMARIA ALFONSO IBERRI							
GUAYMAS	404,210.94	404,210.94	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	0	
C-00062/8419 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA 300							
GUAYMAS	936,411.38	936,411.38	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)					1	80	
C-00062/8397 CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN							
GUAYMAS	891,160.12	891,160.12	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
CASA AZUL					1	80	
C-00062/8399 CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TELESECUNDARIA 370							
GUAYMAS	808,100.46	808,100.46	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
CASA AZUL					1	80	
C-00062/8451 REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA FELIPE MATUZ CÓRDOVA							
GUAYMAS	2,216,824.37	2,216,824.37	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
VÍCAM (SWICHT)					1	154	
C-00057/0009 OBRAS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA (ICATSON)							
HERMOSILLO	448,635.54	448,635.54	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					129	600	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal				Otros
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>								
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>								
C-00062/8374 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, AULAS, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	HERMOSILLO	1,228,920.08	1,228,920.08	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 278	EN PROCESO
C-00062/8380 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, PUERTA DEL REY	HERMOSILLO	1,242,271.26	1,242,271.26	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 160	POR INICIAR
C-00062/8395 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN FUENTE DE PIEDRA	HERMOSILLO	829,873.08	829,873.08	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 90	EN PROCESO
C-00062/8396 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS BICENTENARIO	HERMOSILLO	748,601.85	748,601.85	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 30	EN PROCESO
C-00062/8401 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MARÍA HEREDIA DURON	HERMOSILLO	679,856.21	679,856.21	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 30	TERMINADO
C-00062/8407 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS GILBERTO ESCOBOSA GÁMEZ	HERMOSILLO	656,455.59	656,455.59	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 30	EN PROCESO
C-00062/8408 CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, QUINTAS DEL SOL	HERMOSILLO	2,262,041.24	2,262,041.24	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 320	EN PROCESO
C-00062/8409 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA GENERAL 16, PUERTA DEL REY	HERMOSILLO	2,513,975.44	2,513,975.44	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 240	EN PROCESO
C-00062/8410 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA 60, EDUARDO PEÑA IBARRA	HERMOSILLO	1,230,801.25	1,230,801.25	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 80	EN PROCESO
C-00062/8411 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA 34, BENITO JUÁREZ GARCÍA	HERMOSILLO	2,107,753.22	2,107,753.22	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 130	EN PROCESO
C-00062/8414 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN CALIFORNIA	HERMOSILLO	652,965.22	652,965.22	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 30	EN PROCESO
C-00062/8445 REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA VICENTE MORA	HERMOSILLO	1,374,459.66	1,374,459.66	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 296	EN PROCESO
C-00062/8446 REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA VICENTE MORA	HERMOSILLO	1,312,499.23	1,312,499.23	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 296	TERMINADO
C-00062/8448 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN HACIENDAS DEL SUR	HERMOSILLO	814,991.19	814,991.19	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 30	EN PROCESO
C-00062/8450 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO LOS PINOS	HERMOSILLO	707,510.96	707,510.96	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 80	EN PROCESO

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal				Otros
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>								
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>								
C-00062/8453 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 29	HERMOSILLO	867,461.36	867,461.36	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 30	TERMINADO
C-00062/8454 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN LA CHOLLA	HERMOSILLO	665,765.10	665,765.10	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 30	EN PROCESO
C-00062/8458 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN HACIENDAS DEL SUR	HERMOSILLO	716,323.83	716,323.83	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 80	EN PROCESO
C-00062/8459 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, COLONIA PUERTA REAL VII	HERMOSILLO	1,882,321.18	1,882,321.18	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 320	EN PROCESO
C-00062/8463 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LA CHOLLA	HERMOSILLO	2,714,227.89	2,714,227.89	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 320	EN PROCESO
C-00062/8465 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO FERNÁNDEZ AGUILAR	HERMOSILLO	1,280,044.32	1,280,044.32	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 160	POR INICIAR
C-00062/8472 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA 74	HERMOSILLO	1,382,576.76	1,382,576.76	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 80	EN PROCESO
C-00062/8490 SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN, COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA (COBACH) CALIFORNIA	HERMOSILLO	4,684,035.50	4,684,035.50	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 543	EN PROCESO
C-00062/8491 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ODONTOLOGÍA EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (2DA. ETAPA - TERMINACIÓN DE OBRA) (UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE SONORA)	HERMOSILLO	11,541,728.00	11,541,728.00	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 408	POR INICIAR
C-00062/8492 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LABORATORIOS PARA LA LICENCIATURA DE MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA EN EL CAMPOS EXPERIMENTAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, UNIDAD REGIONAL CENTRO, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA (2DA. ETAPA - TERMINACIÓN DE OBRA)	HERMOSILLO	9,041,728.00	9,041,728.00	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 323	POR INICIAR
C-00062/8503 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y LABORATORIOS Y OBRAS EXTERIORES (CAMPUS UNIVERIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO)	HERMOSILLO	6,667,959.55	6,667,959.55	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 3856	EN PROCESO
C-00062/8504 EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE PROGRAMADOR DE SOFTWARE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES) HERMOSILLO V	HERMOSILLO	1,746,902.53	1,746,902.53	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 1175	TERMINADO
C-00062/8505 EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE PROGRAMACIÓN, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES) HERMOSILLO I	HERMOSILLO	1,746,902.53	1,746,902.53	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 1326	TERMINADO
C-00062/8507 REHABILITACIÓN DE DIRECCIÓN, AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	HERMOSILLO	1,126,136.92	1,126,136.92	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 245	EN PROCESO
C-00062/8508 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y RELLENO DE PATIO, JARDÍN DE NIÑOS JUANA ACUÑA GÁMEZ	HERMOSILLO	1,047,372.99	1,047,372.99	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 249	EN PROCESO

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/8514 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y ARTES PLÁSTICAS (3RA. ETAPA - OBRA DE CONTINUIDAD) (UNIVERSIDAD DE SONORA) (AMPLIACIÓN)							
HERMOSILLO	7,231,036.34	7,231,036.34	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	1495	
C-00062/8516 REHABILITACIÓN DE DIRECCIÓN, AULAS Y OBRA EXTERIOR, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE PROFESOR LUIS EDGARDO AINZA CANIZARES							
HERMOSILLO	2,099,943.76	2,099,943.76	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	74	
C-00062/8519 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ORTIZ TIRADO							
HERMOSILLO	748,582.95	748,582.95	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	80	
C-00062/8525 EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO)							
HERMOSILLO	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	3856	
C-00062/8529 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, DIRECCIÓN, PÓRTICO, SERVICIOS SANITARIOS, ARMADO DE SUBESTACIÓN Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN SUR, COLONIA QUINTA ESMERALDA							
HERMOSILLO	8,754,416.44	8,754,416.44	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	240	
C-00062/8537 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE COLINDANCIA, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN FUENTE DE PIEDRA							
HERMOSILLO	1,040,365.09	1,040,365.09	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	90	
C-99999/2199/ ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA (COBACH) PLANTEL IGNACION LÓPEZ RIESGO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,070,255.44	0.00	1,070,255.44	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	1731	
C-99999/2200/ REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JUAN RUIZ DURAZO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,293,846.77	0.00	1,293,846.77	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	349	
C-99999/2205/ REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ABRIL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	865,384.43	0.00	865,384.43	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	209	
C-99999/2206/ REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS NO.1, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	422,686.97	0.00	422,686.97	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	156	
C-99999/2207/ REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA LUIS LÓPEZ ALVAREZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,052,275.57	0.00	1,052,275.57	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	349	
C-00062/8378 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS SOLEDAD LEYVA MUNGUJA							
HERMOSILLO	735,300.73	735,300.73	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)					1	30	
C-00062/8381 CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA 19 DE ABRIL							
HERMOSILLO	686,092.89	686,092.89	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)					1	80	
C-00062/8467 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TELESECUNDARIA 242							
HERMOSILLO	901,077.68	901,077.68	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
MOLINO DE CAMOU					1	80	
C-00062/8377 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS LUIS GARRIDO							
HERMOSILLO	768,006.01	768,006.01	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
ALEJANDRO CARRILLO MARCOR					1	30	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-99999/2208/ SUSTITUCIÓN DE TECHOS, EN TELESECUNDARIA 167, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUACHINERA							
HUACHINERA	612,496.02	0.00	612,496.02	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
HUACHINERA					1	49	
C-00062/8384 REHABILITACIÓN DE AULAS Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 63							
HUATABAMPO	1,732,497.41	1,732,497.41	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HUATABAMPO					1	264	
C-00062/8420 EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO, LABORATORIOS DE QUÍMICA, BIOQUÍMICA Y MICROBIOLOGÍA (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUATABAMPO)							
HUATABAMPO	6,097,296.00	6,097,296.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HUATABAMPO					1	209	
C-00062/8515 PRIMERA ETAPA DE LA REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, TECHO DE SEGUNDA PLANTA, LABORATORIO, SECUNDARIA ESTATAL NÚMERO 17, CATALINA ACOSTA BERNAL							
HUATABAMPO	4,199,999.95	4,199,999.95	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HUATABAMPO					1	682	
C-00062/8418 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS EL CAMPITO							
HUATABAMPO	840,957.34	840,957.34	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
UNIÓN, LA					1	30	
C-00062/8417 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS EL PASCOLITA							
HUATABAMPO	875,794.73	875,794.73	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
YAVARITOS					1	30	
C-00062/8466 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA							
COLORADA, LA	714,890.75	714,890.75	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
TECORIPA					1	80	
C-00062/8509 ADQUISICIÓN DE TORNO, COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP) 264, MAGDALENA							
MAGDALENA	571,720.93	571,720.93	0.00	0.00	EQUIPO	ALUMNOS	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO					1	809	
C-00062/8476 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ							
MOCTEZUMA	55,406.46	55,406.46	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
MOCTEZUMA					1	487	
C-00062/8513 QUINTA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE IDIOMAS, TUTORÍAS Y VINCULACIÓN (UNIVERSIDAD DE LA SIERRA)							
MOCTEZUMA	8,952,197.85	8,952,197.85	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
MOCTEZUMA					1	722	
C-00062/8471 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE MARÍA DEL CARMEN BOJÓRQUEZ VALENZUELA							
NACO	818,410.91	818,410.91	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
NACO					1	30	
C-00062/8373 REHABILITACIÓN DE AULAS, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS MAYAMBO							
NAVOJOA	322,271.53	322,271.53	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
NAVOJOA					1	50	
C-00062/8387 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA MANUEL FERRAZ MARTÍNEZ							
NAVOJOA	209,999.81	209,999.81	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
NAVOJOA					1	219	
C-00062/8388 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA MOISÉS SÁENZ							
NAVOJOA	209,999.97	209,999.97	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
NAVOJOA					1	265	
C-00062/8389 REHABILITACIÓN DE LA SECUNDARIA TÉCNICA TOMAS VALDEZ VILLEGAS							
NAVOJOA	262,499.70	262,499.70	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
NAVOJOA					1	602	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/8390 REHABILITACIÓN DE LA SECUNDARIA TÉCNICA PROFESOR OTHON ALMADA							
NAVOJOA	262,499.53	262,499.53	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
NAVOJOA					1	625	
C-00062/8391 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 04 GABRIELA BRIMMER							
NAVOJOA	104,998.40	104,998.40	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
NAVOJOA					1	49	
C-00062/8392 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 32							
NAVOJOA	157,499.97	157,499.97	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
NAVOJOA					1	94	
C-00062/8438 CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA - DEPENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR NAVOJOA							
NAVOJOA	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
NAVOJOA					1	2659	
C-00062/8449 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, COLONIA GUADALUPANA							
NAVOJOA	768,723.15	768,723.15	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
NAVOJOA					1	30	
C-00062/8493 REHABILITACIONES ELÉCTRICAS EN LA DES NAVOJOA, UNIVERSIDAD ESTATAL DES NAVOJOA							
NAVOJOA	4,555,331.26	4,555,331.26	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
NAVOJOA					1	2659	
C-00062/8512 TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, EN LA DES NAVOJOA (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA CAMPUS NAVOJOA)							
NAVOJOA	19,695,021.00	19,695,021.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
NAVOJOA					1	2659	
C-00062/8534 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA 5 TOMAS VALDÉZ VILLEGAS							
NAVOJOA	726,228.59	726,228.59	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
NAVOJOA					1	602	
C-00062/8535 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA PROFESOR OTHON ALMADA							
NAVOJOA	1,333,326.49	1,333,326.49	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
NAVOJOA					1	625	
C-00062/8536 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE LETRINA Y OBRA EXTERIOR, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 04 GABRIELA BRIMMER							
NAVOJOA	535,571.67	535,571.67	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
NAVOJOA					1	602	
C-99999/2202/ SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, FABRICACION DE ESTRUCTURA CON LONA Y OBRA EXTERIOR, EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (U.P.N.) PLANTEL NAVOJOA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	1,272,908.45	0.00	1,272,908.45	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
NAVOJOA					1	427	
C-99999/2204/ PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (UPN) PLANTEL NAVOJOA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	230,154.79	0.00	230,154.79	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
NAVOJOA					1	427	
C-00062/8497 SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO							
NAVOJOA	813,391.91	813,391.91	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
SAPOMORA					1	75	
C-00062/8506 EQUIPAMIENTO DE TALLER DE PROGRAMACIÓN, CECYTES BACABACHI							
NAVOJOA	1,190,230.44	1,190,230.44	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
BACABACHI					1	343	
C-00062/8468 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TELESECUNDARIA 97							
NAVOJOA	1,002,021.75	1,002,021.75	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
SINAHUISA					1	80	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/8440 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LAS ACACIAS							
NOGALES	2,117,611.73	2,117,611.73	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HEROICA NOGALES					1	240	
C-00062/8460 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 77							
NOGALES	677,047.68	677,047.68	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HEROICA NOGALES					1	80	
C-00062/8461 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MARTHA AMALIA STRAFFON MANZANO							
NOGALES	843,192.88	843,192.88	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	30	
C-00062/8464 TERMINACIÓN DE CUATRO AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LOMAS DEL SOL							
NOGALES	1,479,080.75	1,479,080.75	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					1	320	
C-00062/8479 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS VILLA SONORA							
NOGALES	894,953.73	894,953.73	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	30	
C-00062/8495 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 5							
NOGALES	5,209,123.35	5,209,123.35	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HEROICA NOGALES					1	240	
C-00062/8498 REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS CANDELARIA R. VEGA MUÑOZ							
NOGALES	942,637.08	942,637.08	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HEROICA NOGALES					1	180	
C-00062/8523 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LOMAS DE ANZA							
NOGALES	5,057,660.70	5,057,660.70	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					1	240	
C-00062/8500 REHABILITACIÓN DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN							
NOGALES	488,346.27	488,346.27	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
AGUA ZARCA (FERROCARRIL)					1	585	
C-00062/8456 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS ABRAHAM LINCOLN							
NOGALES	839,419.60	839,419.60	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
CÍBUTA					1	30	
C-00062/8499 REHABILITACIÓN DE AULAS Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA TELESECUNDARIA 62							
OPODEPE	1,631,917.37	1,631,917.37	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
QUEROBABI					1	88	
C-00062/8412 ADECUACIÓN DE EDIFICIO, JARDÍN DE NIÑOS LIBERTAD							
PITQUITO	787,206.35	787,206.35	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
PUERTO LIBERTAD					1	109	
C-00062/8413 ADECUACIÓN DE EDIFICIO, ESCUELA PRIMARIA JUAN GUTIÉRREZ NEYOI							
PITQUITO	1,930,464.49	1,930,464.49	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
PUERTO LIBERTAD					1	339	
C-00062/8477 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA CON MALLA, JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ A. ACUÑA NÚÑEZ							
PUERTO PEÑASCO	1,691,466.60	1,691,466.60	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
PUERTO PEÑASCO					1	216	
C-99999/2210/ LUMINARIAS EN AULAS Y REHABILITACIÓN MENOR DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 33 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RAYÓN							
RAYÓN	240,384.56	0.00	240,384.56	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
RAYÓN					1	73	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-99999/2212/ CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, EN JARDÍN DE NIÑOS LA ESTRELLITA, DE LA LOCALIDAD DE EJIDO LA ESTRELLA Y MUNICIPIO DE ROSARIO							
ROSARIO	493,059.76	0.00	493,059.76	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
ESTRELLA, LA					1	19	
C-99999/2211/ CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, EN ESCUELA PRIMARÍA GENERAL ABELARDO L. RODRÍGUEZ, DE LA LOCALIDAD DE NURI Y MUNICIPIO DE RAYÓN							
ROSARIO	1,014,254.39	0.00	1,014,254.39	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
NURI					1	37	
C-00055/1464 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, PISOS, BANQUETAS, MODULO DE GRADAS, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR Y CAMBIO DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 30, PROFESOR HORACIO POMPA LIZÁRRAGA (CCT:26EE50030R), EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	827,322.34	827,322.34	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	663	
C-00062/8376 REHABILITACIÓN DE AULAS Y DEMOLICIÓN DE AULA EN SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 1							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,326,350.97	1,326,350.97	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	515	
C-00062/8518 REHABILITACIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y SISTEMA ELÉCTRICO DE AULAS, SECUNDARIA LUIS B. SÁNCHEZ							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,518,352.71	1,518,352.71	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	398	
C-00062/8522 LABORATORIO PESADO (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SAN LUIS RÍO COLORADO)							
SAN LUIS RÍO COLORADO	18,667,959.55	18,667,959.55	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	864	
C-00062/8526 DEMOLICIÓN DE EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS, UN AULA USAER Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ACEDO DE MADRID							
SAN LUIS RÍO COLORADO	6,379,483.53	6,379,483.53	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	190	
C-00062/8527 REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MIGUEL CÁZARES DAMIÁN							
SAN LUIS RÍO COLORADO	629,988.63	629,988.63	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	156	
C-00062/8442 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS LOS OLIVOS							
SAN LUIS RÍO COLORADO	852,817.12	852,817.12	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ					1	30	
C-00062/8478 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO LORENZO DE LAVOISIER							
SAN LUIS RÍO COLORADO	977,401.98	977,401.98	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
LUIS B SÁNCHEZ					1	30	
C-00062/8528 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCA MERCEDES MADRID DURAZO							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	1,584,037.98	1,584,037.98	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
PESQUEIRA					1	174	
C-00062/8403 DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO QUE PRESENTA DAÑOS ESTRUCTURALES, RECONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS DEMOLIDOS Y REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA HERMANAS VALENCIA							
SANTA ANA	6,882,728.36	6,882,728.36	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
SANTA ANA					1	156	
C-99999/2209/ REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS CATALINA L. DE SALCIDO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE URES							
URES	841,385.07	0.00	841,385.07	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE URES					1	115	
C-00062/8370 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA							
VARIOS	20,812,501.30	20,812,501.30	0.00	0.00	PROGRAMA	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					1	150613	
C-00062/8372 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR							
VARIOS	36,820,695.21	36,820,695.21	0.00	0.00	PROGRAMA	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					1	150613	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>							
C-00062/8481 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE RIESGOS PARA DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA							
VARIOS	220,362.00	220,362.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					38	5743	
C-00062/8487 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA							
VARIOS	9,724,562.61	9,724,562.61	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					0	0	
C-00062/8488 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR							
VARIOS	10,802,717.22	10,802,717.22	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					0	0	
C-00062/8489 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR							
VARIOS	811,520.67	811,520.67	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					0	0	
C-00062/8524 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA, INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES COMUNES A TODAS LAS DES DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA							
VARIOS	404,210.94	404,210.94	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					1	864	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>447,199,434.32</b>	<b>433,722,238.40</b>	<b>13,477,195.92</b>	<b>0.00</b>			<b>160 Proyectos</b>
<b>[ 5G ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA</b>							
C-00011/0002 CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA PARA TELESCOPIO EN EL OBSERVATORIO "LA MARIQUITA"							
CANANEA	429,726.75	429,726.75	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	1500	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>429,726.75</b>	<b>429,726.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1 Proyectos</b>
<b>[ 5H ] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE</b>							
C-00060/0203 CONSTRUCCIÓN DE ESCULTURA EMBLEMÁTICA EN PLAZA MEMORIAL "LA MORA"							
BAVISPE	2,873,086.00	2,873,086.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
MORITA, LA					1	1500	
C-00060/0204 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MEMORIAL "LA MORA" Y CIMENTACIÓN PARA EL MONUMENTO CONMEMORATIVO							
BAVISPE	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
MORITA, LA					1	1500	
C-00060/0185 REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PLAZA MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA							
CAJEME	5,826,999.29	5,826,999.29	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
ESPERANZA					1	36538	
C-00060/0183 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "EL ABASTO" EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA	5,046,166.27	5,046,166.27	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	12000	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>17,246,251.56</b>	<b>17,246,251.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>4 Proyectos</b>
<b>[ 5K ] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b>							
C-00058/0058 REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)							
CAJEME	1,443,290.15	1,443,290.15	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	50000	
C-00055/1479 REHABILITACIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP) UBICADO EN CALLE ZARAGOZA, EN LA COLONIA VILLA DE SERIS							
HERMOSILLO	1,105,599.38	1,105,599.38	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	150	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ 5K ] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b>							
C-00058/0060 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR) (CUARTA ETAPA)							
HERMOSILLO	488,554.86	488,554.86	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	450	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>3,037,444.39</b>	<b>3,037,444.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>3 Proyectos</b>
<b>[ CK ] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA</b>							
C-00129/0013 TRABAJOS ELÉCTRICOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE AGUA PRIETA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	685,645.13	685,645.13	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
AGUA PRIETA					1	169192	
C-00129/0022 OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS EXTERIORES DEL TÚNEL DE CONEXIÓN ENTRE EL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL Y EDIFICIO DE JUZGADOS							
CAJEME	933,231.37	933,231.37	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					363.49	8000	
C-00058/0054 CONTINUACIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA PARA LA MUJER							
HERMOSILLO	7,862,413.56	7,862,413.56	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	750000	
C-00058/0057 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO PARA ALBERGAR CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO	19,080,138.57	19,080,138.57	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	1050	
C-00098/0296 PROYECTO EJECUTIVO DE VISUALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA PARA LA PRESENTACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA PARA LA MUJER							
HERMOSILLO	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	75000	
C-00129/0016 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECCIONADOR DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA EN EL COMPLEJO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA (CIUDAD DE LA JUSTICIA)							
HERMOSILLO	2,267,000.57	2,267,000.57	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	750000	
C-99999/2154/ CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO SEDE MINISTERIAL, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	47,103,994.00	47,103,994.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	750000	
C-00129/0020 TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADICIONALES EN EDIFICIO DE JUZGADO DE ORALIDAD PENAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	311,663.43	311,663.43	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
HEROICA NOGALES					1	391645	
C-00129/0019 VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PARA ALBERGAR CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA Y SALAS PARA JUICIOS DE ORALIDAD PENAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO							
VARIOS	120,496.16	120,496.16	0.00	0.00	SERVICIO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					5	750000	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>78,449,582.79</b>	<b>78,449,582.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>9 Proyectos</b>
<b>[ DN ] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>							
C-00061/0035 OBRAS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICACIÓN DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL (CREE) EN CIUDAD OBREGÓN							
CAJEME	5,234,183.00	5,234,183.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	1200	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>5,234,183.00</b>	<b>5,234,183.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1 Proyectos</b>
<b>[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES</b>							
C-00050/0007 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA FUENTE DE CAPTACIÓN							
BAVISPE	2,447,933.00	2,447,933.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
BAVISPE					1	1500	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES</b>							
C-00050/0008 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE							
BAVISPE	2,094,414.07	2,094,414.07	0.00	0.00	METRO LINEAL 2244	PERSONAS 1500	TERMINADO
BAVISPE							
C-00050/0009 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y PILA DE ALMACENAMIENTO							
BAVISPE	2,338,746.81	2,338,746.81	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1500	TERMINADO
BAVISPE							
C-00055/1470 COMPLEMENTO DE RAHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC							
NACO	507,553.35	507,553.35	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 189	POR INICIAR
CUAUHTÉMOC							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>7,388,647.23</b>	<b>7,388,647.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>4 Proyectos</b>
<b>[ SE ] URBANIZACIÓN</b>							
C-00098/0309 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE ARIZPE							
ARIZPE	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 2000	POR INICIAR
ARIZPE							
C-00098/0323 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y JOSÉ MARÍA MORELOS EN BACANORA							
BACANORA	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 600	POR INICIAR
BACANORA							
C-00098/0326 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA Y ANTEPROYECTO DE PARQUES EN BAVIÁCORA							
BAVIÁCORA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 1500	POR INICIAR
BAVIÁCORA							
C-00098/0297 ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL TRAZO DEL LIBRAMIENTO DE PONIENTE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 50000	POR INICIAR
HEROICA CABORCA							
C-00098/0299 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE BULEVAR LUZ VALENCIA ENTRE BULEVAR SOLIDARIDAD Y CALLE VALLE VERDE							
CABORCA	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 8500	POR INICIAR
HEROICA CABORCA							
C-00098/0300 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR MICAELA ÁVILA VIUDA DE IBARRA, ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 15 D Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE							
EMPALME	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 39000	POR INICIAR
EMPALME							
C-00098/0314 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA EL REGISTRO EN CARTERA DE LA PROLONGACIÓN DEL BULEVAR QUINTO BORDO, ENTRE BULEVAR SOLIDARIDAD Y BULEVAR QUIROGA							
ETCHOJOA	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 9700	POR INICIAR
ETCHOJOA							
C-00098/0311 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD CRISANTO BUITIMEA							
ETCHOJOA	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 4000	POR INICIAR
BUAYSIACOBÉ							
C-00098/0315 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL EN GUAYMAS							
GUAYMAS	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 100000	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS							
C-00098/0316 MODIFICACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO PARA LA CIUDAD DE GUAYMAS							
GUAYMAS	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 100000	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS							
C-00055/1466 REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE PLUMA BLANCA NORTE 30-28 EN LA COLONIA EL APACHE							
HERMOSILLO	39,534.24	39,534.24	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 700	POR INICIAR
HERMOSILLO							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ SE ] URBANIZACIÓN</b>							
C-00055/1467 REHABILITACIÓN GENERAL DE PLAZA CANDELARIA, UBICADA EN COLONIA VILLA DE SERIS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	404,549.22	404,549.22	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	50000	
C-00060/0188 VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA: ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL BULEVAR LAS QUINTAS (BULEVAR PASEO RÍO SONORA NORTE)							
HERMOSILLO	187,345.23	187,345.23	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	7436	
C-00098/0237 VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO DE TRANSICIÓN AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL							
HERMOSILLO	190,820.00	190,820.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	300000	
C-00098/0238 VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA PARA LA MUJER							
HERMOSILLO	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	750000	
C-00098/0239 VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA (CIUDAD JUSTICIA) EN							
HERMOSILLO	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	750000	
C-00098/0240 VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA NIÑAS Y NIÑOS ADOLESCENTES MIGRANTES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS, EN LA CIUDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	5000	
C-00098/0270 VERIFICACIÓN ELÉCTRICA EN LA MODERNIZACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 7,500 METROS CUADRADOS Y EMBOVEDADO DEL CANAL BULEVAR ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRÁN (EL CHANATE) ENTRE CALLES VILLAS DEL MEDITERRÁNEO (1000-000) Y BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, (1000+530), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	84,821.72	84,821.72	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	44000	
C-00098/0280 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA, PAISAJISMO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA ZORAGOZA							
HERMOSILLO	298,260.15	298,260.15	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	500000	
C-00098/0288 ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ENCAUZAMIENTO DEL RÍO SONORA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA							
HERMOSILLO	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	715061	
C-00098/0298 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE BULEVAR LOS ÁNGELES ENTRE BULEVAR FRANCISCO SERNA Y BULEVAR PASEO RÍO SONORA							
HERMOSILLO	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	2500	
C-00098/0301 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PROLONGACIÓN DEL BULEVAR QUINTO BORDO ENTRE BULEVAR SOLIDARIDAD Y BULEVAR QUIROGA (INCLUYENDO PLUVIAL)							
HERMOSILLO	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	25000	
C-00098/0303 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL NUEVO EDIFICIO SEDE MINISTERIAL							
HERMOSILLO	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	750000	
C-00098/0312 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA EL REGISTRO EN CARTERA DEL BULEVAR LUZ VALENCIA ENTRE BULEVAR SOLIDARIDAD Y CALLE VILLA VERDE							
HERMOSILLO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	10000	
C-00098/0313 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA EL REGISTRO EN CARTERA DE LA PROLONGACIÓN DEL BULEVAR QUINTO BORDO, ENTRE BULEVAR SOLIDARIDAD Y BULEVAR QUIROGA							
HERMOSILLO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	10000	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal				Otros
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>								
<b>[ SE ] URBANIZACIÓN</b>								
C-00098/0317 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA MÉXICO 16 SALIDA HERMOSILLO - LA COLORADA, INCLUYE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PLUVIAL	HERMOSILLO	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 25000	POR INICIAR
C-00098/0310 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA TERMINACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL EN HUATABAMPO	HUATABAMPO	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 30000	POR INICIAR
C-00098/0319 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL	HUATABAMPO	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 30000	POR INICIAR
C-00098/0320 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZEPEDA	MAGDALENA	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 23000	POR INICIAR
C-00098/0324 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO ABASOLO EN MAZATÁN	MAZATÁN	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 1500	POR INICIAR
C-00060/0085 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 12751	POR INICIAR
C-00060/0086 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE NACO	NACO	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 220292	POR INICIAR
C-00098/0305 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES MAGNOLIA, ROBLE, ENCINO Y ÁLAMO, EN LA COLONIA BELTRONES	NACÓZARI DE GARCÍA	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 12000	POR INICIAR
C-00098/0281 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EMBOVEDADO DE CANAL EN EL BUELVAR CENTENARIO	NAVOJOA	1,791,260.70	1,791,260.70	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 98200	TERMINADO
C-00060/0184 CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN CALLE CIRCUITO PITAYAS, EN LA COLONIA LA MESA	NOGALES	1,131,830.91	1,131,830.91	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 17000	TERMINADO
C-00060/0206 SEMAFORIZACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN PUENTE UNIVERSITARIO Y CALLE METROSUR	NOGALES	1,825,145.02	1,825,145.02	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 350000	POR INICIAR
C-00098/0327 ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA LA MESA	NOGALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 3000	POR INICIAR
C-00098/0308 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE PITIQUITO	PITIQUITO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 5000	POR INICIAR
C-00098/0304 EMBOVEDADO DE CANAL EN EL BULEVAR CENTENARIO	PUERTO PEÑASCO	401,000.00	401,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 31000	POR INICIAR
C-00098/0325 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES EN SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 500	POR INICIAR

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ SE ] URBANIZACIÓN</b>							
C-00098/0306 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES ZACATECAS ENTRE 9 Y 13, Y CALLE 10 ENTRE QUINTANA ROO Y ZACATECAS							
SAN LUIS RÍO COLORADO	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	127000	
C-00098/0307 ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE PUEBLA ENTRE 17 Y 18 (CIRCUITO DEL PARQUE)							
SAN LUIS RÍO COLORADO	398,000.00	398,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	127000	
C-00098/0318 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN ESCUELA ESTATAL NÚMERO 30 HORACIO POMPA LIZÁRRAGA							
SAN LUIS RÍO COLORADO	401,000.00	401,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	1000	
C-00060/0207 REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN, SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA							
SANTA ANA	1,578,716.00	1,578,716.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
SANTA ANA					1	10000	
C-00098/0321 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES EN SUAQUI GRANDE							
SUAQUI GRANDE	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
SUAQUI GRANDE					1	1500	
C-00098/0322 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BULEVAR EN TEPACHE							
TEPACHE	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
TEPACHE					1	1500	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>41,376,283.19</b>	<b>41,376,283.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>46 Proyectos</b>
<b>[ SF ] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES</b>							
C-00060/0205 TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL							
BAVISPE	5,219,908.00	5,219,908.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
BAVISPE					3500	1500	
C-00052/0708 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CALLE SONORA, ENTRE NOVENA ESTE Y DÉCIMA ESTE							
CANANEA	4,682,837.17	4,682,837.17	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					2025	200	
C-00012/0070 PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN LA CALLE PRINCIPAL, EN EL TRAMO 0+000 AL 0+456, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	2,254,530.27	2,254,530.27	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
SAN PEDRO NUEVO					2476	3000	
C-00012/0071 PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN LA CALLE PRINCIPAL, EN EL TRAMO 0+456 AL 0+939.22, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	2,387,668.47	2,387,668.47	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
SAN PEDRO NUEVO					2618	3000	
C-00052/0755 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA TASTE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE TOMÁS TRUJILLO							
GRANADOS	9,892,248.00	9,892,248.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
GRANADOS					6974	1300	
C-00052/0693 TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA X Y AVENIDA XI EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS							
GUAYMAS	1,210,092.86	1,210,092.86	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					712	957	
C-00052/0572 MODERNIZACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 7,500 METROS CUADRADOS Y EMBOVEDADO DEL CANAL BULEVAR ARQUITECTO GUSTAVO F. AGUILAR BELTRÁN (EL CHANATE) ENTRE CALLE LAS VILLAS DEL MEDITERRÁNEO (1000+000) Y BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (1000+530) EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	2,416,852.36	2,416,852.36	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					7500	44000	
C-00052/0695 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL SECTOR LOS OLIVOS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	5,746,678.57	5,746,678.57	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					3654	15000	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ SF ] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES</b>							
C-00052/0699 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE PICO DE ORIZABA, ENTRE NEVADO DE COLIMA Y VOLCANES EN LA COLONIA AKIWIKI, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,826,344.31	1,826,344.31	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2400	PERSONAS 4300	TERMINADO
HERMOSILLO							
C-00052/0717 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CALLE BOSTON							
HERMOSILLO	399,111.53	399,111.53	0.00	0.00	METRO CUADRADO 454.86	PERSONAS 5000	TERMINADO
HERMOSILLO							
C-00052/0749 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LERDO ENTRE INSURGENTES Y GARCÍA MORALES							
NACO	2,520,175.62	2,520,175.62	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1661.6	PERSONAS 5000	EN PROCESO
NACO							
C-00052/0701 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ÍMURIS ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE CAJEME, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA							
NAVOJOA	4,725,975.20	4,725,975.20	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2945	PERSONAS 81895	TERMINADO
NAVOJOA							
C-00052/0702 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE CORREGIDORA							
NAVOJOA	2,047,151.38	2,047,151.38	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1282	PERSONAS 323	TERMINADO
NAVOJOA							
C-00052/0703 RECARPETEO EN CALLE GUELATAO ENTRE CALLE MINA Y CALLE QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA							
NAVOJOA	2,402,716.11	2,402,716.11	0.00	0.00	METRO CUADRADO 12194	PERSONAS 81895	TERMINADO
NAVOJOA							
C-00052/0694 CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN LA CALLE RÍO CONCHOS Y EMBARCADERO, EN LA COLONIA EMBARCADERO							
NOGALES	625,091.16	625,091.16	0.00	0.00	KILÓMETRO 847	PERSONAS 2500	TERMINADO
HEROICA NOGALES							
C-00052/0700 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE 48 Y ENTRONQUE CON LA CARRETERA AL GOLFO DE SANTA CLARA							
SAN LUIS RÍO COLORADO	4,945,580.04	4,945,580.04	0.00	0.00	METRO CUADRADO 14967	PERSONAS 5500	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO							
C-00052/0750 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA DURANGO "A" ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14							
SAN LUIS RÍO COLORADO	3,404,033.86	3,404,033.86	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3600	PERSONAS 128000	EN PROCESO
SAN LUIS RÍO COLORADO							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>56,706,994.91</b>	<b>56,706,994.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>17 Proyectos</b>
<b>[ SG ] ELECTRIFICACIÓN</b>							
C-00066/0015 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA							
BAVISPE	607,444.27	607,444.27	0.00	0.00	METRO LINEAL 650	PERSONAS 1500	TERMINADO
BAVISPE							
C-00066/0010 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL PARQUE DE INNOVACIÓN Y ALTA TECNOLOGÍA (PIAT) (OBRA DE CABEZA)							
HERMOSILLO	8,682,565.31	8,682,565.31	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 250000	EN PROCESO
HERMOSILLO							
C-00066/0012 VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE ALTA TECNOLOGÍA (PIAT) EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	114,521.72	114,521.72	0.00	0.00	SERVICIO 1	PERSONAS 250000	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00066/0013 CONTINUACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y DRENAJE PLUVIAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO NORTE							
HERMOSILLO	11,213,595.00	11,213,595.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 3500	EN PROCESO
HERMOSILLO							
C-00066/0014 APORTACIÓN A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA SUBTERRÁNEA ENTRE EL ENTRONQUE CARRETERO CARRETERA 26 Y EL POBLADO LA YESCA							
HERMOSILLO	173,581.82	173,581.82	0.00	0.00	APORTACIÓN 1	PERSONAS 120	TERMINADO
YESCA, LA							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>20,791,708.12</b>	<b>20,791,708.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>5 Proyectos</b>

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ S ] VIALIDADES URBANAS</b>							
C-00052/0756 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE MIGUEL HIDALGO E IGNACIO TATO							
BACOACHI	2,203,457.00	2,203,457.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
BACOACHI					1340	1000	
C-00055/1469 REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CRISANTO BUITIMEA, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA Y CALLE MÉXICO							
ETCHOJOA	684,814.26	684,814.26	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
BUAYSIACOBÉ					1140	8500	
C-00052/0754 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SONORA, ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE TERCERA							
FRONTERAS	4,427,458.00	4,427,458.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
ESQUEDA					2100	6000	
C-00052/0577 REHABILITACIÓN CON MATERIAL ASFÁLTICO DE 452,800.00 METROS CUADRADOS SOBRE EL BULEVAR ESCÉNICO MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	5,910,783.76	5,910,783.76	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)					400	2264	
C-00055/1482 PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO EN LA CALLE XIII ENTRE H SUR Y CALLE TERCERA, CALLE TERCERA ENTRE J SUR Y CALLE L, CALLE L ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE PRIMERA, CALLE H SUR ENTRE CALLE XIII Y CALLE XII, EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS							
GUAYMAS	4,838,056.31	4,838,056.31	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)					1	1500	
C-00052/0575 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 28,006 METROS CUADRADOS DEL BULEVAR ANTONIO QUIROGA, ENTRE BULEVAR PROGRESO Y BULEVAR PUEBLO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	28,169,186.59	28,169,186.59	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					28006	70000	
C-00052/0578 REHABILITACIÓN DE 1,308 METROS LINEALES DE COLECTOR Y 41,366.00 METROS CUADRADOS DE RECARPETEO SOBRE EL BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ENTRE BULEVAR SOLIDARIDAD Y BULEVAR CARLOS QUINTERO ARCE EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	11,447,508.40	11,447,508.40	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1308	290000	
C-00052/0579 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN DE 6,118.00 METROS CUADRADOS DEL PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO NORTE EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	12,962,314.42	12,962,314.42	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					384	15075	
C-00052/0586 REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 6,217 METROS LINEALES SOBRE EL BULEVAR DE LOS GANADEROS EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	13,886,530.10	13,886,530.10	0.00	0.00	METRO CÚBICO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					4854.49	52812	
C-00052/0587 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15,111 METROS CUADRADOS Y CANAL PLUVIAL EMBOVEDADO DE LA VIALIDAD BULEVAR JUAN NAVARRETE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	36,693,287.38	36,693,287.38	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					15111	52240	
C-00052/0588 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 91,557 METROS CUADRADOS DEL BULEVAR FRANCISCO SERNA, ENTRE BULEVAR QUIROGA Y BULEVAR HÉCTOR ESPINO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	184,587,918.98	184,587,918.98	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					91557.33	89060	
C-00052/0712 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO DE 3.0 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN EL BULEVAR LÁZARO CÁRDENAS ENTRE REFORMA Y SOLIDARIDAD							
HERMOSILLO	8,784,851.59	8,784,851.59	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					34314	150000	
C-00052/0713 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO DE 3.0 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN EL BULEVAR SOLIDARIDAD ENTRE BULEVAR JUAN BAUTISTA ESCALANTE (PROGRESO) Y ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL NORTE							
HERMOSILLO	29,807,457.68	29,807,457.68	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					103040	200000	
C-00052/0714 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO DE 3.0 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN EL BULEVAR ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ (CUERPO SUR) ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y ROSARIO IBARRA DE PIEDRA							
HERMOSILLO	5,359,285.41	5,359,285.41	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					21560	120000	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ SJ ] VIALIDADES URBANAS</b>							
C-00052/0715 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO DE 3.0 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN EL BULEVAR AGUSTÍN DE VILDOSOLA ENTRE 5 DE MAYO Y SOLIDARIDAD (PUENTE), 14 DE ABRIL ENTRE LUIS ENCINAS Y BULEVAR NAVARRETE, INGENIERO FRANCISCO SALAZAR ENTRE NAVARRETE Y COLOSIO, BULEVAR LUIS ENCINAS ENTRE REYES Y REFORMA							
HERMOSILLO	20,874,303.42	20,874,303.42	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					88511	350000	
C-00052/0752 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 18 CENTÍMETROS DE ESPESOR Y DUCTO PLUVIAL EN EL BULEVAR PASEO LOS ÁNGELES ENTRE BULEVAR PASEO RÍO SONORA Y CALLE BOSTON, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	37,822,632.00	37,822,632.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					7419	4500	
C-00052/0753 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL PARQUE DE INNOVACIÓN Y ALTA TECNOLOGÍA (PIAT), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	12,845,224.00	12,845,224.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					7244	25000	
C-00055/1480 RECARPETEO EN LA CALLE ABADÍA ENTRE CALLE REAL DEL ARCO Y CALLE REAL, EN LA COLONIA VILLA SATÉLITE							
HERMOSILLO	383,138.40	383,138.40	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1450	650	
C-00055/1481 RECARPETEO EN CALLE LOS SABINOS, EN LA COLONIA SABINOS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	468,361.58	468,361.58	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	250	
C-99999/2158/ CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BULEVAR FRANCISCO SERNA ENTRE BULEVAR CARLOS QUINTERO ARCE Y BULEVAR ANTONIO QUIROGA							
HERMOSILLO	47,114,181.00	47,114,181.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					18092	89090	
C-99999/2159/ RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA VIALIDAD JESÚS GARCÍA CORONA							
MAGDALENA	10,499,661.00	10,499,661.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO					6994	7662	
C-00052/0683 TERMINACIÓN DE RAMPA LATERAL IZQUIERDA EN EL PASO A DESNIVEL "PUENTE UNIVERSITARIO"							
NOGALES	4,778,827.36	4,778,827.36	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	350000	
C-00052/0716 MODERNIZACIÓN COMO CALLE COMPLETA DEL BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	270,822,964.46	270,822,964.46	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
HEROICA NOGALES					166023	212533	
C-00052/0751 CONTROL DE CALIDAD Y SEGUIMIENTO PARA LA OBRA: MODERNIZACIÓN COMO CALLE COMPLETA DEL BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	3,415,919.88	3,415,919.88	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	EN PROCESO
HEROICA NOGALES					1	212533	
C-00052/0692 REHABILITACIÓN DE LA CALLE SIMÓN MORÚA, ENTRE AVENIDA SINALOA Y BULEVAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ							
PUERTO PEÑASCO	3,968,118.05	3,968,118.05	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
PUERTO PEÑASCO					19500	54087	
C-00052/0590 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA DURANGO "A" ENTRE CALLE 16 Y CALLE 22 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	144,708.17	144,708.17	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO					11232	125000	
C-00052/0757 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BAHÍA DE KINO ENTRE CARRETERA FEDERAL 15 Y CALLE ÍMURIS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA							
SANTA ANA	2,072,535.00	2,072,535.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
SANTA ANA					1	10000	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>764,973,484.20</b>	<b>764,973,484.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>27 Proyectos</b>

**[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

C-00055/1475 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO, UBICADO EN CARRETERA ÁLAMOS-NAVOJOA, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	625,224.74	625,224.74	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
ÁLAMOS					1	9345	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>							
C-00055/1476 REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BÉISBOL CARLOS A. RIVERO, UBICADO EN LA COLONIA GUAYPARINES, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	81,689.18	81,689.18	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
ÁLAMOS					1	780	
C-00064/0076 REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CÓCORIT							
CAJEME	1,479,850.36	1,479,850.36	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CÓCORIT					1	8200	
C-00064/0073 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD CRUZ DE PIEDRA, MUNICIPIO DE EMPALME (PRIMERA ETAPA)							
EMPALME	3,276,812.97	3,276,812.97	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CRUZ DE PIEDRA					1	916	
C-00055/1473 CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN ESTADIO ABELARDO L. RODRÍGUEZ UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE VÍCAM Y CALLE SÁNCHEZ TOBOADA							
GUAYMAS	1,204,297.51	1,204,297.51	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					194	5000	
C-00055/1474 REHABILITACIÓN DE CAMPOS DE PASTO SINTÉTICO EN UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO"							
GUAYMAS	399,784.00	399,784.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	20000	
C-00064/0071 VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO DEL ESTADO, CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, EXPLANADA DE ACCESO Y MODERNIZACIÓN DE CALLE NAYARIT EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	SERVICIO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	1545	
C-00064/0074 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, EN LA COLONIA VILLA BONITA RESIDENCIAL, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	2,756,018.79	2,756,018.79	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1425	50000	
C-00064/0078 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LIGA INFANTIL Y JUVENIL "BUITOS"							
HERMOSILLO	2,150,598.72	2,150,598.72	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	15000	
C-00064/0084 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL NOROESTE							
HERMOSILLO	1,350,390.00	1,350,390.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	5000	
C-00064/0075 REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL, EN LA LOCALIDAD DE "EL OCUCA"							
TRINCHERAS	1,336,511.89	1,336,511.89	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
OCUCA, EL					1	1500	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>14,851,178.16</b>	<b>14,851,178.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11</b>	<b>Proyectos</b>
<b>[ SN ] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA</b>							
C-00119/0068 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DIAGNÓSTICO DE LA SALUD							
ALTAR	1,558,549.91	1,558,549.91	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
ALTAR					1	7000	
C-00098/0064 SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO							
HERMOSILLO	5,402,045.44	5,402,045.44	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	784342	
C-00098/0069 SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.) PARA LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO							
HERMOSILLO	1,066,960.20	1,066,960.20	0.00	0.00	SERVICIO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	500000	
C-00098/0282 ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISO SANITARIO EN LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ESTADO							
HERMOSILLO	386,452.70	386,452.70	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	500000	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ SN ] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA</b>							
C-00098/0291 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRA EXTERIOR EN LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO							
HERMOSILLO	1,005,368.00	1,005,368.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	120000	
C-00098/0294 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA EDIFICACIÓN DE ALBERGUE EN EL COMPLEJO DE LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO							
HERMOSILLO	1,676,763.00	1,676,763.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	10000	
C-00098/0302 SEGUNDA ETAPA DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO"							
HERMOSILLO	5,140,826.68	5,140,826.68	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	784342	
C-00119/0048 SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS Y QUIRÓFANO DEL HOSPITAL INTEGRAL DE LA MUJER							
HERMOSILLO	15,851,242.34	15,851,242.34	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1350	10000	
C-00119/0049 VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS Y QUIRÓFANO DEL HOSPITAL INTEGRAL DE LA MUJER							
HERMOSILLO	267,380.00	267,380.00	0.00	0.00	SERVICIO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	20000	
C-00119/0050 SERVICIO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO							
HERMOSILLO	2,420,040.67	2,420,040.67	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	500000	
C-00119/0056 VERIFICACIÓN ELÉCTRICA DE LA MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS PRINCIPALES DEL CUARTO DE MÁQUINAS DEL HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA (HIES)							
HERMOSILLO	266,916.00	266,916.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	400	
C-00119/0060 VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO CRUZ DEL NORTE							
HERMOSILLO	232,580.00	232,580.00	0.00	0.00	SERVICIO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	17000	
C-00119/0063 ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO DE LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO							
HERMOSILLO	841,659.33	841,659.33	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	784342	
C-00119/0067 VERIFICACIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIONES DE GAS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO							
HERMOSILLO	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00	SERVICIO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	500000	
C-00119/0033 VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO							
MAGDALENA	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
MAGDALENA DE KINO					1	20000	
C-00119/0080 REHABILITACIÓN PARA ACREDITACIÓN Y CONCLUSIÓN DEL ÁREA DE RAYOS "X" DEL HOSPITAL GENERAL DE MAGDALENA, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA							
MAGDALENA	1,607,537.00	1,607,537.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO					1	20000	
C-00119/0053 SERVICIO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN ELÉCTRICA EN LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DIVERSOS CENTROS DE SALUD Y UNIDAD DE TERAPIA PARA ADOLESCENTES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO							
VARIOS	212,304.76	212,304.76	0.00	0.00	SERVICIO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					4	150000	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>38,332,226.03</b>	<b>38,332,226.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>17 Proyectos</b>

**[ SO ] CENTROS DE SALUD**

C-00119/0065 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE TERAPIA PARA EL ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	1,812,936.45	1,812,936.45	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					860	452	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ SO ] CENTROS DE SALUD</b>							
C-00119/0079 INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y OBRA EXTERIOR PARA LA TERMINACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SALUD CON ESTABILIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	8,930,757.99	8,930,757.99	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 18000	POR INICIAR
EMPALME							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>10,743,694.44</b>	<b>10,743,694.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2 Proyectos</b>
<b>[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>							
C-00052/0697 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VIALIDADES EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30), MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	4,483,442.45	4,483,442.45	0.00	0.00	METRO CUADRADO 4209	PERSONAS 1395	EN PROCESO
FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)							
C-00052/0698 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO E INFRAESTRUCTURA EN LA CALLES TEPIC Y CULIACÁN, ENTRE CABO BLANCO Y SAN ANTONIO, EN LA COLONIA INTERNACIONAL							
HERMOSILLO	3,673,382.62	3,673,382.62	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2527	PERSONAS 35000	EN PROCESO
HERMOSILLO							
C-00055/1328 CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ESTUDIANTE UBICADA EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE GUERRERO Y GARMENDIA, EN LA COLONIA CENTRO							
HERMOSILLO	9,449,195.33	9,449,195.33	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 80	EN PROCESO
HERMOSILLO							
C-00098/0295 ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO PARA EL DESARROLLO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS DE CONVIVENCIA AL INTERIOR DEL CENTRO ECOLÓGICO							
HERMOSILLO	198,360.00	198,360.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 20000	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00055/1478 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA							
VARIOS	77,937,306.11	77,937,306.11	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 2850330	POR INICIAR
VARIAS							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>95,741,686.51</b>	<b>95,741,686.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>5 Proyectos</b>
<b>[ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS</b>							
C-00131/0012 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL PARQUE DE INNOVACIÓN Y ALTA TECNOLOGÍA (PIAT) (OBRA DE CABEZA)							
HERMOSILLO	78,945.54	78,945.54	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 250000	TERMINADO
HERMOSILLO							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>78,945.54</b>	<b>78,945.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1 Proyectos</b>
<b>[ U4 ] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS</b>							
C-00065/0015 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL Y SUBCOLECTOR SANITARIO EN ZONA INDUSTRIAL							
NAVOJOA	1,119,979.88	1,119,979.88	0.00	0.00	METRO LINEAL 2921	PERSONAS 150000	TERMINADO
NAVOJOA							
C-00065/0039 EMBOVEDADO DE CANAL EN EL BULEVAR CENTENARIO							
NAVOJOA	44,920,904.00	44,920,904.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 98200	EN PROCESO
NAVOJOA							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>46,040,883.88</b>	<b>46,040,883.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2 Proyectos</b>
<b>[ U5 ] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)</b>							
C-00132/0004 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							
BAVISPE	2,402,551.00	2,402,551.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1500	TERMINADO
BAVISPE							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>2,402,551.00</b>	<b>2,402,551.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1 Proyectos</b>

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ UB ] CAMINOS RURALES</b>							
C-00055/1477 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIONES EN VADO PUENTE, EN EL CRUCE DEL RÍO BAVISPE							
GRANADOS	1,006,925.81	1,006,925.81	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
GRANADOS					1	928	
C-00054/0107 CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL RÍO MATAPE, ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COBACHI							
COLORADA, LA	7,219,812.00	7,219,812.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
COBACHI					1	450	
C-00170/0003 REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE GUISAMOPA							
SAHUARIPA	2,203,777.42	2,203,777.42	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
GUISAMOPA					14000	350	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>10,430,515.23</b>	<b>10,430,515.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>3 Proyectos</b>
<b>[ UC ] CARRETERAS ALIMENTADORAS</b>							
C-00098/0292 ESTUDIO PATA TRÁMITE DE PERMISO DEL VERTIMIENTO DE SUBSTANCIAS, MATERIALES Y ESTRUCTURAS DESTINADAS A CONSTRUCCIONES EN EL MAR PARA EL PROYECTO PUENTE METROPOLITANO GUAYMAS - EMPALME							
EMPALME	245,920.00	245,920.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					1	6000	
C-00098/0293 CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PERMISO DE VERTIMIENTO PARA EL PROYECTO PUENTE METROPOLITANO GUAYMAS - EMPALME							
EMPALME	398,460.00	398,460.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					1	6000	
C-00054/0106 SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE PUENTE METROPOLITANO GUAYMAS-EMPALME							
GUAYMAS	14,604,728.01	14,604,728.01	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	42000	
C-00074/0302 CONSERVACIÓN DE LIBRAMIENTO GUAYMAS KM 0+000 AL KM 15+000, (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	10,042,500.00	10,042,500.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					4.2	164465	
C-00074/0303 CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SON-074, GUAYMAS - UNIDAD INDUSTRIAL PESQUERA, DEL KM 0+070 AL KM 5+500, (TRAMOS AISLADOS) EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	6,025,500.00	6,025,500.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					5.43	164465	
C-00074/0295 CONSTRUCCIÓN DE VADO UBICADO EN EL KILÓMETRO 13+405 EN CARRETERA 0 NORTE							
HERMOSILLO	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	870096	
C-00074/0304 CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA CALLE CERO NORTE DEL KM 0+000 AL KM 28+300 (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	8,034,000.00	8,034,000.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					6	870096	
C-99999/2155/ REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.22 KILÓMETROS DE LA CARRETERA HERMOSILLO-MAZATÁN DEL KILÓMETRO 4+300 AL KILÓMETRO 8+000 Y DEL KILÓMETRO 9+080 AL KILÓMETRO 10+600 EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	17,309,329.00	0.00	17,309,329.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	15000	
C-00074/0296 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN IGNACIO - JUPATAHUECA - SAN IGNACIO DEL KM. 16+950 AL KM. 22+000							
NAVOJOA	15,063,750.00	15,063,750.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					5.05	322793	
C-00074/0305 CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO DEL KM 7+000 AL KM 10+000 (PRIMERA ETAPA) (TRAMOS AISLADOS), EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	10,042,500.00	10,042,500.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1.7	171922	
C-00074/0299 CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN CLARO MAYOR DE 6 MTS EN EL CRUCE DE CALLE 600 Y CANAL 4							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	5,994,600.00	5,994,600.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
SAN IGNACIO RÍO MUERTO					1	15157	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ UC ] CARRETERAS ALIMENTADORAS</b>							
C-00074/0306 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA DE DRENAJE CON CLARO MAYOR DE 6.0 MTS EN EL CRUCE DE LA CALLE 600 Y CANAL 4							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	407,160.00	407,160.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
SAN IGNACIO RÍO MUERTO					1	15157	
C-00158/0002 MODERNIZACIÓN DE CASETA DE PEAJE EN EL PUENTE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	3,713,451.61	3,713,451.61	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	250000	
C-00074/0301 CONSERVACIÓN DE CARRETERA LA AZTECA - ENTRONQUE CON CARRETERA (SAN LUIS - RIITO - GOLFO DE SANTA CLARA) DEL KM 0+000 AL KM 6+400, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	9,991,000.00	9,991,000.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					6.4	197641	
C-99999/2156/ CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 2.19 KILÓMETROS DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO, TRAMO KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 2+190 DE LA CARRETERA LUIS B. SANCHEZ - E.C. (SAN LUIS RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA), LUIS B. SANCHEZ, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	983,114.00	0.00	983,114.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	0	
C-00074/0264 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS DEL ESTADO DE SONORA							
VARIOS	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					4	2932821	
C-00074/0297 RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 2200 (ENTRE MARGARITA Y VILLA JUÁREZ) DEL KM 7+000 AL KM 10+000							
VARIOS	11,046,750.00	11,046,750.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					3	89532	
C-00074/0298 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA DEL KM 20+000 AL KM 23+000 (PRIMERA ETAPA)							
VARIOS	12,051,000.00	12,051,000.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					3	870096	
C-00074/0300 CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA URES-RAYÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 36+100 (VARIOS TRAMOS)							
VARIOS	7,992,800.00	7,992,800.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					4.1	11526	
P-00001/0017 CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS							
VARIOS	2,404,408.29	2,404,408.29	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					5089.75	2662480	
P-00001/0018 CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS (PROGRAMA SEMANA SANTA)							
VARIOS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					1058.36	2662480	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>151,970,970.91</b>	<b>133,678,527.91</b>	<b>18,292,443.00</b>	<b>0.00</b>			<b>21 Proyectos</b>
<b>SUBTOTAL 2020</b>	<b>1,788,757,900.15</b>	<b>1,788,757,900.15</b>	<b>31,769,638.92</b>	<b>0.00</b>			<b>343 Proyectos</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>	<b>2,823,690,612.20</b>	<b>2,823,690,612.20</b>	<b>50,054,991.33</b>	<b>16,514,430.96</b>			<b>1,253 Proyectos</b>





# SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ANEXO ANALÍTICO DE OBRAS



**SIGAMOS  
SONORA**



Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5C ] ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO</b>							
C-00091/0077 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE MUSEO REGIONAL EN CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 81309	POR INICIAR
C-00091/0075 REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE CÓCORIT EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, Y CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA PARA SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
VARIOS VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 558609	POR INICIAR
C-00091/0076 IMAGEN URBANA EN INMEDIACIONES A CASA DE LA CULTURA EN URES Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PÚBLICA EN BANÁMICHÍ							
VARIOS VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 10831	POR INICIAR
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>3 Proyectos</b>
<b>SUBTOTAL 2019</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>3 Proyectos</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>3 Proyectos</b>





# SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

ANEXO ANALÍTICO DE OBRAS



**SIGAMOS  
SONORA**



Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			

**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**[ 3D ] APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO**

C-00089/0006 CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA BICENTENARIO EN EL SITIO LOS PILARES (AMPLIACIÓN)							
ÁLAMOS	447,990,638.64	447,990,638.64	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
SAN BERNARDO					1	300000	
C-00089/0007 SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA BICENTENARIO EN EL SITIO LOS PILARES (AMPLIACIÓN)							
ÁLAMOS	8,154,092.52	8,154,092.52	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
SAN BERNARDO					1	300000	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>456,144,731.16</b>	<b>456,144,731.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2 Proyectos</b>

**[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES**

C-00135/0127 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO DE 30 METROS CUBICOS DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA (CAMPO 104) MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	1,056,997.20	1,056,997.20	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONAS	POR INICIAR
INDEPENDENCIA (CAMPO 104)					1	531	
C-00135/0128 CONSTRUCCIÓN (REPOSICIÓN POR DAÑO DEL HURACÁN NEWTON) DE TANQUE METÁLICO DE 100 METROS CUBICOS DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77) MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	3,201,886.20	3,201,886.20	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONAS	POR INICIAR
PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)					1	2226	
C-00135/0103 AMPLIACIÓN DE RED (1,042 METROS DE TUBERÍA PVC DE 3", 183 METROS DE TUBERÍA PVC DE 4" Y 24 TOMAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ORTÍZ MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	339,188.23	339,188.23	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	EN PROCESO
ORTIZ					1.04	105	
C-00135/0113 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (750 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO Y 60 TOMAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	305,313.38	305,313.38	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	EN PROCESO
SAN JOSÉ DE GUAYMAS					0.75	260	
C-00135/0165 PERFORACIÓN DE POZO A 110 M PARA RECUPERACIÓN DE CAUDAL CON ADEME DE 12 PULGADAS, EN LA LOCALIDAD DE MAYO FUERTE, MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	507,120.44	507,120.44	0.00	0.00	POZO	PERSONAS	POR INICIAR
MAYO FUERTE					1	211	
C-00134/0136 SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE							
URES	102,219.53	102,219.53	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
SAN RAFAEL					1	355	
C-00135/0119 ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL							
VARIOS	350,302.51	350,302.51	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	6612	
C-00135/0120 SUPERVISIÓN DE OBRAS APARURAL							
VARIOS	207,632.03	207,632.03	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	6612	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>6,070,659.52</b>	<b>6,070,659.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>8 Proyectos</b>

**[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES**

C-00135/0112 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN CON CAPACIDAD DE 4.28 LITROS POR SEGUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE GUAYMAS							
EMPALME	1,639,458.05	1,639,458.05	0.00	0.00	PLANTA	PERSONAS	EN PROCESO
SANTA MARÍA (DE GUAYMAS)					1	1469	
P-00019/0006 CONTRALORÍA SOCIAL APAUR							
VARIOS	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	66532	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES</b>							
P-00019/0008 TRABAJO SOCIAL, ATENCIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							
VARIOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	1469	
P-00019/0009 SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							
VARIOS	49,183.74	49,183.74	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	1469	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>1,828,641.79</b>	<b>1,828,641.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>4 Proyectos</b>
<b>[ TG ] DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACIÓN)</b>							
C-00154/0005 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GALERÍAS FILTRANTES PARA RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO BANÁMICHÍ Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN DEL TAJO (EL BACERÁN) (ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DEL RÍO SONORA)							
BANÁMICHÍ	957,000.00	957,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
BANÁMICHÍ					1	105	
C-00154/0002 PROYECTO EJECUTIVO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5,181 METROS DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO LA HILAREÑA, MUNICIPIO DE URES (ZONA ECONÓMICA ESPECIAL RÍO SONORA)							
URES	547,044.00	547,044.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PRODUCTOR	POR INICIAR
GUADALUPE					1	43	
C-00154/0003 PROYECTO EJECUTIVO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7,691 METROS DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO SANTA RITA, MUNICIPIO DE URES (ZONA ECONÓMICA ESPECIAL RÍO SONORA)							
URES	609,638.00	609,638.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PRODUCTOR	POR INICIAR
GUADALUPE					1	41	
C-00154/0004 PROYECTO EJECUTIVO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3,625 METROS DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO LA BAMBARRIA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE URES (ZONA ECONÓMICA ESPECIAL RÍO SONORA)							
URES	509,878.00	509,878.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PRODUCTOR	POR INICIAR
GUADALUPE					1	36	
C-00134/0141 ESTUDIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS EN OPERACIÓN PARA POZOS PARA USO HIDROAGRÍCOLA PROFUNDOS EN VARIAS LOCALIDADES EN MUNICIPIOS DE LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DEL RÍO SONORA							
VARIOS	975,800.00	975,800.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	23000	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>3,599,360.00</b>	<b>3,599,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>5 Proyectos</b>
<b>[ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS</b>							
C-00135/0109 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 18 MACROMEDIDORES EN POZOS EXISTENTES (3 DE 4" DE DIÁMETRO, 13 DE 8" DE DIÁMETRO Y 2 DE 10" DIÁMETRO)							
AGUA PRIETA	426,053.00	426,053.00	0.00	0.00	PIEZA	PERSONAS	EN PROCESO
AGUA PRIETA					18	77254	
C-00135/0151 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA REDUCIR GASTOS DE ENERGÍA, SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE LODOS DE 50HP SALIDA DE 8" CON SISTEMA DE ARRANCADOR ELÉCTRICO A TENSIÓN REDUCIDA DE 460 VOLTS PARA 50 HP, PARA SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE AGUA FILTRADA DE LAVADO DE FILTROS DE LA PLANTA 3 Y 4							
CAJEME	377,794.80	377,794.80	0.00	0.00	PIEZA	PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	298625	
C-00135/0152 SUMINISTRO DE MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 125 HP MODELO HSRGZVESD Y BOMBA TIPO TURBINA DE 10" DE 3 PASOS PARA 2000 GPM PARA EL SISTEMA DE BOMBEO POZO CASABLANCA							
CAJEME	395,257.50	395,257.50	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	298625	
C-00135/0153 SUMINISTRO DE MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 200 HP 460 VOLTS Y BOMBA TIPO TURBINA DE 10" DE 4 PASOS PARA 200 GPM PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO PONIENTE							
CAJEME	463,929.50	463,929.50	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	298625	
C-00135/0154 SUMINISTRO DE MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 30 HP 460 VOLTS MODELO HSRGZVESD Y BOMBA TIPO TURBINA MODELO 12MB-2 DE 2 PASOS PARA 60 LPS PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE ALTA PRESIÓN DE PLANTA VILLA BONITA							
CAJEME	129,153.50	129,153.50	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	298625	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS</b>							
C-00135/0155 SUMINISTRO DE MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 15 HP 460 VOLTS MODELO HSRGZVESD Y BOMBA TIPO TURBINA MODELO 8 MPH MODELO 12 MB-2 DE 2 PASOS PARA 30 LPS PARA SISTEMA DE BOMBEO DE BAJA PRESIÓN DE PLANTA VILLA BONITA							
CAJEME	89,452.50	89,452.50	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	298625	
C-00135/0156 SUMINISTRO DE MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 40 HP 460 VOLTS MODELO HSRGZVESD Y BOMBA TIPO TURBINA MODELO 12FRHO 2 PASOS IMP. 7.19 PARA SISTEMA DE BOMBEO DE BAJA PRESIÓN DE PLANTA 1 Y 2							
CAJEME	391,359.00	391,359.00	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					2	298625	
C-00135/0106 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN AL TANQUE MESA SUR							
CANANEA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	EN PROCESO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	10520	
C-00135/0129 REDUCCIÓN DE POTENCIA REACTIVA MEDIANTE SUMINISTRO DE DOS CAPACITORES DE 250 KVAR TRIFÁSICOS DE 2300 VOLTS, PAR A INTEMPERIE, CON FUSIBLE INTEGRADO DE 2400 VOLTS							
CANANEA	65,159.28	65,159.28	0.00	0.00	PIEZA	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					2	31560	
C-00135/0135 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5000 MICROMEDIDORES DE CHORRO MÚLTIPLE PARA USUARIOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES DE LAS COLONIAS AGROPECUARIA, BURÓCRATA, CAMPESTRE ORIENTE, DORADO I, DORADO II, EL FORTÍN, LEYES DE REFORMA, LINDA VISTA, MÁRTIRES DE CANANEA, MESA NORTE, MINERA I, MINERA II, NAPOLEÓN GÓMEZ SADA, NUEVO CANANEA, RÍO BLANCO, CENTRO, CANANEA VIEJA, AYUNTAMIENTO, LOS PINOS, MESA SUR, PLANTA NUEVA Y SANTA TERESA							
CANANEA	7,880,000.00	7,880,000.00	0.00	0.00	PIEZA	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					5000	31560	
C-00135/0105 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	EN PROCESO
EMPALME					1	42516	
C-00135/0124 CONSTRUCCIÓN DE 1,990 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 12" DESDE POZO EL POZO 2 BIS AL REBOMBEO SAN JOSÉ PARA LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	1,115,350.60	1,115,350.60	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1.99	12895	
C-00135/0126 PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE REBOMBEO C1 (EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MANIFOLD DE SALIDA) EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	113082	
C-00135/0164 PERFORACIÓN DE POZO A 100 M PARA RECUPERACIÓN DE CAUDAL CON ADEME DE 16" (REPOSICIÓN DE POZO 3 BOCA ABIERTA), EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	646,620.35	646,620.35	0.00	0.00	POZO	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	15000	
C-00135/0136 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 MEDIDORES DE 1" DE DIÁMETRO PARA USUARIOS COMERCIALES DEL SECTOR GUAYMAS NORTE Y EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS; 2 MEDIDORES DE 2" DE DIÁMETRO PARA USUARIOS COMERCIALES DE LOS SECTORES GUAYMAS NORTE, GUAYMAS CENTRO Y EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS; 4 MEDIDORES DE 3" DE DIÁMETRO PARA USUARIOS COMERCIALES DEL SECTOR GUAYMAS NORTE Y EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS; 9 MACRO MEDIDORES DE 4" DE DIÁMETRO PARA USUARIOS COMERCIALES DEL SECTOR GUAYMAS NORTE Y EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS; 4 MEDIDORES DE 6" DE DIÁMETRO PARA USUARIOS COMERCIALES DEL SECTOR GUAYMAS NORTE Y EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS							
GUAYMAS	369,000.00	369,000.00	0.00	0.00	PIEZA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					41	115346	
C-00135/0121 CAPACITACIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES							
HERMOSILLO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	75	
C-00135/0123 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (771.50 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE PVC DE 4", 511.65 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE PVC DE 6" Y 156 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2") PARA COLONIA CAJEME, SECTOR CUEVITAS EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	517,501.60	517,501.60	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1.28	624	
C-00135/0125 ESTUDIO PARA ELABORACIÓN DEL MARCO JURÍDICO Y ORGANIZACIONAL PARA LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO							
HERMOSILLO	2,439,062.35	2,439,062.35	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	715061	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS</b>							
C-00135/0158 INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE 18 MACROMEDIDORES ELECTROMAGNÉTICOS BRIDADOS PARA TUBERÍA DE 6" PARA LOS SECTORES VILLAS DEL REAL SUR, ARBOLEDAS 2, DUNAS, GALA, LA MAGA, LADRILLERAS, LOS ÁNGELES, PALO VERDE, PITIC PONIENTE, PRIVADA DEL BOSQUE, RENACIMIENTO, REVOLUCIÓN, SANTA MÓNICA, SIERRA BACHOCO, SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD III Y TIROCAPESES; INSTALACIÓN							
HERMOSILLO	821,941.00	821,941.00	0.00	0.00	PIEZA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					18	715061	
C-00135/0159 INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE 27 MACROMEDIDORES ELECTROMAGNÉTICOS BRIDADOS PARA TUBERÍA DE 8" PARA LOS SECTORES ARBOLEDA, BALDERRAMA, BUGAMBILIAS, CAMINO REAL, CORTIJO, TIANGUIS, CUAUHTEMOC, FÁTIMA, FLORESTA, GÓMEZ MORÍN, JACINTO LÓPEZ, JESÚS GARCÍA, KINO ALTO, KINO MEDIO, LAS MINITAS, LEY 57, LAS VILLAS, NORBERTO ORTEGA, NUEVO HERMOSILLO, OLIVOS, PALMIRA, SANTA FE, PROGRESISTA, PUEBLO ESCONDIDO, PUERTA REAL, SAN BENITO Y SANTA FE II; INSTALACIÓN							
HERMOSILLO	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	PIEZA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					27	715061	
C-00135/0160 SUSTITUCIÓN DE 7 MACROMEDIDORES ELECTROMAGNÉTICOS BRIDADOS PARA TUBERÍA DE 10" PARA LOS SECTORES ALTARES-XOLOTL, KINO BAJO, LA CHOLLA, NACAMERI, OLIVARES, PIMENTEL Y VILLAS DEL REAL NORTE							
HERMOSILLO	360,528.00	360,528.00	0.00	0.00	PIEZA	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					7	715061	
C-00135/0116 AMPLIACIÓN DE 11,555 METROS DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 4", 62 Y 82 DE DIÁMETRO Y CONSTRUCCIÓN DE 1,187 TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA POLVORÍN (SECTOR 7) EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA DE KINO							
MAGDALENA	4,224,406.06	4,224,406.06	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	EN PROCESO
MAGDALENA DE KINO					11.55	5100	
C-00135/0107 PERFORACIÓN DE POZO A 100 METROS PARA RECUPERACIÓN DE CAUDAL CON ADEME DE 12" DE DIÁMETRO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA	797,675.00	797,675.00	0.00	0.00	POZO	PERSONAS	EN PROCESO
MOCTEZUMA					1	850	
C-00135/0122 AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE QUE INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 3,538 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 2" (1,556 METROS), 3" (1,377 METROS), 4" (605 METROS) DE DIÁMETRO Y LA INSTALACIÓN DE 362 TOMAS DOMICILIARIAS, AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE NOGALES (ETAPA 1 DE 4)							
NOGALES	2,445,593.88	2,445,593.88	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					3.54	1448	
C-00134/0142 ESTUDIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS EN OPERACIÓN PARA POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES EN MUNICIPIOS DE LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DEL RÍO SONORA							
VARIOS	618,800.00	618,800.00	0.00	0.00		PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					0	23000	
C-00135/0166 PROYECTO INTERCOMUNITARIO PARA DOTAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES YAQUIS: TAJIMAROA, LOMA DE GUAMUCHIL, BATACONCICA, LOMA DE BACUM, CHUMAMPACO, POTAM, VICAM, TORIM, RAHUM, PITAHAYA, HURIBIS, BAHÍA LOBOS Y TETABIATE							
VARIOS	3,001,276.36	3,001,276.36	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	10874	
P-00019/0007 SUPERVISIÓN TÉCNICA APAUR							
VARIOS	739,432.28	739,432.28	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	85068	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>32,595,346.56</b>	<b>32,595,346.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27</b>	<b>Proyectos</b>
<b>[ U4 ] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS</b>							
C-00152/0075 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE KINO MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	34,814,772.64	34,814,772.64	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONAS	POR INICIAR
BAHÍA KINO					16043.8	5347	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>34,814,772.64</b>	<b>34,814,772.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1</b>	<b>Proyectos</b>
<b>[ U5 ] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)</b>							
C-00152/0076 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE KINO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	11,368,000.00	11,368,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					33151.41	5347	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>11,368,000.00</b>	<b>11,368,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1</b>	<b>Proyectos</b>
<b>SUBTOTAL 2019</b>	<b>546,421,511.67</b>	<b>546,421,511.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48</b>	<b>Proyectos</b>

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ 3D ] APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO</b>							
C-99999/2153/ CONSTRUCCIÓN DE PRESA CENTENARIO EN MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA							
NACOZARI DE GARCÍA	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 10000	EN PROCESO
NACOZARI DE GARCÍA							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1 Proyectos</b>
<b>[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES</b>							
C-00135/0168 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 DE CAPACIDAD							
BENITO JUÁREZ	3,883,851.00	3,883,851.00	0.00	0.00	UNIDAD 1	PERSONAS 1196	POR INICIAR
JECOPACO							
C-00134/0180 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 100 METROS CÚBICOS EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE CANANEA							
CANANEA	3,883,851.00	3,883,851.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1295	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE CANANEA							
C-00134/0181 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE CUQUIARACHIC, MUNICIPIO DE FRONTERAS							
FRONTERAS	686,424.12	686,424.12	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 492	POR INICIAR
CUGUARACHI							
C-00135/0167 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 300 M3 EN LA LOCALIDAD DE SÁSABE, MUNICIPIO DE SÁRIC							
SÁRIC	2,631,793.00	2,631,793.00	0.00	0.00	UNIDAD 1	PERSONAS 1295	POR INICIAR
SÁRIC							
C-00134/0178 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO DE POZO, SISTEMA FOTOVOLTAICO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 300 METROS CÚBICOS							
TRINCHERAS	4,714,507.14	4,714,507.14	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1166	POR INICIAR
TRINCHERAS							
C-00106/0007 PROGRAMA AGUA LIMPIA EMERGENTE 2020							
VARIOS	4,033,780.31	4,033,780.31	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 2110983	POR INICIAR
VARIAS							
C-00106/0008 PROGRAMA AGUA LIMPIA 2020							
VARIOS	1,559,944.65	1,559,944.65	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 2110983	POR INICIAR
VARIAS							
P-00019/0012 ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA APARTADO RURAL)							
VARIOS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 10005	POR INICIAR
VARIAS							
P-00019/0013 SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA APARTADO RURAL (APARURAL)							
VARIOS	102,229.00	102,229.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 10005	POR INICIAR
VARIAS							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>21,576,380.22</b>	<b>21,576,380.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>9 Proyectos</b>
<b>[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES</b>							
C-00152/0116 REHABILITACIÓN DE EMISOR A GRAVEDAD							
ARIVECHI	1,449,905.63	1,449,905.63	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1566	PERSONAS 743	POR INICIAR
ARIVECHI							
C-00135/0169 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE 1,802 ML DE TUBERÍA PVC DE 8" Y90 DESCARGAS DOMICILIARIAS							
QUIRIEGO	2,816,064.00	2,816,064.00	0.00	0.00	KILÓMETRO 1.8	PERSONAS 253	POR INICIAR
BAJÍOS, LOS (EJIDO LOS CONEJOS)							
C-00135/0170 CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA COMUNITARIA PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO							
QUIRIEGO	891,112.00	891,112.00	0.00	0.00	KILÓMETRO 1.8	PERSONAS 253	POR INICIAR
BAJÍOS, LOS (EJIDO LOS CONEJOS)							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>5,157,081.63</b>	<b>5,157,081.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>3 Proyectos</b>

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS</b>							
C-00135/0182 ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)							
AGUA PRIETA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					1	77254	
C-00135/0183 ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)							
AGUA PRIETA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					1	212533	
C-99999/2157 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MACOYAHUI-ALAMOS PARA AGUA POTABLE							
ÁLAMOS	75,175,553.00	50,175,553.00	25,000,000.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	POR INICIAR
MACOYAHUI					24553	9345	
C-00135/0177 CONSTRUCCIÓN DE CCM, EQUIPAMIENTO, SISTEMA ELECTROMECÁNICO DEL REBOMBEO C1 EN LA LOCALIDAD DE EMPALME							
EMPALME	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	PLANTA	PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					1	113082	
C-00135/0173 SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO BOCA ABIERTA							
GUAYMAS	3,573,495.00	3,573,495.00	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	113082	
C-00135/0174 SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO BATUECAS							
GUAYMAS	4,209,807.00	4,209,807.00	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	113082	
C-00135/0175 SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SAN JOSÉ							
GUAYMAS	6,557,615.00	6,557,615.00	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	113082	
C-00135/0176 EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO C1							
GUAYMAS	7,451,625.00	7,451,625.00	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	113082	
C-00135/0178 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE FONDEPORT							
GUAYMAS	2,083,988.00	2,083,988.00	0.00	0.00	UNIDAD	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	113082	
C-00135/0180 1 MACRO MEDIDOR DE 24" EN LLEGADA A REBOMBEO SAN JOSÉ							
GUAYMAS	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	PIEZA	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	113082	
C-00135/0181 1 MACROMEDIDOR DE 20" EN LLEGADA A REBOMBEO BATUECAS							
GUAYMAS	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	PIEZA	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	113082	
C-00135/0187 CAPACITACIÓN A ORGANISMOS OPERADORES, ESCUELA DEL AGUA							
HERMOSILLO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	MÓDULO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					4	100	
C-00135/0171 AMPLIACIÓN DE 3160 ML DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 4" DE DIÁMETRO Y CONSTRUCCIÓN DE 917 TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA POLVORÍN (SECTOR 7) Y SAN ISIDRO (SECTOR 4) 2DA ETAPA							
MAGDALENA	5,700,500.00	5,700,500.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO					3.6	26605	
C-00135/0172 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE PARA EXTRER 60 LTISEG							
MOCTEZUMA	2,022,077.00	2,022,077.00	0.00	0.00	POZO	PERSONAS	POR INICIAR
MOCTEZUMA					1	4326	
C-00135/0186 ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)							
NAVOJOA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					1	113836	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS</b>							
C-00135/0184 ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)							
PUERTO PEÑASCO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONAS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					1	56756	
C-00135/0185 ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)							
SAN LUIS RÍO COLORADO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	158089	
C-00135/0179 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 MACROMEDIDORES DE 36" EN LA LÍNEA DE LLEGADA A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LOS REBOMBEO PB2 Y C-1							
VARIOS	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	PIEZA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					2	113082	
C-00135/0189 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO INTERCOMUNITARIO PARA DOTAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A LAS COMUNIDADES YAQUIS							
VARIOS	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	10874	
P-00019/0010 CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMA APAUR (APARTADO URBANO)							
VARIOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	26605	
P-00019/0011 SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROAGUA APARTADO URBANO (APAU)							
VARIOS	152,225.00	152,225.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	4326	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>126,261,885.00</b>	<b>101,261,885.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>21 Proyectos</b>
<b>[ U4 ] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS</b>							
C-00152/0118 EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ÍMURIS, MUNICIPIO DE ÍMURIS (SEGUNDA ETAPA)							
ÍMURIS	6,714,331.90	6,714,331.90	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
ÍMURIS					1	6841	
P-00019/0014 CONTRALORÍA SOCIAL PROGRAMA APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (APTAR)							
VARIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	6841	
P-00019/0015 SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROAGUA APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (APTAR)							
VARIOS	248,389.00	248,389.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	6841	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>6,972,720.90</b>	<b>6,972,720.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>3 Proyectos</b>
<b>[ U5 ] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)</b>							
C-00135/0188 EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO, CONSTRUCCIÓN DE EMISOR A PRESIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ÍMURIS (PRIMERA ETAPA DE 2)							
ÍMURIS	24,838,921.00	24,838,921.00	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO	PERSONAS	POR INICIAR
ÍMURIS					1	6841	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>24,838,921.00</b>	<b>24,838,921.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1 Proyectos</b>
<b>SUBTOTAL 2020</b>	<b>159,806,988.75</b>	<b>159,806,988.75</b>	<b>41,000,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>38 Proyectos</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>	<b>706,228,500.42</b>	<b>706,228,500.42</b>	<b>41,000,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>86 Proyectos</b>





# SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ANEXO ANALÍTICO DE OBRAS



**SIGAMOS  
SONORA**



Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ CO ] SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA</b>							
C-00069/0049 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERESO HERMOSILLO III							
HERMOSILLO	5,170,779.06	5,170,779.06	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	576	
C-00069/0050 CONSTRUCCIÓN DE 30.0 METROS CUADRADOS PARA ÁREA DE COCINA, AMPLIACIÓN DE 58.0 METROS CUADRADOS DE CLÍNICA MÉDICA; AMPLIACIÓN DE 31.0 METROS CUADRADOS EN ÁREA DE ADUANA, Y HABILITACIÓN DE ESPACIO PARA LOCUTORIO, ADECUACIÓN DE 16.0 METROS CUADRADOS DE ESPACIO PARA ÁREA DE ALMACENAJE ACORDE A NORMATIVIDAD A.C.A. MEJORAMIENTO DE 75.0 METROS CUADRADOS DE COMEDOR CON ACCIONES DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS. MEJORAMIENTO DE PABELLONES 1 Y 2 EN 566.0 METROS CUADRADOS CON ACCIONES DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y HERRERÍA; MEJORAMIENTO DE 100.0 METROS CUADRADOS EN AULA MAGNA, TALLER DE COSTURA Y CLÍNICA, CON ACCIONES DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN ÁREA COMÚN, MEJORAMIENTO DE 105.0 METROS CUADRADOS CON ACCIONES DE HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS. EN ÁREA DE LAVADEROS SE MEJORARÁN 34.0 METROS CUADRADOS CON ACCIONES HIDROSANITARIAS Y DE ALBAÑILERÍA, EN EL CENTRO ESTATAL DE READAPTACIÓN SOCIAL (CERESO) HERMOSILLO I FEMENIL							
HERMOSILLO	5,097,172.54	5,097,172.54	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	180	
C-00069/0052 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 24 METROS CUADRADOS PARA TALLER DE TORTILLERÍA, ADECUACIÓN EN 61 METROS CUADRADOS CON ACCIONES DE ALBAÑILERÍA, ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS EN PABELLÓN 1, MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y RECEPCIÓN CON INSTALACIÓN DE 64 METROS CUADRADOS DE TECHUMBRE Y 96 METROS CUADRADOS CON ACCIONES DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO INTERMEDIO							
HERMOSILLO	702,794.44	702,794.44	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	234	
C-00069/0054 MEJORAMIENTO DE ARMERÍA Y ANTI-MOTÍN EN 110.0 METROS CUADRADOS CON ACCIONES DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIONES ESPECIALES (CONTRA INCENDIO, CCTV, Y ACCESOS CONTROLADOS), 167.0 METROS CUADRADOS EN HERRERÍA Y VIDRIO EN EL EDIFICIO DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA							
HERMOSILLO	899,248.67	899,248.67	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	800	
C-00069/0055 CONSTRUCCIÓN DE UN ARCHIVO DE 20.40 X 14.0 METROS INCLUYE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 6.0 X 8.0 METROS (CADA UNA) Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL DE 50.0 X 30.0 METROS EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (ISSPE)							
HERMOSILLO	10,646,158.34	10,646,158.34	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	2500	
C-00069/0056 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICO, MEDICO-TOXICOLÓGICO Y TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA							
HERMOSILLO	704,975.33	704,975.33	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	90	
C-00069/0057 EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICO, MEDICO-TOXICOLÓGICO Y TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA							
HERMOSILLO	769,997.80	769,997.80	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	120	
C-00069/0051 MEJORAMIENTO DE 335.0 METROS CUADRADOS EN PABELLÓN A CON ACCIONES DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y HERRERÍA. MEJORAMIENTO DE 394.0 METROS CUADRADOS EN PABELLONES B Y C CON ACCIONES DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y HERRERÍA. INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 10.0 METROS CUBICOS DE CAPACIDAD EQUIPADA Y 70.0 METROS DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA A PABELLONES, MEJORAMIENTO DE 25.0 METROS CUADRADOS EN CLÍNICA MÉDICA, CON ACCIONES DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS. MEJORAMIENTO DE 540.0 METROS CUADRADOS EN ÁREA DE GOBIERNO CON ACCIONES DE ACABADOS, EN EL CENTRO ESTATAL DE READAPTACIÓN SOCIAL (CERESO) NOGALES FEMENIL							
NOGALES	999,887.69	999,887.69	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	189	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>24,991,013.87</b>	<b>24,991,013.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>8 Proyectos</b>
<b>SUBTOTAL 2019</b>	<b>24,991,013.87</b>	<b>24,991,013.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>8 Proyectos</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>	<b>24,991,013.87</b>	<b>24,991,013.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>8 Proyectos</b>





# CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

ANEXO ANALÍTICO DE OBRAS



**SIGAMOS  
SONORA**



Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ 5H ] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE</b>							
C-00148/0151 REMODELACIÓN DE PLAZA SAN FELIPE EN MAGDALENA DE KINO							
MAGDALENA	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	PLAZA	PERSONAS	EN PROCESO
MAGDALENA DE KINO					1	6500	
C-00148/0165 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "LAS TORRES" EN NACOZARI DE GARCÍA							
NACOZARI DE GARCÍA	902,092.87	902,092.87	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
NACOZARI DE GARCÍA					1	300	
C-00148/0166 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RESIDENCIAL DEL SEIS							
NACOZARI DE GARCÍA	1,116,857.64	1,116,857.64	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
NACOZARI DE GARCÍA					1	275	
C-00148/0160 REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO LA TERRACITA							
SANTA ANA	559,900.24	559,900.24	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
SANTA ANA					1	525	
C-00148/0187 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SUAQUI GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE							
SUAQUI GRANDE	310,287.34	310,287.34	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
SUAQUI GRANDE					1	1200	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>8,389,138.09</b>	<b>8,389,138.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>5 Proyectos</b>
<b>[ 5K ] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b>							
C-00148/0182 REMODELACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE SUAQUI GRANDE							
SUAQUI GRANDE	415,592.03	415,592.03	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
SUAQUI GRANDE					1	1200	
C-00148/0157 REMODELACIÓN DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE URES							
URES	2,488,003.34	2,488,003.34	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE URES					1	15000	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>2,903,595.37</b>	<b>2,903,595.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2 Proyectos</b>
<b>[ AA ] ADMINISTRACIÓN</b>							
C-00173/0001 PROGRAMA CENTROS DEL DEPORTE ESCOLAR Y MUNICIPAL EN LA MODALIDAD DE CENTROS DE CONVIVENCIA DEPORTIVA (DEPORTE PARA TODOS)							
ÍMURIS	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					17	17	
C-00173/0002 PROGRAMA CENTRO DEL DEPORTE ESCOLAR Y MUNICIPAL EN LA MODALIDAD DE CENTROS DE CONVIVENCIA DEPORTIVA (DEPORTE PARA TODOS)							
MOCTEZUMA	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					21	21	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2 Proyectos</b>
<b>[ S5 ] PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA</b>							
P-00007/0107 CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BAVIÁCORA							
BAVIÁCORA	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
BAVIÁCORA					6000	3500	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>2,900,000.00</b>	<b>2,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1 Proyectos</b>
<b>[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES</b>							
C-00148/0169 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL							
BACANORA	1,358,086.75	1,358,086.75	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
ENCINAL, EL					1	70	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES</b>							
C-00168/0021 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (4054 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO E INSTALACIÓN DE 78 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE ELEVADO METÁLICO DE 15 METROS CUBICOS) EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CANTÚA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA							
NAVOJOA	36,642.86	36,642.86	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO	PERSONAS	POR INICIAR
CAMOÁ					1	280	
C-00168/0019 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (866 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, 3235 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO E INSTALACIÓN DE 294 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE ELEVADO METÁLICO DE 60 METROS CUBICOS) EN LA LOCALIDAD DE EL RECODO, MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	36,642.86	36,642.86	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO	PERSONAS	POR INICIAR
RECODO, EL					1	1218	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>1,431,372.47</b>	<b>1,431,372.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>3 Proyectos</b>
<b>[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES</b>							
P-00018/0027 SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							
HUATABAMPO	10,250.95	10,250.95	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONAS	POR INICIAR
CITAVÁRO					1	750	
P-00018/0028 CONTRALORÍA SOCIAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							
HUATABAMPO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONAS	POR INICIAR
CITAVÁRO					1	750	
C-00168/0013 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 20 LITROS POR SEGUNDO PARA BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES POBLADO NUEVO MICHOACÁN (ESTACIÓN RIITO) E INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	423,617.98	423,617.98	0.00	0.00	PLANTA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	2226	
P-00018/0024 SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							
SAN LUIS RÍO COLORADO	27,587.70	27,587.70	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	2226	
P-00018/0025 CONTRALORÍA SOCIAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							
SAN LUIS RÍO COLORADO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	2226	
C-00168/0024 CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO; INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 2,397 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO Y 118 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO DE ÁLAMOS (SEGUNDA ETAPA)							
URES	2,419,521.82	2,419,521.82	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	POR INICIAR
PUEBLO DE ÁLAMOS					2.4	472	
C-00148/0155 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BULEVAR GUADALUPE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA							
URES	738,322.57	738,322.57	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONAS	POR INICIAR
ESTANCIA, LA					608	1246	
P-00018/0034 SUPERVISIÓN TÉCNICA APARURAL							
VARIOS	24,195.22	24,195.22	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	472	
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>3,653,496.24</b>	<b>3,653,496.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>8 Proyectos</b>
<b>[ SE ] URBANIZACIÓN</b>							
C-00148/0191 MODERNIZACIÓN DE PLAZA JUÁREZ (1° ETAPA)							
HUATABAMPO	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HUATABAMPO					1	20000	
C-00148/0168 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DEL SEIS DE LA COLONIA JESÚS GARCÍA							
NACÓZARI DE GARCÍA	772,199.57	772,199.57	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
NACÓZARI DE GARCÍA					1	1180	
C-00148/0162 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA LOCALIDAD							
NOGALES	995,280.00	995,280.00	0.00	0.00	PIEZA	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					156	210000	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SE ] URBANIZACIÓN</b>							
C-00123/0056 CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES							
SAN LUIS RÍO COLORADO	2,147,519.99	2,147,519.99	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO							
C-00123/0057 ADQUISICIÓN DE EQUIPO USADO CAMIONES CISTERNA DE 12,000 LITROS EN SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	2,000,000.01	2,000,000.01	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 2	PERSONAS 0	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO							
C-00123/0058 ADQUISICIÓN DE EQUIPO USADO MOTOCONFORMADORA EN SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONAS 0	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO							
C-00123/0059 ADQUISICIÓN DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	11,052,480.00	11,052,480.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 6	PERSONAS 195000	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO							
C-00123/0060 ADQUISICIÓN DE EQUIPO USADO CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3 EN SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 2	PERSONAS 195000	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO							
C-00123/0061 ADQUISICIÓN DE EQUIPO USADO VEHÍCULOS TIPO PICK UP EN SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 3	PERSONAS 195000	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>25,967,479.57</b>	<b>25,967,479.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>9 Proyectos</b>
<b>[ SF ] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES</b>							
C-00148/0171 PAVIMENTACIÓN EN CALLE SALAZAR (CALLE8)							
CUMPAS	2,941,790.00	2,941,790.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2250	PERSONAS 3000	POR INICIAR
CUMPAS							
C-00148/0180 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 1,880.00 METROS CUADRADOS EN CALLE DE LAS CASONAS							
MAZATÁN	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1880	PERSONAS 1350	POR INICIAR
MAZATÁN							
C-00148/0167 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REPARACIÓN DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE DEL SEIS EN LA COLONIA JESÚS GARCÍA							
NACAZARI DE GARCÍA	1,951,594.58	1,951,594.58	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1180	PERSONAS 110	POR INICIAR
NACAZARI DE GARCÍA							
C-00123/0063 REHABILITACIÓN DE AVENIDA CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE SONORA Y CALLE 11							
PUERTO PEÑASCO	2,367,214.95	2,367,214.95	0.00	0.00	METRO CUADRADO 8550	PERSONAS 35440	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO							
C-00123/0064 REHABILITACIÓN DE CALLE ALEJANDRO SOBARZO LOAIZA ENTRE BULEVAR BENITO JUÁREZ Y BULEVAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ							
PUERTO PEÑASCO	4,735,025.34	4,735,025.34	0.00	0.00	METRO CUADRADO 14250	PERSONAS 30886	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO							
C-00123/0065 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 18 ENTRE AVENIDA LUIS ENCINAS Y AVENIDA VALLARTA							
PUERTO PEÑASCO	8,377,177.43	8,377,177.43	0.00	0.00	METRO CUADRADO 9349.59	PERSONAS 42800	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO							
C-00123/0066 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE VÍCTOR ESTRELLA ENTRE BULEVAR BENITO JUÁREZ Y AVENIDA COAHUILA							
PUERTO PEÑASCO	1,020,582.28	1,020,582.28	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1050	PERSONAS 14550	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO							
P-00007/0108 REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN							
SAN FELIPE DE JESÚS	1,359,271.66	1,359,271.66	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1400	PERSONAS 392	POR INICIAR
SAN FELIPE DE JESÚS							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SF ] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES</b>							
C-00148/0190 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CAMARGO, CALLEJÓN IGNACIO FLORES Y CALLEJÓN MARGARITA CASTILLO							
SUAQUI GRANDE	1,248,701.87	1,248,701.87	0.00	0.00	METRO CUADRADO 780	PERSONAS 1200	POR INICIAR
SUAQUI GRANDE							
C-00148/0184 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BULEVAR LAMPAZOS							
TEPACHE	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1326.18	PERSONAS 1305	POR INICIAR
TEPACHE							
C-00148/0185 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA PINO SUÁREZ ENTRE CALLE PÍPILA Y CALLE HIDALGO							
URES	2,999,996.77	2,999,996.77	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2847.5	PERSONAS 5000	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE URES							
C-00148/0154 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE MILPAS Y VADO LA ESTANCIA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE URES							
URES	1,071,272.83	1,071,272.83	0.00	0.00	METRO CUADRADO 960.5	PERSONAS 2520	POR INICIAR
GUADALUPE							
C-00148/0176 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN ACCESO A BULEVAR HIDALGO Y CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE URES							
URES	203,520.72	203,520.72	0.00	0.00	METRO CUADRADO 202.3	PERSONAS 1850	POR INICIAR
GUADALUPE							
C-00148/0172 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN ACCESO A CALLE COVACHA Y CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE URES, MUNICIPIO DE URES							
URES	189,914.39	189,914.39	0.00	0.00	METRO CUADRADO 171.72	PERSONAS 2100	POR INICIAR
SAN PEDRO							
C-00148/0173 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN ACCESO A CARRETERA VIEJA Y CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE URES, MUNICIPIO DE URES							
URES	201,754.92	201,754.92	0.00	0.00	METRO CUADRADO 165	PERSONAS 2100	POR INICIAR
SAN PEDRO							
C-00148/0174 RECARPETEO ASFÁLTICO EN CALLE DEL ESTADIO LADO SUR Y CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE URES, MUNICIPIO DE URES							
URES	100,743.84	100,743.84	0.00	0.00	METRO CUADRADO 185	PERSONAS 2100	POR INICIAR
SAN PEDRO							
C-00148/0175 RECARPETEO ASFÁLTICO EN CALLE DEL ESTADIO LADO NORTE Y CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE URES, MUNICIPIO DE URES							
URES	147,031.55	147,031.55	0.00	0.00	METRO CUADRADO 270	PERSONAS 2100	POR INICIAR
SAN PEDRO							
C-00148/0177 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN ACCESO A CALLE TRES Y CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE URES, MUNICIPIO DE URES							
URES	135,566.75	135,566.75	0.00	0.00	METRO CUADRADO 114	PERSONAS 2100	POR INICIAR
SAN PEDRO							
C-00148/0178 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN ACCESO A CALLE UNO Y CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE URES, MUNICIPIO DE URES							
URES	157,728.34	157,728.34	0.00	0.00	METRO CUADRADO 128	PERSONAS 2100	POR INICIAR
SAN PEDRO							
C-00148/0179 RECARPETEO ASFÁLTICO EN ACCESO A BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO Y CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE URES							
URES	199,506.11	199,506.11	0.00	0.00	METRO CUADRADO 291.48	PERSONAS 560	POR INICIAR
SAN RAFAEL							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>33,258,394.33</b>	<b>33,258,394.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20</b>	<b>Proyectos</b>
<b>[ SG ] ELECTRIFICACIÓN</b>							
C-00148/0153 CONSTRUCCIÓN DE 1,400 METROS LINEALES DE RED DE ELECTRIFICACIÓN URBANA EN COLONIA MILPITAS DE LA CIUDAD DE NACUZARI DE GARCÍA							
NACUZARI DE GARCÍA	3,091,262.74	3,091,262.74	0.00	0.00	METRO LINEAL 1400	PERSONAS 3000	POR INICIAR
NACUZARI DE GARCÍA							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>3,091,262.74</b>	<b>3,091,262.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1</b>	<b>Proyectos</b>
<b>[ SH ] VIVIENDA DIGNA</b>							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ SH ] VIVIENDA DIGNA</b>							
P-00007/0105 ACCIONES DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 107 VIVIENDAS SOCIALES							
ÁLAMOS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 73	PERSONAS 428	EN PROCESO
VARIAS							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1 Proyectos</b>
<b>[ SI ] VIALIDADES URBANAS</b>							
C-00123/0062 CONSTRUCCIÓN DE VADO DEL RÍO EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 16000	POR INICIAR
SONOITA							
C-00123/0055 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA TLAXCALA DE CALLE 26 A CALLE 29							
SAN LUIS RÍO COLORADO	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 5367	PERSONAS 2500	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO							
C-00123/0054 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN ACCESO AL POBLADO LUIS B. SÁNCHEZ							
SAN LUIS RÍO COLORADO	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 8241	PERSONAS 5500	TERMINADO
LUIS B SÁNCHEZ							
C-00148/0188 REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE							
SUAQUI GRANDE	1,001,658.26	1,001,658.26	0.00	0.00	METRO CUADRADO 413	PERSONAS 1200	POR INICIAR
SUAQUI GRANDE							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>16,301,658.26</b>	<b>16,301,658.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>4 Proyectos</b>
<b>[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>							
C-00148/0150 CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO ALDAMA							
HUATABAMPO	7,605,621.35	7,605,621.35	0.00	0.00	METRO CUADRADO 7000	PERSONAS 5000	POR INICIAR
HUATABAMPO							
C-00148/0158 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE SÓFTBOL EL ÁLAMO							
SANTA ANA	247,048.51	247,048.51	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1252	POR INICIAR
SANTA ANA							
C-00148/0159 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE BÉISBOL BICENTENARIO							
SANTA ANA	247,048.51	247,048.51	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1252	POR INICIAR
SANTA ANA							
C-00148/0170 CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN UNIDAD DEPORTIVA SUAQUI							
SUAQUI GRANDE	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1200	POR INICIAR
SUAQUI GRANDE							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>9,699,718.37</b>	<b>9,699,718.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>4 Proyectos</b>
<b>[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>							
C-00148/0186 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN EL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL							
SUAQUI GRANDE	219,916.13	219,916.13	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 65	POR INICIAR
SUAQUI GRANDE							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>219,916.13</b>	<b>219,916.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1 Proyectos</b>
<b>[ TE ] APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA</b>							
P-00007/0106 CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE RAYÓN							
RAYÓN	475,171.99	475,171.99	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1453	POR INICIAR
RAYÓN							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>475,171.99</b>	<b>475,171.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1 Proyectos</b>

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS</b>							
C-00148/0152 REPARACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA EN CALLEJÓN HOTEL IMPERIAL, EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA							
NACOZARI DE GARCÍA	1,760,001.90	1,760,001.90	0.00	0.00	METRO LINEAL 161.36	PERSONAS 80	POR INICIAR
NACOZARI DE GARCÍA							
C-00148/0164 REPARACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA EN EL TANQUE LA SIRENA							
NACOZARI DE GARCÍA	632,992.10	632,992.10	0.00	0.00	METRO LINEAL 325	PERSONAS 90	POR INICIAR
NACOZARI DE GARCÍA							
C-00148/0189 REPARACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE OPOSURA DESDE BOMBEO TRES ÁLAMOS HASTA CALLE MAGNOLIAS EN LA COLONIA TRES ÁLAMOS							
NACOZARI DE GARCÍA	1,748,399.17	1,748,399.17	0.00	0.00	METRO LINEAL 500	PERSONAS 1500	POR INICIAR
NACOZARI DE GARCÍA							
C-00168/0025 AMPLIACIÓN DE 1,998 METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" 81,798 METROS LINEALES Y 10" (200 METROS LINEALES) DE DIÁMETRO; INSTALACIÓN DE 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS; EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO E INSTALACIÓN DE 1,870 METROS LINEALES DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC EN LA LOCALIDAD DE LUIS B. SÁNCHEZ							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,770,758.36	1,770,758.36	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO 1	PERSONAS 5580	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO							
P-00018/0036 SUPERVISIÓN TÉCNICA APAUR							
VARIOS	17,708.04	17,708.04	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 5580	POR INICIAR
VARIAS							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>5,929,859.57</b>	<b>5,929,859.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>5 Proyectos</b>
<b>[ UC ] CARRETERAS ALIMENTADORAS</b>							
C-00148/0181 REHABILITACIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO SUAQUI GRANDE							
SUAQUI GRANDE	1,055,445.20	1,055,445.20	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1200	POR INICIAR
SUAQUI GRANDE							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>1,055,445.20</b>	<b>1,055,445.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1 Proyectos</b>
<b>SUBTOTAL 2019</b>	<b>119,276,508.33</b>	<b>119,276,508.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>68 Proyectos</b>
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ 3F ] FOMENTO, PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA ACTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL</b>							
C-00123/0086 "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA USADA" EN SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONAS 0	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>520,000.00</b>	<b>520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1 Proyectos</b>
<b>[ DM ] RECREACIÓN, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO</b>							
C-00084/0023 CENTROS DEPORTIVOS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN EN BACUM							
BÁCUM	714,560.00	714,560.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 178380	POR INICIAR
VARIAS							
C-00084/0024 CENTROS DEPORTIVOS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN EN CANANEA							
CANANEA	1,114,080.00	1,114,080.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 178380	POR INICIAR
VARIAS							
C-00084/0025 CENTROS DEPORTIVOS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN							
HUÉPAC	675,960.00	675,960.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 1154	POR INICIAR
VARIAS							
C-00084/0021 CENTROS DEPORTIVOS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN							
ÍMURIS	347,840.00	347,840.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 12316	POR INICIAR
ÍMURIS							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ DM ] RECREACIÓN, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO</b>							
C-00084/0022 CENTROS DEPORTIVOS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN							
ÍMURIS	3,285,120.00	3,285,120.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 12316	POR INICIAR
ÍMURIS							
C-00084/0026 CENTROS DEPORTIVOS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN EN BACUM							
NACUZARI DE GARCÍA	675,960.00	675,960.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 178380	POR INICIAR
NACUZARI DE GARCÍA							
C-00084/0027 CENTROS DEPORTIVOS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	648,400.00	648,400.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 178380	POR INICIAR
SAN IGNACIO RÍO MUERTO							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>7,461,920.00</b>	<b>7,461,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>7 Proyectos</b>
<b>[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES</b>							
C-00168/0033 CONSTRUCCIÓN DE 5,822 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 173 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE 16 DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA							
ALTAR	2,233,398.00	2,233,398.00	0.00	0.00	KILÓMETRO 5.8	PERSONAS 296	POR INICIAR
16 DE SEPTIEMBRE							
P-00018/0044 SUPERVISIÓN TÉCNICA APAUR							
ALTAR	28,671.00	28,671.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 296	POR INICIAR
16 DE SEPTIEMBRE							
C-00168/0026 CONSTRUCCIÓN DE 2,720 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y 88 DESCARGAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE BOCANA, ETCHOJOA, SONORA							
ETCHOJOA	1,800,120.00	1,800,120.00	0.00	0.00	KILÓMETRO 2.7	PERSONAS 1349	POR INICIAR
BOCANA, LA							
C-00168/0027 CONSTRUCCIÓN DE 2,276 M DE EMISOR DE LLEGADA A PLANTA DE TRATAMIENTO DE 10" Y 226 M 12" PVC							
ETCHOJOA	1,890,880.00	1,890,880.00	0.00	0.00	KILÓMETRO 2.5	PERSONAS 1973	POR INICIAR
VARIAS							
P-00018/0037 SUPERVISIÓN TÉCNICA APAUR							
ETCHOJOA	36,910.00	36,910.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 3322	POR INICIAR
VARIAS							
C-00168/0035 CONSTRUCCIÓN DE 5665 M DE DRENAJE SANITARIO Y 200 DESCARGAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAHUARAL, MPIO. DE HUATABAMPO, SONORA							
HUATABAMPO	4,533,200.00	4,533,200.00	0.00	0.00	KILÓMETRO 5.6	PERSONAS 1055	POR INICIAR
SAHUARAL DE OTERO							
P-00018/0046 SUPERVISIÓN TÉCNICA APAUR							
HUATABAMPO	45,332.00	45,332.00	0.00	0.00	KILÓMETRO 5.6	PERSONAS 1055	POR INICIAR
SAHUARAL DE OTERO							
C-00168/0034 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE 4,697 ML DE TUBERÍA PVC DE 8" Y 250 DESCARGAS DOMICILIARIAS (PRIMERA ETAPA)							
SAN LUIS RÍO COLORADO	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	KILÓMETRO 4.7	PERSONAS 715	POR INICIAR
LAGUNITAS							
P-00018/0045 SUPERVISIÓN TÉCNICA APAUR							
SAN LUIS RÍO COLORADO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	KILÓMETRO 4.7	PERSONAS 715	POR INICIAR
LAGUNITAS							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>13,093,511.00</b>	<b>13,093,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>9 Proyectos</b>
<b>[ SF ] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES</b>							
C-00123/0071 REHABILITACIÓN DE CALLE ALEJANDRO SOBARZO LOAIZA ENTRE BULEVAR RAFAEL GODOY CISNEROS Y BULEVAR LAS CONCHAS							
PUERTO PEÑASCO	4,751,934.04	4,751,934.04	0.00	0.00	METRO CUADRADO 13120	PERSONAS 42850	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ SF ] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES</b>							
C-00123/0072 REHABILITACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA SINALOA Y BULEVAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ							
PUERTO PEÑASCO	7,248,065.96	7,248,065.96	0.00	0.00	METRO CUADRADO 20000	PERSONAS 53050	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2 Proyectos</b>
<b>[ SI ] VIALIDADES URBANAS</b>							
C-00123/0080 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE OBREGÓN ENTRE BULEVAR EUSEBIO KINO Y BULEVAR DE LAS AMÉRICAS, Y BULEVAR LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE OBREGÓN Y BULEVAR DE LAS AMÉRICAS							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2990	PERSONAS 16000	POR INICIAR
SONOITA							
C-00123/0076 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ACCESO A COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE ESTADO DE SONORA (CECYTES)							
SAN LUIS RÍO COLORADO	965,000.00	965,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1300	PERSONAS 1500	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO							
C-00123/0081 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CARRETERA DEL VALLE DE AVENIDA CARRANZA A FRACCIONAMIENTO LOS ADOBES							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 5492	PERSONAS 1500	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO							
C-00123/0082 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE YOCUPICIO DE CALZADA CONSTITUCIÓN A AVENIDA TAMAULIPAS							
SAN LUIS RÍO COLORADO	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1483	PERSONAS 1500	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO							
C-00123/0083 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE 21 DE AVENIDA ZARAGOZA A AVENIDA REVOLUCIÓN							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2960	PERSONAS 1500	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO							
C-00123/0084 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE 25 DE AVENIDA FÉLIX CONTRERAS A AVENIDA REVOLUCIÓN							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,055,000.00	1,055,000.00	0.00	0.00	OBRA 1633	PERSONAS 1500	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO							
C-00123/0073 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 5 DE MAYO DESDE AVENIDA GONZÁLEZ ORTEGA A LÍMITE TERRITORIAL EN EL POBLADO LUIS B. SÁNCHEZ							
SAN LUIS RÍO COLORADO	2,465,000.00	2,465,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 8994	PERSONAS 3000	POR INICIAR
LUIS B SÁNCHEZ							
C-00123/0074 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 32 DESDE AVENIDA MÉRIDA "B" A AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 7233	PERSONAS 5000	POR INICIAR
LUIS B SÁNCHEZ							
C-00123/0075 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PERÍMETRO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE ESTADO DE SONORA (CECYTES) EN POBLADO LUIS B. SÁNCHEZ							
SAN LUIS RÍO COLORADO	3,610,000.00	3,610,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3961	PERSONAS 1000	POR INICIAR
LUIS B SÁNCHEZ							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>20,215,000.00</b>	<b>20,215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>9 Proyectos</b>
<b>[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>							
C-00148/0193 REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL INFANTIL EN MAZATÁN							
MAZATÁN	2,998,918.03	2,998,918.03	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 5000	POR INICIAR
MAZATÁN							
C-00123/0077 REHABILITACIÓN DE CAMPO BÉISBOL EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 10000	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO							
C-00123/0078 REHABILITACIÓN DE CAMPO BÉISBOL EN EJIDO MESA RICA							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1000	POR INICIAR
MESA RICA							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>							
C-00123/0079 REHABILITACIÓN DE CAMPO BÉISBOL EN EL POBLADO LUIS B. SÁNCHEZ							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 5000	POR INICIAR
MESA RICA							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>7,728,918.03</b>	<b>7,728,918.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>4 Proyectos</b>
<b>[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>							
C-00123/0070 "ADQUISICIÓN DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA" EN SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	11,052,480.00	11,052,480.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 10	PERSONAS 195000	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO							
C-00123/0085 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL							
SAN LUIS RÍO COLORADO	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 192000	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>13,552,480.00</b>	<b>13,552,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2 Proyectos</b>
<b>[ TE ] APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA</b>							
P-00007/0111 REMODELACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE RAYÓN							
RAYÓN	475,171.99	475,171.99	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1453	POR INICIAR
RAYÓN							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>475,171.99</b>	<b>475,171.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1 Proyectos</b>
<b>[ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS</b>							
C-00168/0028 CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE 12300 M3 EN CALLE 29 AVE 39 PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE ZONA SURESTE POR GRAVEDAD DE LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA							
AGUA PRIETA	2,162,000.00	2,162,000.00	0.00	0.00	UNIDAD 1	PERSONAS 17833	POR INICIAR
AGUA PRIETA							
C-00168/0029 CONSTRUCCIÓN DE 2,451.77 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO CLASE 10 DE CALLE 29 AVE 39 A CARRETERA FEDERAL NO. 2 Y AVENIDA 50 PARA ALIMENTACIÓN DE RESERVIOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA							
AGUA PRIETA	1,923,553.00	1,923,553.00	0.00	0.00	KILÓMETRO 2.45177	PERSONAS 41189	POR INICIAR
AGUA PRIETA							
P-00018/0038 CONTRALORÍA SOCIAL APAUR							
AGUA PRIETA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 59022	POR INICIAR
AGUA PRIETA							
P-00018/0039 SUPERVISIÓN TÉCNICA APAUR							
AGUA PRIETA	40,856.00	40,856.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 59022	POR INICIAR
AGUA PRIETA							
C-00168/0036 REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO EN CALLES VALLE DE PASCOLA, VALLE DE EUCALIPTO Y VALLE DEL YORI, ENTRE NORMAN BOURLAUG Y CALLE AUSTRIA EN COL. VALLE DORADO, CD. OBREGÓN, SONORA (PRIMERA ETAPA)							
CAJEME	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	KILÓMETRO 2.7	PERSONAS 298625	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)							
P-00018/0047 CONTRALORÍA SOCIAL APAUR							
CAJEME	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	KILÓMETRO 2.7	PERSONAS 298625	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>6,941,409.00</b>	<b>6,941,409.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>6 Proyectos</b>
<b>[ U4 ] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS</b>							
P-00018/0048 SUPERVISIÓN TÉCNICA APAUR							
CAJEME	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 298625	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1 Proyectos</b>

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>							
<b>[ U5 ] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)</b>							
C-00168/0030 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 4.5 LPS PARA LA LOCALIDAD DE HUICHACA Y LA BOCANA, ETCHOJOA, SONORA							
ETCHOJOA VARIAS	2,194,575.00	2,194,575.00	0.00	0.00	PLANTA 1	PERSONAS 1973	POR INICIAR
P-00018/0040 CONTRALORÍA SOCIAL APAUR ETCHOJOA VARIAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 1973	POR INICIAR
P-00018/0041 SUPERVISIÓN TÉCNICA APAUR ETCHOJOA VARIAS	21,946.00	21,946.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 1973	POR INICIAR
C-00168/0032 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES HERMOSILLO HERMOSILLO	2,571,252.00	2,571,252.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 715061	POR INICIAR
C-00168/0031 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 4.7 LPS PARA EJIDO LAGUNITAS SAN LUIS RÍO COLORADO LAGUNITAS	3,566,206.00	3,566,206.00	0.00	0.00	PLANTA 1	PERSONAS 1100	POR INICIAR
P-00018/0042 CONTRALORÍA SOCIAL APAUR SAN LUIS RÍO COLORADO VARIAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 1100	POR INICIAR
P-00018/0043 SUPERVISIÓN TÉCNICA APAUR SAN LUIS RÍO COLORADO VARIAS	35,662.00	35,662.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 1100	POR INICIAR
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>8,399,641.00</b>	<b>8,399,641.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>7 Proyectos</b>
<b>[ UC ] CARRETERAS ALIMENTADORAS</b>							
P-00007/0110 APOYO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE AFECTACIONES DE PREDIOS A PROPIETARIOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS DERECHOS DE VÍA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE PROLONGACIÓN DEL BULEVAR FRANCISCO SERNA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	18,299,014.37	18,299,014.37	0.00	0.00	METRO CUADRADO 925.56	PERSONAS 150871	POR INICIAR
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>18,299,014.37</b>	<b>18,299,014.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1 Proyectos</b>
<b>SUBTOTAL 2020</b>	<b>108,715,065.39</b>	<b>108,715,065.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>50 Proyectos</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>	<b>227,991,573.72</b>	<b>227,991,573.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>118 Proyectos</b>



# FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA

ANEXO ANALÍTICO DE OBRAS



**SIGAMOS  
SONORA**



Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>							
<b>[ CK ] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA</b>							
C-00166/0002 IMPERMEABILIZACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA (AGENCIA MINISTERIAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER)							
CAJEME	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 2	PERSONAS 2500	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)							
C-00166/0004 REHABILITACIÓN DE MUROS, PLAFONES Y CANCELERÍA EN BAÑOS DEL EDIFICIO DE DORMITORIOS DE LA AGENCIA MINISTERIAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (AMIC)							
CAJEME	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 20000	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)							
C-00166/0003 REHABILITACIÓN GENERAL DEL ANTIGUO EDIFICIO DEL C4							
HERMOSILLO	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 5000	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00166/0005 REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS DOCE MÓDULOS DE BAÑOS DEL CENTRO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA							
HERMOSILLO	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 10000	POR INICIAR
HERMOSILLO							
<b>TOTAL MODALIDAD</b>	<b>8,450,000.00</b>	<b>8,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>4 Proyectos</b>
<b>SUBTOTAL 2019</b>	<b>8,450,000.00</b>	<b>8,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>4 Proyectos</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>	<b>8,450,000.00</b>	<b>8,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>4 Proyectos</b>



Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
<i>TOTAL GENERAL</i>		4,151,653,859.56	4,044,084,437.27	91,054,991.33	16,514,430.96	1,674	<i>Proyectos</i>





# APÉNDICE

ANEXO ANALÍTICO DE OBRAS



**SIGAMOS  
SONORA**





# RESUMEN POR EJE RECTOR

ANEXO ANALÍTICO DE OBRAS



**SIGAMOS  
SONORA**



Eje Rector	Estructura Financiera (pesos)				Proyectos
	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros	
[ E1 ] SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD	55,898,247.39	55,898,247.39	0.00	0.00	16
[ E2 ] SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA	3,140,701,068.34	3,064,894,194.38	59,292,443.00	16,514,430.96	978
[ E3 ] ECONOMÍA CON FUTURO	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	3
[ E4 ] TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES	940,433,412.36	908,670,864.03	31,762,548.33	0.00	674
[ E6 ] GOBIERNO PROMOTOR DE LOS DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO	12,121,131.47	12,121,131.47	0.00	0.00	3
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,151,653,859.56</b>	<b>4,044,084,437.27</b>	<b>91,054,991.33</b>	<b>16,514,430.96</b>	<b>1,674</b>





# RESUMEN POR MUNICIPIO

ANEXO ANALÍTICO DE OBRAS



**SIGAMOS  
SONORA**



Municipio	Estructura Financiera (pesos)				Proyectos
	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros	
ACONCHI	2,729,993.94	2,537,838.59	35,354.41	156,800.94	5
AGUA PRIETA	33,844,357.85	32,852,781.58	368,596.91	622,979.36	31
ÁLAMOS	573,922,895.24	548,271,801.17	25,000,000.00	651,094.07	45
ALTAR	13,135,108.68	12,843,479.76	18,772.44	272,856.48	12
ARIVECHI	2,123,176.18	2,107,345.71	15,830.47	0.00	8
ARIZPE	3,417,302.21	3,392,557.90	0.00	24,744.31	4
ÁTIL	356,285.73	302,842.87	0.00	53,442.86	1
BACADÉHUACHI	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1
BACANORA	3,274,045.78	3,184,045.78	0.00	90,000.00	5
BACERAC	447,685.78	447,685.78	0.00	0.00	1
BACOACHI	6,711,176.52	6,581,714.44	0.00	129,462.08	6
BÁCUM	18,047,609.27	18,047,609.27	0.00	0.00	8
BANÁMICHÍ	1,827,165.35	1,708,129.55	0.00	119,035.80	5
BAVIÁCORA	3,225,000.00	3,198,750.00	0.00	26,250.00	3
BAVISPE	22,522,226.12	22,451,452.96	0.00	70,773.16	13
BENITO JUÁREZ	43,828,254.59	43,429,468.49	212,613.17	186,172.93	25
BENJAMÍN HILL	1,440,658.61	1,402,264.38	4,464.58	33,929.65	4
CABORCA	10,829,620.33	9,450,792.63	859,320.37	519,507.33	26
CAJEME	201,555,917.90	194,898,919.28	4,181,074.49	2,475,924.13	131
CANANEA	35,251,552.83	34,384,743.16	0.00	866,809.67	32
CARBÓ	1,285,962.62	1,234,248.22	0.00	51,714.40	6
CUCURPE	662,158.99	581,840.50	53,327.31	26,991.18	3
CUMPAS	7,257,554.67	6,770,973.43	75,528.49	411,052.75	12
DIVISADEROS	2,244,924.05	2,114,816.00	0.00	130,108.05	5
EMPALME	51,049,155.20	50,368,243.96	36,872.61	644,038.63	32
ETCHOJOA	59,069,667.94	57,184,338.59	1,538,429.34	346,900.01	61
FRONTERAS	10,017,224.98	10,017,224.98	0.00	0.00	12
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	20,859,132.48	20,031,802.46	0.00	827,330.02	14
GRANADOS	10,899,173.81	10,899,173.81	0.00	0.00	2
GUAYMAS	139,148,443.62	137,459,841.17	1,688,602.45	0.00	64
HERMOSILLO	1,286,427,477.27	1,257,427,160.56	26,802,310.09	2,198,006.62	371
HUACHINERA	3,355,487.79	2,651,697.25	612,496.02	91,294.52	4
HUÁSABAS	661,238.39	661,238.39	0.00	0.00	3
HUATABAMPO	60,419,516.75	59,554,778.81	497,805.17	366,932.77	51
HUÉPAC	1,660,678.87	1,567,673.52	0.00	93,005.35	5

Municipio	Estructura Financiera (pesos)				Proyectos
	Total	Estatat - Federalizado	Federal	Otros	
ÍMURIS	37,462,917.67	36,968,886.96	450,106.80	43,923.91	11
COLORADA, LA	10,027,544.15	10,027,544.15	0.00	0.00	6
MAGDALENA	38,414,523.34	38,261,286.86	153,236.48	0.00	22
MAZATÁN	5,698,918.03	5,698,918.03	0.00	0.00	3
MOCTEZUMA	26,720,270.36	26,601,529.95	0.00	118,740.41	23
NACO	9,175,405.28	9,010,205.70	165,199.58	0.00	7
NÁCORI CHICO	2,867,010.14	2,783,174.05	0.00	83,836.09	4
NACUZARI DE GARCÍA	32,799,366.71	16,703,513.21	16,000,000.00	95,853.50	19
NAVOJOA	174,051,000.61	171,349,310.32	2,272,240.42	429,449.87	73
NOGALES	399,742,400.05	396,796,616.43	1,964,147.02	981,636.60	90
ÓNAVAS	1,149,177.37	1,099,677.37	0.00	49,500.00	2
OPODEPE	5,704,008.97	5,422,223.42	0.00	281,785.55	11
OQUITOA	773,398.37	773,398.37	0.00	0.00	4
PITIQUITO	11,640,207.62	11,362,446.94	0.00	277,760.68	11
PUERTO PEÑASCO	43,387,815.85	43,387,815.85	0.00	0.00	19
QUIRIEGO	9,390,823.81	9,296,023.81	0.00	94,800.00	9
RAYÓN	1,935,658.87	1,695,274.31	240,384.56	0.00	5
ROSARIO	3,172,074.99	1,619,397.84	1,507,314.15	45,363.00	7
SAHUARIPA	5,492,872.40	5,492,872.40	0.00	0.00	3
SAN FELIPE DE JESÚS	1,609,271.66	1,609,271.66	0.00	0.00	2
SAN JAVIER	814,507.15	767,248.07	0.00	47,259.08	6
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	16,587,785.65	16,374,100.65	0.00	213,685.00	17
SAN LUIS RÍO COLORADO	167,726,428.13	163,374,762.48	3,502,204.88	849,460.77	79
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	2,663,904.03	2,663,904.03	0.00	0.00	6
SAN PEDRO DE LA CUEVA	1,394,695.50	1,394,695.50	0.00	0.00	3
SANTA ANA	20,381,357.55	18,613,170.87	1,411,774.64	356,412.04	31
SANTA CRUZ	627,529.67	551,295.76	76,233.91	0.00	5
SÁRIC	4,508,483.78	4,036,117.84	411,693.94	60,672.00	13
SOYOPA	1,935,395.28	1,688,615.98	0.00	246,779.30	10
SUAQUI GRANDE	8,271,934.73	8,201,387.19	0.00	70,547.54	11
TEPACHE	1,961,700.00	1,924,695.00	0.00	37,005.00	3
TRINCHERAS	9,578,751.59	9,394,808.71	31,386.48	152,556.40	11
TUBUTAMA	664,901.13	565,165.95	0.00	99,735.18	3
URES	21,221,040.25	20,221,376.80	867,670.15	131,993.30	31
VILLA HIDALGO	1,129,177.67	1,129,177.67	0.00	0.00	3

Municipio	Estructura Financiera (pesos)				Proyectos
	Total	Estatat - Federalizado	Federal	Otros	
VILLA PESQUEIRA	1,391,440.00	1,342,324.00	0.00	49,116.00	5
YÉCORA	4,501,597.68	4,292,195.01	0.00	209,402.67	10
VARIOS	431,070,733.18	431,070,733.18	0.00	0.00	85
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,151,653,859.56</b>	<b>4,044,084,437.27</b>	<b>91,054,991.33</b>	<b>16,514,430.96</b>	<b>1,674</b>





# RESUMEN POR MODALIDAD

ANEXO ANALÍTICO DE OBRAS



**SIGAMOS  
SONORA**



Modalidad	Estructura Financiera (pesos)				Proyectos
	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros	
[ 3D ] APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO	472,144,731.16	456,144,731.16	16,000,000.00	0.00	3
[ 3F ] FOMENTO, PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA ACTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	1
[ 5C ] ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO	19,984,928.60	19,984,928.60	0.00	0.00	12
[ 5F ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	833,223,406.16	794,747,652.66	31,762,548.33	6,713,205.17	623
[ 5G ] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	13,729,831.45	13,729,831.45	0.00	0.00	3
[ 5H ] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE	29,720,366.66	29,160,586.42	0.00	559,780.24	25
[ 5K ] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	15,186,684.94	14,206,381.70	0.00	980,303.24	28
[ AA ] ADMINISTRACIÓN	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2
[ CA ] POLÍTICA Y GOBIERNO	2,309,133.70	2,309,133.70	0.00	0.00	1
[ CK ] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA	149,295,312.35	149,295,312.35	0.00	0.00	28
[ CO ] SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA	25,554,011.96	25,554,011.96	0.00	0.00	9
[ DM ] RECREACIÓN, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO	7,461,920.00	7,461,920.00	0.00	0.00	7
[ DN ] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5,234,183.00	5,234,183.00	0.00	0.00	1
[ ED ] DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	2,154,649.29	1,781,955.68	0.00	372,693.61	8
[ FQ ] SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO	988,011.20	988,011.20	0.00	0.00	1
[ S5 ] PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	1
[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES	57,894,853.79	57,627,104.98	0.00	267,748.81	47
[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES	33,573,716.36	33,573,716.36	0.00	0.00	30
[ SE ] URBANIZACIÓN	126,185,712.13	125,077,912.43	0.00	1,107,799.70	163
[ SF ] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	148,468,379.72	146,830,253.42	0.00	1,638,126.30	85
[ SG ] ELECTRIFICACIÓN	29,838,615.26	29,515,422.09	0.00	323,193.17	13
[ SH ] VIVIENDA DIGNA	123,375,747.98	123,375,747.98	0.00	0.00	114
[ SI ] VIALIDADES URBANAS	981,601,674.33	981,601,674.33	0.00	0.00	57
[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	50,440,802.12	49,826,004.56	0.00	614,797.56	46
[ SN ] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	136,963,253.38	136,963,253.38	0.00	0.00	31
[ SO ] CENTROS DE SALUD	58,063,691.01	57,863,572.93	0.00	200,118.08	63
[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	183,561,090.46	180,176,645.37	0.00	3,384,445.09	68
[ TE ] APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA	950,343.98	950,343.98	0.00	0.00	2
[ TG ] DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACIÓN)	3,849,360.00	3,849,360.00	0.00	0.00	7
[ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	193,064,485.56	167,817,984.07	25,000,000.00	246,501.49	87
[ U4 ] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS	129,763,073.29	129,733,046.23	0.00	30,027.06	36
[ U5 ] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)	50,804,190.62	50,804,190.62	0.00	0.00	11

Modalidad	Estructura Financiera (pesos)				Proyectos
	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros	
[ UB ] CAMINOS RURALES	11,884,856.03	11,809,164.59	0.00	75,691.44	8
[ UC ] CARRETERAS ALIMENTADORAS	230,309,444.86	212,017,001.86	18,292,443.00	0.00	50
[ UD ] INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	9,716,423.34	9,716,423.34	0.00	0.00	1
[ UL ] SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	8,936,974.87	8,936,974.87	0.00	0.00	2
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,151,653,859.56</b>	<b>4,044,084,437.27</b>	<b>91,054,991.33</b>	<b>16,514,430.96</b>	<b>1,674</b>





**SONORA**